ANDE

OET/DR/ARI/1549/2020/2021/000018

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Itapúa**

A: **CONSORCIO TECSE**

LUGAR y FECHA : **María Auxiliadora, 01/03/2021**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 288528, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/04/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 01/03/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARI/1549/2020/2021/000004

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **31/03/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 288528, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 211798.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

Erección de postes para el alimentador NAT 7. En Edelira 21 al edelira km 28.

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.201.176.5

Impreso El : 21/04/22 6.33 AM

Impreso Por : 13421 - CASCO FLECHA, GUSTAVO ADOLFO

ANDE

OET/DR/ARI/1549/2020/2021/000025

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Itapúa**

A: **CONSORCIO TECSE**

LUGAR y FECHA : **Maria Auxiliadora, 15/03/2021**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 288540, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/04/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 15/03/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARI/1549/2020/2021/000005

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **30/03/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 288540, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 211800.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /
OBSERVACIONES: Erección de postes para el alimentador NAT 7. En Edelira 21 al Edelira km 28.		

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.201.176.5

Impreso El : 21/04/22 6.33 AM

Impreso Por : 13421 - CASCO FLECHA, GUSTAVO ADOLFO