ANDE

OET/DR/ARI/1549/2020/2021/000049

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Itapúa

A: CONSORCIO TECSE

LUGAR y FECHA : Maria Auxiliadora, 15/04/2021

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 176959, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/04/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 15/04/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador Nº:

Ing. Nelson Tyrakowski
Reg. Prof. N° 2064679

Recibí confome:

Firma del Representante Técnico
C.I. Nº: 2064679

Andrés A. Novik P.
Jefatura DR / ARI7

Firma Jefe Unidad Emitente
Fecha: 15/04/21

Hora: Fecha: 15/04/2021

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha 30/04/21, se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 176959, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 42500.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido:	Firma Jefe
Firma: Diosnel Mereles Molinas FISCALIZACIÓN DRJARI 7	Andrés A. Novik P. Jefatura DR / ARI7
Fecha: 30/04/21	Fecha: 30/04/21

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ....., registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: Hugo J. Ramírez Vigo Asist. Técnica DRJARI	Controlado por: Hugo J. Ramírez Vigo Asist. Técnica DRJARI	Firma Jefe
Firma	Firma	
Fecha: 12/07/21	Fecha: 12/07/21	Fecha: / /

OBSERVACIONES:
Realizar Tendido de conductor protegido AL Aa 3x185mm2 tramo Edelira km 21 a Edelira km 32 para el nuevo alimentadora NAT 7

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista
1ra. Copia : Unidad Emitente
Computadora: 10.1.0.132

Impreso El : 22/06/21 2.01 PM
Impreso Por : 5785 - RONDELLI GONZALEZ, RICARDO JOSE MARIA

ANDE

OET/DR/ARI/1549/2020/2021/000048

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Itapúa

A: CONSORCIO TECSE

LUGAR y FECHA : Maria Auxiliadora, 01/04/2021

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 276958, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/04/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 01/04/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador Nº:

Recibí conforme: Ing. Nelson Tyrakowski Ing. Prof. N° 2064679

Firma del Representante Técnico
C.I. Nº: 2.064.679

Ing. Andrés A. Novik F. Jefatura DR/ARI7

Firma Jefe Unidad Emitente
Fecha: 01/04/21

Hora: Fecha: 01/04/21

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha 30/04/21 se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 276958, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 42499.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: Diosnel Mereles Molinas FISCALIZACIÓN DR/ARI 7	Ing. Andrés A. Novik F. Jefatura DR/ARI7 Firma Jefe
Fecha: 30/04/21	Fecha: 30/04/21

La devolución de materiales fue realizada en fecha 30 / 04 / 21, registrados en los siguientes comprobantes: 136401

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: Hugo J. Ramírez Vigo Asist. Técnica DR/ARI Firma	Controlado por: Hugo J. Ramírez Vigo Asist. Técnica DR/ARI Firma	Ing. Ricardo Rondelli G. Agencia Regional Itapúa Jefatura DR/ARI7 Firma Jefe
Fecha: 12/07/21	Fecha: 12/07/21	Fecha: 14/07/21

OBSERVACIONES:
Realizar Tendido de conductor desnudo Al. Aa de 150mm2 tramo Edelira km 21 a Edelira km 32 para el nuevo alimentadora NAT 7

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista
1ra. Copia : Unidad Emitente
Computadora: 10.1.0.132

Impreso El : 22/06/21 1.59 PM
Impreso Por : 5785 - RONDELLI GONZALEZ, RICARDO JOSE MARIA