CONTRATO PR / PR N° 052/22
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CORTA FUEGO ID N° 414.972
CERTIFICADO N° 07 PERIODO: 21/07/2023 HASTA 14/08/2023

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VELAZQUEZ
FISCAL DE OBRAS: ING. LUIS INSFRÁN
FECHA: 06/03/24

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS Gs.:	Gs 12.348.753.423

RESUMEN ESTADISTICO CERTIFICADO BASICO N° 07

	MONTOS EN GUARANIES		
	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	11.568.653.711	85.951.024	11.654.604.735
DESCUENTO ANTICIPO	2.469.750.684	0	2.469.750.684
MONTO CERTIFICADO - ANTICIPO	9.098.903.027	85.951.024	9.184.854.051

PRESENTE CERTIFICADO SON GUARANIES:	OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTE Y CUATRO .-

RETENCIONES EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 1	79.309.168
RETENCIONES EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 2	87.840.522
RETENCIONES EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 3	124.591.332
RETENCIONES EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 4	160.299.316
RETENCIONES EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 5	98.482.447
RETENCIONES EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 6	27.909.900
RETENCIONES EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 7	4.297.551
TOTAL DE RETENCIONES ACUMULADAS	582.730.236

CONTRATISTA
ALFA & OMEGA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VELAZQUEZ

CONTRATANTE
PETROPAR
FISCAL DE OBRA: ING. LUIS INSFRÁN

Ing. Jazmin Caballero Prieto
Gerente - GSSMA
PETROPAR

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Petropar — ñanemba'e

CONTRATO PR / PR N° 052/22
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CORTA FUEGO ID N° 414.972
CERTIFICADO Nº 07 PERIODO: 21/07/2023 HASTA 14/08/2023

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VELAZQUEZ
FISCAL DE OBRAS: ING. LUIS INSFRÁN
FECHA: 06/03/24

	SEGÚN CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			% Total Acumulado
	PRECIO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUM. TOTAL	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CORTA FUEGO ID N° 414.972	12.348.753.423	11.568.653.711	85.951.024	11.654.604.735	94,38%
MONTO TOTAL Gs.	12.348.753.423	11.568.653.711	85.951.024	11.654.604.735	94,38%
TOTAL MONTO DE CERTIFICADO Nº 07			85.951.024		94,38%

SON GUARANIES:	OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTE Y CUATRO .-

CONTRATISTA
ALFA & OMEGA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VELAZQUEZ

Alfa & Omega SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GSSMA
PETROPAR

CONTRATANTE
PETROPAR
FISCAL DE OBRA: ING. LUIS INSFRÁN

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Petropar

CONTRATO PR / PR N° 052/22
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CORTA FUEGO ID N° 414.972
ACTA DE MEDICION Y CERTIFICADO N° 07 PERIODO: 21/07/2023 HASTA 14/08/2023

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VELAZQUEZ
FISCAL DE OBRAS: ING. LUIS INSFRÁN
FECHA: 06/03/24

		SEGÚN CONTRATO				AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			% Total Acumulado
N°	Rubro	Unid.	Cant.	Precio Unitario	Total Gs.	AcumuladoAnterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	REPLANTEO Y RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO	GL	1	86.767.770	86.767.770	1,00	-	1,00	86.767.770	-	86.767.770	100,00%
2	DESBROCE	GL	1	58.463.542	58.463.542	1,00	-	1,00	58.463.542	-	58.463.542	100,00%
3	MOVIMIENTO DE SUELO	GL	1	727.247.923	727.247.923	1,00	-	1,00	727.247.923	-	727.247.923	100,00%
4	RIPIO PARA BASE DE CALLE H:0,30 M	GL	1	510.118.956	510.118.956	1,00	-	1,00	510.118.956	-	510.118.956	100,00%
5	TALA DE ARBOLES	GL	1	60.012.516	60.012.516	1,00	-	1,00	60.012.516	-	60.012.516	100,00%
6	PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO FCK: 250 KG/CM2 - ANCHO 6,00 METROS	M2	24.540	279.099	6.849.089.460	23.620,00	295,95	23.915,95	6.592.318.380	82.599.349	6.674.917.729	97,46%
7	CORDON DE H°	ML	8.180	139.907	1.144.439.260	5.064,00	-	5.064,00	708.489.048	-	708.489.048	61,91%
8	ENTUBAMIENTOS Y ALCANTARILLADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA CALLE	GL	1	2.912.613.996	2.912.613.996	0,97	0,03	1,00	2.825.235.576	87.378.420	2.912.613.996	100,00%
	PRECIO TOTAL Gs.				**12.348.753.423**	28.689,97	295,98	28.985,95	11.568.653.711	**169.977.769**	**11.738.631.480**	**95,06%**
	DESCUNTO CORDON DE H°	ML	(600,59)	139.907	(84.026.745)		(600,59)	(600,59)		(84.026.745)	(84.026.745)	
	PRECIO TOTAL CON DESCUENTO Gs.									**85.951.024**	**11.654.604.735**	**94,38%**

CONTRATISTA
ALFA & OMEGA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VELAZQUEZ

Alfa & Omega SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GSSMA
PETROPAR

CONTRATANTE
PETROPAR
FISCAL DE OBRA: ING. LUIS INSFRÁN

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR