TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN \ CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

CERTIFICADO DE OBRA N° 10 - ORDEN DE SERVICIO N° 2 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: CCT INGENIERIA

PLANILLA DE RESUMEN GENERAL

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO 1	ORDEN SERVICIO 2	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(9)	%	(10)	%	(9)+(10)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	Contrato CVE N° 05/2019	100,00%	16.098.000.000	107.677.500	15.979.865.909	16.087.543.409	96,6071%	15.541.708.925	3,3929%	545.834.484	100,0000%	16.087.543.409
	Total por Obra - (A)	**100,00%**						**15.541.708.925**		**545.834.484**		**16.087.543.409**
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO					HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(9)	%	(10)	%	(9)+(10)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	3.219.600.000			3.219.600.000	96,6071%	3.110.362.147	3,3929%	109.237.853	100,0000%	3.219.600.000
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	804.900.000			804.377.170	96,6071%	777.085.445	3,3929%	27.291.724	100,0000%	804.377.169
B.3	Otras deducciones	0	0							0		0
	Total Deducciones - (B)	**100,00%**	**4.024.500.000**			**4.023.977.170**		**3.887.447.592**		**136.529.577**		**4.023.977.169**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											**409.304.906**
C.2	MULTAS											
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)											**409.304.906**

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS .-

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. N°: 2,648
ARQ. CARLOS AQUINO
ARQUITECTO RESIDENTE
REG.PROF. N°: 2,648

Arq. Gr[illegible] Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. MOPC N° 2115
ARQ. HECTOR FERNANDEZ
ARQUITECTO RESIDENTE
REG. PROF. N° 2.115

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069275-5
ING. ORLANDO BORDENAVE
REPRESENTANTE LEGAL
José O. Bordenave T.
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

1000001

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

Certificado N° 10 - Orden de Servicio N° 2

EMPRESA CONTRATISTA: CCT INGENIERIA

			Avance físico			Avance Financiero		
N°	PROYECTO 822 - GUAIRA		Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Total
1	ESCUELA BÁSICA N°6753 SANTA ANA - PASO YOBAI (111)	141.333.540	100,0000%	0,0000%	100,0000%	141.333.540	0	141.333.540
2	COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO - PASO YOBAI	372.669.291	100,0000%	0,0000%	100,0000%	372.669.291	0	372.669.291
3	ESCUELA BÁSICA N° 2292 LUPO ENCINA BENITEZ - FELIX PEREZ CARDOZO	231.162.494	100,0000%	0,0000%	100,0000%	231.162.494	0	231.162.494
4	ESCUELA BÁSICA N° 52 FÉLIX PÉREZ CARDOZO - FELIX PEREZ CARDOZO	316.171.800	100,0000%	0,0000%	100,0000%	316.171.800	0	316.171.800
5	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - FELIX PEREZ CARDOZO	274.605.170	100,0000%	0,0000%	100,0000%	274.605.170	0	274.605.170
6	ESCUELA BÁSICA N° 955 PROFESOR RUBÉN M. PÉREZ - FELIX PEREZ CARDOZO	165.309.102	100,0000%	0,0000%	100,0000%	165.309.102	0	165.309.102
7	COLEGIO NACIONAL NUEVO CAROVENI - ITAPÉ	9.782.500	100,0000%	0,0000%	100,0000%	9.782.500	0	9.782.500
8	ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI	589.014.071	90,4475%	9,5525%	100,0000%	532.748.262	56.265.809	589.014.071
9	ESC BÁS N° 6229 SANTA ROSA-COMUNIDAD INDÍGENA ARROYO HÚ - PASO YOBAI	528.751.372	95,8946%	4,1054%	100,0000%	507.043.955	21.707.417	528.751.372
10	ESCUELA BÁSICA N° 6224 ISLA HÚ Y COLEGIO - PASO YOBAI	421.988.999	100,0000%	0,0000%	100,0000%	421.988.999	0	421.988.999
11	ESCUELA BÁSICA N° 6225 COMUNIDAD INDÍGENA OVENÍA - PASO YOBAI	724.619.361	100,0000%	0,0000%	100,0000%	724.619.361	0	724.619.361
12	ESCUELA BASICA N ° 7741 COMUNIDAD INDÍGENA SANTA TERESITA - PASO YOBAI	735.136.198	100,0000%	0,0000%	100,0000%	735.136.198	0	735.136.198
13	COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY	68.423.530	100,0000%	0,0000%	100,0000%	68.423.530	0	68.423.530
14	ESCUELA BÁSICA N° 3189 SAN FRANCISCO - PASO YOBAI	739.331.905	92,2741%	7,7259%	100,0000%	682.211.766	57.120.139	739.331.905
15	ESCUELA BÁSICA N° 4161 MARÍA AUXILIADORA - PASO YOBAI	754.982.568	82,7559%	17,2441%	100,0000%	624.792.787	130.189.781	754.982.568
16	ESCUELA BÁSICA N° 6522 COMUNIDAD INDIGENA VEGA CUÉ - COLONIA INDEPENDENCIA	500.583.302	77,4597%	22,5403%	100,0000%	387.750.452	112.832.850	500.583.302
17	ESCUELA BÁSICA N° 374 BEATO ROQUE GONZÁLEZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY	302.620.549	100,0000%	0,0000%	100,0000%	302.620.549	0	302.620.549
18	ESCUELA BÁSICA N° 2717 MAESTRO CIPRIANO FIGUEREDO - GENERAL EUGENIO A. GARAY	738.770.292	100,0000%	0,0000%	100,0000%	738.770.292	0	738.770.292

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C N° 26

Arq. Héctor Fernández Duarte
Reg. Prof. M.O.P.C N° 215

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

00000002

19	ESCUELA BÁSICA N° 285 CRISPINIANO VIERA CAMPUZANO - GENERAL EUGENIO A. GARAY	499.593.642	100,0000%	0,0000%	100,0000%	499.593.642	0	499.593.642
20	ESCUELA BÁSICA N° 1379 VIRGILIO RAMÓN LEGAL - GENERAL EUGENIO A. GARAY	547.141.260	100,0000%	0,0000%	100,0000%	547.141.260	0	547.141.260
21	ESCUELA BÁSICA N° 5271 SANTA LIBRADA - GENERAL EUGENIO A. GARAY	848.460.366	100,0000%	0,0000%	100,0000%	848.460.366	0	848.460.366
22	COLEGIO NACIONAL MAURICIO JOSÉ TROCHE - GENERAL EUGENIO A. GARAY	417.837.219	100,0000%	0,0000%	100,0000%	417.837.219	0	417.837.219
23	ESCUELA BÁSICA N° 230 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - ÑUMI	224.068.788	100,0000%	0,0000%	100,0000%	224.068.788	0	224.068.788
24	ESCUELA BÁSICA N° 1928 SAN LUIS GONZAGA - ÑUMI	395.995.018	100,0000%	0,0000%	100,0000%	395.995.018	0	395.995.018
25	COLEGIO NACIONAL BERNARDINO CABALLERO - ÑUMI	515.695.902	100,0000%	0,0000%	100,0000%	515.695.902	0	515.695.902
26	ESC BÁS N° 5278 SAN ANTONIO DE PADUA - JOSÉ FASSARDI	451.851.793	100,0000%	0,0000%	100,0000%	451.851.793	0	451.851.793
27	COLEGIO NACIONAL LOMA JHOVY - ITAPÉ	239.828.521	100,0000%	0,0000%	100,0000%	239.828.521	0	239.828.521
28	ESCUELA BÁSICA N° 2293 EX COMB. JUAN B GALEANO - ITAPÉ	14.125.700	100,0000%	0,0000%	100,0000%	14.125.700	0	14.125.700
29	ESCUELA BÁSICA N° 54 Y COLEGIO NAC JOSÉ M GOROSTIAGA - ITAPÉ	301.708.520	100,0000%	0,0000%	100,0000%	301.708.520	0	301.708.520
30	COLEGIO NACIONAL DR. BOTTRELL - DR. BOTRELL	651.738.617	100,0000%	0,0000%	100,0000%	651.738.617	0	651.738.617
31	ESCUELA BÁSICA N° 239 CARMEN B. DE GOROSTIAGA - DR. BOTRELL	732.411.706	90,2066%	9,7934%	100,0000%	660.683.987	71.727.719	732.411.706
32	ESCUELA BÁSICA N° 2721 SAN ANTONIO - COMPAÑÍA TAJHYI	950.834.677	92,8766%	7,1234%	100,0000%	883.102.924	67.731.753	950.834.677
33	ESCUELA BÁSICA N°682 GEORGINA NAVILLE - PASO YOBAI	692.314.486	95,9182%	4,0818%	100,0000%	664.055.472	28.259.014	692.314.486
34	IFD COLONIA INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA	948.382.149	100,0000%	0,0000%	100,0000%	948.382.149	0	948.382.149
35	IFD VILLARRICA - VILLARRICA	40.299.000	100,0000%	0,0000%	100,0000%	40.299.000	0	40.299.000
TOTAL		**16.087.543.409**	**96,6071%**	**3,3929%**	**100,0000%**	**15.541.708.925**	**545.834.484**	**16.087.543.409**

SON GUARANIES: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO .-

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 264
ARQ. CARLOS AQUINO
ARQUITECTO RESIDENTE
REG. PROF. Nº: 2.648

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115
ARQ. HÉCTOR FERNANDEZ
ARQUITECTO RESIDENTE
REG. PROF. Nº: 2.115

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 80050276-5
ING. ORLANDO BORDENAVE
REPRESENTANTE LEGAL

Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

00000003