Ítems del llamado Construcción de los SS HH (4,40 x 6, 6,15) con techo de tejas en el Centro Regional de Educación Mcal. Francisco López (sector Colegio) con ID: 433274

Construcción de los SS HH (4,40 x 6, 6,15) con techo de tejas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Fecha: 09/12/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Avance Físico en Cantidad			En Montos			Avance en Porcentaje		
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Anterior	% Presente	% Acumulado
1	82101502-003	Preparacion de la obra: Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	Unidad Medida Global	1	1.834.000	1.834.000		1	1	-	1.834.000	1.834.000	0,00	100,00	100,00
2	82101502-002	Preparacion de la obra: Cartel de obra 0,40m x 0,60m	Unidad Medida Global	1	1.271.000	1.271.000		1	1	-	1.271.000	1.271.000	0,00	100,00	100,00
3	72131601-002	Preparacion de la obra: Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,10	5.400	146.340		27,10	27,10	-	146.340	146.340	0,00	100,00	100,00
4	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27,1	7.000	189.700		27,1	27,1		189.700	189.700	0,00	100,00	100,00
5	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	750.400	7.504.000		10	10		7.504.000	7.504.000	0,00	100,00	100,00
6	72131601-004	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,4	2.701.000	6.482.400		2,4	2,4		6.482.400	6.482.400	0,00	100,00	100,00
7	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	195.600	2.386.320		12,2	12,2		2.386.320	2.386.320	0,00	100,00	100,00
8	72102905-001	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	96.800	871.200		9	9		871.200	871.200	0,00	100,00	100,00
9	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes horizontal	Metro lineal	5,3	47.700	252.810		5,3	5,3		252.810	252.810	0,00	100,00	100,00
10	72131601-005	Muro de elevacion de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	55	130.000	7.150.000		55	55		7.150.000	7.150.000	0,00	100,00	100,00
11	72131601-005	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	115.000	5.520.000		48	48		5.520.000	5.520.000	0,00	100,00	100,00
12	72131601-005	Envariliado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	39.800	796.000		20	20		796.000	796.000	0,00	100,00	100,00
13	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquinay tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	43	340.800	14.654.400		43	43		14.654.400	14.654.400	0,00	100,00	100,00
14	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	45.100	7.306.200		162	162		7.306.200	7.306.200	0,00	100,00	100,00
15	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	40.100	882.200		22	22		882.200	882.200	0,00	100,00	100,00
16	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	22	95.000	2.090.000			-		-	-	0,00	-	-
17	72101607-005	Zócalo calcáreo	Metro lineal	2,6	47.500	123.500			-		-	-	0,00	-	-
18	72131601-010	Abertura de madera - Puerta tablero	Unidad	3	951.800	2.855.400		3	3		2.855.400	2.855.400	0,00	100,00	100,00
19	72131601-010	Abertura de madera para bóxes.	Unidad	5	308.100	1.540.500			-		-	-	0,00	-	-
20	72131601-010	Abertura metalica - Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	353.800	1.188.768		3,36	3,36		1.188.768	1.188.768	0,00	100,00	100,00
21	72131601-008	Alfeizar de ventana - de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	54.800	383.600			-		-	-	0,00	-	-
22	72131601-012	Pinturas. - De paredes a la cal	Metros cuadrados	66	34.200	2.257.200			-		-	-	0,00	-	-

L.C. Construcciones
de Incomcio Caballero
RUC: 3340344-2

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Scanned with CamScanner

23	72131601-012	Pinturas De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	35.500	358.550			-		-	-	0,00	-	-
24	72131601-012	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	35.000	117.600			-		-	-	0,00	-	-
25	72131601-012	Pinturas De ladrillo visto con anti moho incoloro	Metros cuadrados	48	35.000	1.680.000			-		-	-	0,00	-	-
26	72131601-012	Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	35.200	1.513.600			-		-	-	0,00	-	-
27	72102508-003	Revestimientos - De azulejos de 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	100	130.300	13.030.000		20	20		2.606.000	2.606.000	0,00	20,00	20,00
28	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	135.000	453.600			-		-	-	0,00	-	-
29	72131601-001	Instalaciones electricas: Tablero T.S.	Unidad Medida Global	1	328.300	328.300		1	1		328.300	328.300	0,00	100,00	100,00
30	72131601-001	Instalaciones electricas: Boca de luces.	Unidad	8	190.600	1.524.800		8	8		1.524.800	1.524.800	0,00	100,00	100,00
31	72131601-001	Instalaciones electricas: Boca de tomas	Unidad	1	156.300	156.300		1	1		156.300	156.300	0,00	100,00	100,00
32	72131601-001	Instalaciones electricas: Boca de ducha	Unidad	1	211.000	211.000		1	1		211.000	211.000	0,00	100,00	100,00
33	72131601-001	Instalaciones electricas: Registro electrico	Unidad	1	347.700	347.700		1	1		347.700	347.700	0,00	100,00	100,00
34	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos: Artefacto de luz tipo fluorecente	Unidad	8	156.600	1.252.800			-		-	-	0,00	-	-
35	72102201-003	Instalación de Artefactos Eléctricos: Tablero T.S	Unidad	1	406.600	406.600		1	1		406.600	406.600	0,00	100,00	100,00
36	72102201-003	Instalación de Artefactos Eléctricos: Ducha	Unidad	1	82.000	82.000			-		-	-	0,00	-	-
37	72131601-011	Instalación Sanitaria - Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo.	Unidad Medida Global	1	22.908.000	22.908.000			-		-	-	0,00	-	-
38	72131601-011	Instalación Sanitaria - Cámara séptica de 3,00 x 1,50	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000		1	1		2.200.000	2.200.000	0,00	100,00	100,00
39	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	27,06	6.100	165.066			-		-	-	0,00	-	-
					Precio Total	114.421.454					69.071.438	69.071.438		60,37	

I.C. Construcciones de Inocencio Caballero
RUC: 3340344-2

Firma
Nombre: INOCENCIO CABALLERO
En calidad de: PROPIETARIO - IC CONSTRUCCIONES

Eduardo López Alvarez
INGENIERO CIVIL

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	69.071.438
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	114.421.454
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	60,37

Scanned with CamScanner