Metalúrgica y Construcción San Pablo

de Miguel Angel Golasik B.

Metalúrgicas: - Aberturas de Chapa Plegada - Aberturas Metálicas - Barandas y Pasamanos - Carpinterías Metálicas - Chapas Plegadas - Corte y Doblado de Chapas - Cortinas Metálicas - Cortinas Metálicas, Accesorios - Doblados de Chapa - Escaleras Metálicas - Estructuras Metálicas. **Herrerías:** - Herrería de Obras - Mallas para Cortinas de Arrollar - Portones - Tinglados. **Construcciones en General. Anexo: Construcción de Proyectos de Servicios Públicos**

Cel. (0984) 454 105 — Avda. Los Lapachos Barrio San José km 11 - Natalio - Itapúa - Py

Nº DE TIMBRADO 16949619
FECHA INICIO VIGENCIA 10/01/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA 31/01/2025
R.U.C. 2986184 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0000799

FECHA: 30 DE Mayo DE 202 4 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: [ ] CRÉDITO: [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Encarnación

R.U.C. 88000004-8 — NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: — TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Pago de Certificado de obra				
	Adenda con relacion al contrato				
	Nº 32/23 Reparacion y Construccion				
	de Sanitarios en varios sectores				
	de la Ciudad de Encarnación				29 295 378.-
SUBTOTAL:					29. 295 378.-

FOLIO Nº 4

TOTAL A PAGAR: Veintinueve millones doscientos noventa y cinco mil trescientos setenta y ocho

GS. 29.295.378

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2663216 — TOTAL IVA: 2663216

Imprenta Gráfica
Nº HABILITACIÓN IMPRENTA: 2151
DE ROBIN DAVID HUT HEIL - R.U.C. 3791433 - 2
KURUPAYTY CASI AVDA. CABALLERO ALVAREZ
NATALIO - ITAPÚA - PY - CEL. (0985) 706600

CANTIDAD IMPRESA:
751 AL 850

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD - No válido para crédito fiscal

Escaneado con CamScanner

6

Encarnación, 8 de marzo del 2024

Señor:
Intendente Municipal de Encarnación
ALFREDO LUIS YD SANCHEZ
Presente

Oferente: *San Pablo Metalúrgica – Construcciones. -*
Convocante: *Municipalidad de Encarnación. -*
Modalidad: *Licitación Concurso de Oferta Nº 01/2023.-*
Id del Llamado Nº: *422.752.-*
Nombre del Llamado: *Reparación y construcción de sanitarios en varios sectores de la Ciudad de Encarnación*

Tengo el Agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar la aceptación y aprobación del Certificado de Adenda con relación al Contrato Nº 32/2023¨ **Reparación y construcción de sanitarios en varios sectores de la Ciudad de Encarnación ¨.-**

Acompaña la presente solicitud los siguientes documentos.-.

1.- Acta de Medición Adenda
2.- Certificado de Adenda
3.- Factura correspondiente al Certificado de Adenda
4.- Certificado de Cumplimiento Tributario
5.- Imágenes Fotográfica de los Trabajos

Sin Otro particular y en espera de una respuesta favorable le saludo muy atentamente.

San Pablo Metalúrgica - Construcciones"
Miguel A. Golasik
Representante Legal

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa

Escaneado con CamScanner

ACTA DE MEDICION

OBRA: C.O. N° 01/2023 ¨ Reparación y construcción de sanitarios en varios sectores de la Ciudad de Encarnación con ID: 422.752.-

CONTRATISTA: Miguel Ángel Golasik – San Pablo Metalúrgica Construcciones

En el Distrito de Encarnación, Departamento de Itapuá, República del Paraguay, a los 7 días del mes de marzo de 2024, se reúnen en representación de la Municipalidad de Encarnación, el Arq. Edgar Fernández como Fiscal de Obra y el Sr Miguel Ángel Golasik como representante legal de San Pablo Metalúrgica – Construcciones empresa contratista de la obra ¨ **Reparación y construcción de sanitarios en varios sectores de la Ciudad de Encarnación. -**¨

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedidos a la verificación de los trabajos ejecutados. En la Verificación realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla de Certificación de Adenda.

De plena conformidad de las partes, se suscriben el presente Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.

Miguel A. Golasik
Representante Legal
San Pablo Metalúrgica – Construcciones

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL · GOBIERNO MUNICIPAL · ENCARNACION

Arq. Edgar Fernández
Fiscal de Obra
Municipalidad de Encarnación

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa

Escaneado con CamScanner

OBRA: *Reparación y construcción de sanitarios en varios sectores de la Ciudad de Encarnación*

CONTRATO N°: 32 / 2023 — **PERIODO:** 08 / 2023

ID N°: 422. 752 — **MONTO DEL CONTRATO:** 30.837.240 Gs.-

DESCRIPCION	CANTIDADES A EJECUTAR				MONTO EN GUARANIES		
	Monto del Contrato	% Acumulada Anterior	% Ejecutado en el periodo	Acumulada Actual	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
Certificado Obra N° 5	30.837.240	0,00%	100,00%	100,00%	0	30.837.240	30.837.240
					ESTE CERTIFICADO	30.837.240	

RESUMEN

	Monto del Contrato	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
A) Deduciones de anticipo	0	0	0	0
B) Multas según clausulas del Contrato	0	0	0	0
Total Deduciones (A + B)				0
MONTO DE CERTIFICADO				30.837.240
C) Retencion para fondo de reparo (5%)	1.541.862	0	1.541.862	1.541.862
MONTO DE FACTURA				*29.295.378*
RETENCIONES ACUMULADA PARA FONDO DE REPAROS				*1.541.862*

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL · ENCARNACIÓN · Municipalidad de Encarnación

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Miguel Angel Golasik B.
San Pablo Metalúrgica y Construcciones
Contratista

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN · TESORERÍA · FOLIO N°

Escaneado con CamScanner

Contratista: Miguel Angel Golasik B. - San Pablo Metalurgica - Construcciones

Fecha: 8/03/2024

Reparación y construcción de sanitarios en varios sectores de la Ciudad de Encarnación con ID: 422752

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
LOTE NRO: 1 Reparación de sanitarios Feria Municipal La Placita - Grupo 1 - Sector Carnicerias														
1	DEMOLICIONES													
	Demolición de piso Calcareo	mts2	41,80	18.750	783.750	0,00	41,80	41,80	0	783.750	783.750	0%	100%	100%
	Demolición de Contrapiso	mts2	41,80	14.620	611.116	0,00	41,80	41,80	0	611.116	611.116	0%	100%	100%
	Desmonte de terreno con retiro de tierra	mts3	29,30	65.000	1.904.500	0,00	29,30	29,30	0	1.904.500	1.904.500	0%	100%	100%
2	CONSTRUCCION													
	Relleno y compactacion	mts3	32,60	84.500	2.754.700	0,00	32,60	0,00	0	2.754.700	2.754.700	0%	100%	100%
	Contrapiso de cascote sobre terreno apisonado	mts2	41,80	33.150	1.385.670	0,00	41,80	41,80	0	1.385.670	1.385.670	0%	100%	100%
	Carpeta de Cemento base piso ceramica	mts2	41,80	37.850	1.582.130	0,00	41,80	41,80	0	1.582.130	1.582.130	0%	100%	100%
3	Instalacion Sanitaria													
	Desague Cloacal de Inodoros, lavatorios e minguitorios.	global	1,00	1.568.740	1.568.740	0,00	1,00	1,00	0	1.568.740	1.568.740	0%	100%	100%
	Alimentacion de Agua fria en ambos baños sistema termofosion	global	1,00	2.158.700	2.158.700	0,00	1,00	1,00	0	2.158.700	2.158.700	0%	100%	100%
	Realizacion de Registro de Inspeccion 0,40 * 0,40	und.	2,00	335.410	670.820	0,00	2,00	2,00	0	670.820	670.820	0%	100%	100%
Reparación de sanitarios Feria Municipal La Placita - Grupo 1 - Sector Comedor														
1	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro uotro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm	mts2	28,60	68.700	1.964.820	0,00	28,60	28,60	0	1.964.820	1.964.820	0%	100%	100%
2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	mts2	28,60	69.760	1.995.136	0,00	28,60	28,60	0	1.995.136	1.995.136	0%	100%	100%
LOTE NRO: 1 - Mantenimiento y Reparación de sanitarios Circuito Comercial. (Baño Zona Rotonda EBY)														
1	Pintura Latex Enterior con enduido	mts2	33,60	33.160	1.114.176	0,00	33,60	33,60	0	1.114.176	1.114.176	0%	100%	100%
2	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.75mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova mayor cantidad	und.	5,00	597.970	2.989.850	0,00	5,00	5,00	0	2.989.850	2.989.850	0%	100%	100%

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL GOBIERNO MUNICIPAL ENCARNACIÓN

Arq. Edgar Fernando
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarn

San Pablo Metalúrgica Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento y Reparación de sanitarios Circuito Comercial. (Baño Zona Brazilian - Comedor Franco)														
1	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)	und.	2,00	634.810	1.269.620	0,00	2,00	2,00	0	1.269.620	1.269.620	0%	100%	100%
2	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 1.20 mts x 0.4 0mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea InovaCambio de Medida	und.	2,00	415.980	831.960	0,00	2,00	2,00	0	831.960	831.960	0%	100%	100%
3	Pintura Latex Enterior con enduido	mts2	19,60	33.160	649.936	0,00	19,60	19,60	0	649.936	649.936	0%	100%	100%
Mantenimiento y Repración de sanitarios Circuito Comercial. (Baño Zona Comedores - Parada Taxi 14)														
	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)	und.	2,00	634.810	1.269.620	0,00	2,00	2,00	0	1.269.620	1.269.620	0%	100%	100%
	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 1.20 mts x 0.4 0mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova Cambio de Medida	und.	2,00	415.980	831.960	0,00	2,00	2,00	0	831.960	831.960	0%	100%	100%
	Pintura Latex Enterior con enduido	mts2	22,30	33.160	739.468	0,00	22,30	22,30	0	739.468	739.468	0%	100%	100%
Mantenimientoy Reparación de sanitarios Circuito Comercial. (Baño Zona Mesiteros)														
1	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)	und.	2,00	634.810	1.269.620	0,00	2,00	2,00	0	1.269.620	1.269.620	0%	100%	100%
2	Realizacion de Registro de Inspeccion 0,40 * 0,40	und.	2,00	335.410	670.820	0,00	2,00	2,00	0	670.820	670.820	0%	100%	100%
3	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 1.20 mts x 0.4 0mts para 2 (dos) hojas con	und.	2,00	415.980	831.960	0,00	2,00	2,00	0	831.960	831.960	0%	100%	100%
4	Pintura Latex Enterior con enduido	mts2	29,80	33.160	988.168	0,00	29,80	29,80	0	988.168	988.168	0%	100%	100%
Precio Total				**30.837.240**										

									MONTO BRUTO		**30.837.240**	**263.039.227**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**
									Descuento 20% por Anticipo						
									Descuento 5% Retencion Fondo Reparo		**1.541.862**				
									Monto Neto a Cobrar		***29.295.378***				

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL · ENCARNACIÓN · GOBIERNO MUNICIPAL

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Miguel Angel Golasik B.
San Pablo Metalúrgica y Construcciones
Contratista

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
FOLIO Nº 11
TESORERIA

IMÁGENES FOTOGRAFICAS

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 7.986.184-5

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
ENCARNACION
GOBIERNO MUNICIPAL
Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

CALLE, MCAL ESTIGARRIBIA ESQ PADRE KREUSSER NUMERO #390 //OFICINA (071)204800

TIMBRADO N° 15377210
CÓDIGO CONTROL 897D08A5
INICIO DE VIGENCIA 20/01/2022
RUC 80000004-8
COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL
001-001-0005904

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION — FOLIO N° 57 — TESORERIA

FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2024

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: **CRÉDITO: X**

RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD: 2986184 - 5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MIGUEL ANGEL GOLASIK

DIRECCIÓN: AVDA. LOS LAPACHOS BARRIO SAN JOSE

NÚMERO DE COMPROBANTE: 001-001-0000799

FECHA DEL COMPROBANTE: 30/05/2024

MONEDA: GUARANI

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	PAGO CERTIFICADO DE OBRA CONTRATO Nº 32/23	29.295.378	0	0	29.295.378

	VALOR PARCIAL			0	0	29.295.378
	TOTAL COMPROBANTE					29.295.378
	LIQUIDACIÓN DEL IVA:			(5%) 0	(10%) 2.663.216	(TOTAL) 2.663.216
	RETENCIONES (EN GUARANÍES)	**RENTA %**	**RENTA (CABEZAS)**	**RENTA (TONELADAS)**	**IVA 5%**	**IVA 10%**
	BASE DE LA RETENCIÓN	0	0	0	0	2.663.216
	FACTOR DE LA RETENCIÓN	0%	0	0	0%	30%
	TOTAL RETENIDO	0	0	0	0	798.965
	TOTAL GENERAL RETENIDO					**798.965**

Escaneado con CamScanner