CERTIFICADO DE OBRA Nº. 10-B

Obra: LPN Nº 12/19[illegible]TRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM[illegible]ARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CONSORCIO NANDE Y POTI
REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

HOJA: 1/6
FECHA: 30/ 12/ 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	7,65%
Ejecutado Anterior	63,92%
Extraido del Contrato	16,13%
Ejecutado Acumulado	87,71%

Item	DESCRIPCION	UM.	CANTIDADES: Según Contrato CANT.	Según Contrato P. Unitario	Según Contrato P. TOTAL	Presente Certificado (a) Cant.	Presente Certificado (a) %	Certificado Anterior (b) Cant.	Certificado Anterior (b) %	Rubros Sacados del Contrato - Res. Nº 4184/IM Cant.	Rubros Sacados %	Rubros No Ejecutados a Compensar Cant.	Rubros No Ejecutados %	Certificado Acumulado (a+b) Cant.	Certificado Acumulado %	SALDOS Cant.	SALDOS %	MONTO EN GUARANIES: Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto de Rubros Sacados del Contrato - Resol. Nº 4184/IM	Monto de Rubros No Ejecut. A Compensar	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Pórtico - Estructura de Hº Aº	m²	7,00	1.811.373	12.679.611	4,50	64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4,50	64%	2,50	36%	8.151.179	0	0	0	8.151.179
2	Estructura Metálica, refuerzo inferior y superior con tubos cuadrados de 10x10 de 120mm esp. Con malla artística para el soporte de las letras corporeas de PVC con iluminacion LEED, leyenda (ÑANDE RENDA - PLAYA ACARAY)	un	2,00	19.930.923	39.861.846	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0	0	0
3	Estructura de HºAº (zapatas, vigas, losas, muro pantalla)	m³	34,00	1.815.505	61.727.170	0,00	0%	14,00	41%	0,00	0%	14,50	43%	14,00	41%	5,50	16%	0	25.417.070	0	26.324.823	25.417.070
4	Diseño de corazon y letras corporeas según diseño de HºAº con elaboracion de moldes de metal para cargado in situ	gl	1,00	10.308.843	10.308.843	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	10.308.843	0	0	10.308.843
5	Replanteo y marcación	m²	3.446,00	1.516	5.224.136	0,00	0%	3.446,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	3.446,00	100%	0,00	0%	0	5.224.136	0	0	5.224.136
6	Movimiento de Suelo y Perfilado y compactación	m³	6.531,00	6.658	43.483.398	0,00	0%	6.531,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	6.531,00	100%	0,00	0%	0	43.483.398	0	0	43.483.398
7	Pavimento petreo sobre tierra colorada previa preparación del terreno, con provisión y colocación de cordón de hormigon prefabricado.	m²	9.000,00	60.608	545.472.000	0,00	0%	9.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%	0,00	0%	0	545.472.000	0	0	545.472.000
8	Pavimento asfaltico de 80 kg/m2	m2	9.000,00	64.053	576.477.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%	0	0	0	0	0
9	Cordón cuneta de HºAº 10 cm de espesor	ml	1.865,00	74.797	139.496.405	40,00	2%	1.624,00	87,08%	0,00	0%	165,00	8,85%	1.664,00	89,22%	36,00	1,93%	2.991.880	121.470.328	0	12.341.505	124.462.208
10	Baden de hormigon armado (8 unidades)	m3	13,00	940.611	12.230.543	0,00	0%	9,75	75%	0,00	0%	0,00	0%	9,75	75%	3,25	25%	0	9.172.907	0	0	9.172.907
11	Ciclovia - Replanteo y marcación	m²	1.500,00	1.516	2.274.000	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0	2.274.000	0	0	2.274.000
12	Pavimento tipo asfalto	m²	1.500,00	64.053	96.079.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300,00	20%	0,00	0%	1.200,00	80%	0	0	0	19.215.900	0
13	Contrapiso de mezcla estabilizada de piedras trituradas 5ta y 6ta. espesor 10 cm compactado con maquina, posterior riego de liga con material bituminoso.	m²	1.400,00	79.726	111.616.400	255,59049	18%	0,00	0%	0,00	0%	200,00	14%	255,59	18%	944,40951	67%	20.377.208	0	0	15.945.200	20.377.208
14	Cordón de terminación , incluye soporte y relleno	ml	1.600,00	38.569	61.710.400	100,00	6%	672,00	42,00%	0,00	0%	0,00	0%	772,00	48,25%	828,00	51,750%	3.856.900	25.918.368	0	0	29.775.268
15	Empastado	m²	1.500,00	239.210	358.815.000	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	358.815.000	0	0
16	Jardines con plantas exóticas con Palmeras de 3 m (200 unidades)	un	100,00	621.239	62.123.900	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20,00	20%	0,00	0%	80,00	80%	0	0	0	12.424.780	0
17	Carga de abono, y emparejado, incluye relleno con tierra suelta para conformación de taludes	m²	1.000,00	90.913	90.913.000	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	90.913.000	0	0
18	Caminero de 0,40 x 0,40 previa base de hormigon de cascotes espesor 10 cm sobre suelo (pb 55000 Gs) y posterior carpeta de regulariz. mortero 1:3 con aditivo puente adherente Hormifix 34.000 Gs m2) con muro de nivelacion de ladrillo comun de 0 30 revocado en ambos extremos incluye material y M.O	m2	1.520,00	541.345	822.844.400	0,00	0%	0,00	0%	1.520,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	822.844.400	0	0
19	Superficie de piso podo táctil para invidentes, de 0,30 x 0,30	m2	250,00	122.074	30.518.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	250,00	100%	0	0	0	0	0
20	Rampa de cruce peatonal incluye pintura	unl	15,00	206.112	3.091.680	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15,00	100%	0	0	0	0	0
21	Playa - Marcacion y replanteo	m²	13.050,00	1.516	19.783.800	0,00	0%	13.050,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	13.050,00	100%	0,00	0%	0	19.783.800	0	0	19.783.800
22	Tratamiento del lecho fangoso del lago: con la colocación de muro de gaviones y geotectil de 200gs de 1x2x1 con relleno de piedra basáltica, alt. 2mts.	un	800,00	593.689	474.951.200	0,00	0%	800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	800,00	100%	0,00	0%	0	474.951.200	0	0	474.951.200
23	Playa de arena: mediante el relleno de arena lavada esp. 1m por medio de refulado, con un ancho d 35 mts desde el muro de gaviones en todo el perimetro de la costa.	m³	28.000,00	114.665	3.210.620.000	3.480,00	12%	24.083,00	86%	0,00	0%	0,00	0%	27.563,00	98%	437,00	1,56%	399.034.200	2.761.477.195	0	0	3.160.511.395
24	Regularización de terreno mediante el desmonte de 40cm de suelo con superficie organica en toda el area de colocación de arena.	m3	11.200,00	6.887	77.134.400	0,00	0%	11.200,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	11.200,00	100%	0,00	0%	0	77.134.400	0	0	77.134.400
25	Playa escalonada de mamp de ladrillo com. de 0,15 2.045 ml de perimet, contrapiso de Hº de cascotes esp. 10cm sobre suelo compactado 1.820m2, con rampa y camin. de HºAº pend oblig. de 8% 100m3, incl desmonte, relleno y nivel. del suelo post compact para la elaborac de playa escalonada	m²	2.850,00	225.905	643.829.250	623,00	22%	2.227,00	78,14%	0,00	0%	0,00	0%	2.850,00	100,00%	0,00	0,00%	140.738.815	503.090.435	0	0	643.829.250
	MONTO PARCIAL				7.513.266.382													575.150.181	4.625.178.080	1.272.572.400	86.252.208	5.200.328.262

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

000292

Ing. Liz Benitez
Fiscal de Obras

Diego Gonzalez
Asesor de Obras

Municipalidad Ciudad del Este
Secretaría
12 MAR 2021

Ingeniera Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Oscar Javier Ort
Arquitecto y Urbanista
Jefe de Planificacion y Proye
M.C.D.E.

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 10-B

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

HOJA: 2/6

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

FECHA: 30/ 12/ 2020

			CANTIDADES														SALDOS		MONTO EN GUARANIES				
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Rubros Sacados del Contrato - Res. Nº 4184/IM		Rubros No Ejecutados a Compensar		Certificado Acumulado (a+b)					Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto de Rubros Sacados del Contrato - Resol. Nº 4184/IM	Monto de Rubros No Ejecut. A Compensar	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%						
26	Boyas indicativas	un	80,00	413.241	33.059.280	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80,00	100%	0	0	0	0	0	0
27	Aparca bicicleta: Conjunto de diez barras	un	6,00	1.170.850	7.025.100	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	7.025.100	0	0
28	Bancos de Hº Aº de 50 cm de ancho c/ 6 cm de espesor y 2 m de largo (según diseño)	un	150,00	471.095	70.664.250	43,00	29%	0,00	0%	0,00	0%	50,00	33%	43,00	29%	57,00	38%	20.257.085	0	0	23.554.750	20.257.085	
29	Basurero de Hº Aº (según diseño)	un	80,00	650.256	52.020.480	54,00	68%	0,00	0%	0,00	0%	20,00	25%	54,00	68%	6,00	8%	35.113.824	0	0	13.005.120	35.113.824	
30	Barandas Peatonales c/ caños galvanizados 2" de 1 m de altura	ml	140,00	400.844	56.118.160	30,00	21%	0,00	0%	0,00	0%	40,00	29%	30,00	21%	70,00	50%	12.025.320	0	0	16.033.760	12.025.320	
31	Porta hamacas, estructura de metal de caños de 100 x 100 mm de 2 mm de espesor, con soldadura eléctrica y anillos de acero de 10 mm y 5 cm de diámetro	un	35,00	5.530.542	193.568.970	0,00	0%	0,00	0%	35,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	193.568.970	0	0	
32	Replanteo y marcación	m²	700,00	1.516	1.061.200	0,00	0%	700,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	700,00	100%	0,00	0%	0	1.061.200	0	0	1.061.200	
33	Relleno y compactación	m³	300,00	82.649	24.794.400	0,00	0%	150,00	50%	0,00	0%	0,00	0%	150,00	50%	150,00	50%	0	12.397.200	0	0	12.397.200	
34	Piso granítico antideslizante reconstituido, sobre Hº de cascotes y carpeta 1:3 con aditivo puente adherente Hormifix.	m²	300,00	151.522	45.456.600	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	45.456.600	0	
35	Estructura de Hº	m³	35,00	761.741	26.660.935	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	35,00	100%	0	0	0	0	0	
36	Plantacion de cesped esmeralda	m²	550,00	7.163	3.939.650	427,00	78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	427,00	78%	123,00	22%	3.058.601	0	0	0	3.058.601	
37	Elaboración de pista de Skate con siete tipos de obstaculos según diseño, con piso alizado de Hº (hecho a maquina) con tratamiento hidrofugo, estructura de HºAº y mampostería de ladrillo comun revocado, barandas con caños galvanizados de 2" según especificación tecnica	m²	250,00	283.759	70.939.750	0,00	0%	250,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	250,00	100%	0,00	0%	0	70.939.750	0	0	70.939.750	
38	Sector Canchas de Voley - Marcación y replanteo	m²	500,00	1.516	758.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0	0	0	0	0	
39	Instalación de Caño Galvanizado de 4" para colocación de red para vóley	un	2,00	895.356	1.790.712	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0	0	0	
40	Base de Hº para soporte de caño galvanizado	m³	1,00	1.465.628	1.465.628	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0	0	0	
41	Area Infantil y Gimnasia - Replanteo y marcación	m²	150,00	1.516	227.400	0,00	0%	75,00	50%	0,00	0%	0,00	0%	75,00	50%	75,00	50%	0	113.700	0	0	113.700	
42	Piso alisada de HºAº	m²	75,00	125.901	9.442.575	0,00	0%	75,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	75,00	100%	0,00	0%	0	9.442.575	0	0	9.442.575	
43	Pasto sintético incluye preparación de suelo	m²	75,00	172.184	12.913.800	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	75,00	100%	0	0	0	0	0	
44	Equipos de gimnasia para exteriores según diseño y anclados al piso según especificaciones técnicas del fabricante	un	30,00	5.716.501	171.495.030	4,00	13%	26,00	87%	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	0,00	0%	22.866.004	148.629.026	0	0	171.495.030	
45	Parque infantil según diseño	gl	1,00	50.966.390	50.966.390	0,10	10%	0,90	90%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	5.096.639	45.869.751	0	0	50.966.390	
46	Construcción de torre de 5,30m de altura, de metal c/caño cuadrado 100x100, 50x50 y 50 x 20 de 2 mm de espesor, con coberturа de fibra de cemento y piso de goma antideslizante.	un	4,00	13.499.206	53.996.824	0,00	0%	3,00	75%	0,00	0%	1,00	25%	3,00	75%	0,00	0%	0	40.497.618	0	13.499.206	40.497.618	
47	Replanteo y marcación - Baños	m²	400,00	1.516	606.400	0,00	0%	400,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	400,00	100%	0,00	0%	0	606.400	0	0	606.400	
48	Zapatas	m³	10,00	1.811.373	18.113.730	0,00	0%	10,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	10,00	100%	0,00	0%	0	18.113.730	0	0	18.113.730	
49	Vigas inferiores de HºAº 0,15 x 0,50	m³	13,00	1.878.869	24.425.297	0,00	0%	13,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	13,00	100%	0,00	0%	0	24.425.297	0	0	24.425.297	
50	Vigas superiores HºAº 0,15 x 0,50	m³	13,00	1.885.756	24.514.828	0,00	0%	13,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	13,00	100%	0,00	0%	0	24.514.828	0	0	24.514.828	
51	Pilar de Ha 0,15x0,30	m³	5,00	2.011.106	10.055.530	0,00	0%	5,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	5,00	100%	0,00	0%	0	10.055.530	0	0	10.055.530	
52	Losa de HºAº	m³	13,00	1.611.640	20.951.320	0,00	0%	13,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	13,00	100%	0,00	0%	0	20.951.320	0	0	20.951.320	
53	Relleno y apisonado	m³	663,00	39.947	26.484.861	0,00	0%	663,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	663,00	100%	0,00	0%	0	26.484.861	0	0	26.484.861	
54	Muro de nivelación con mampostería de ladrillo común de 0,30, altura de 0,50	m²	38,00	171.220	6.506.360	0,00	0%	38,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	38,00	100%	0,00	0%	0	6.506.360	0	0	6.506.360	
55	Aislación de losa con revoque hidrofugo y sellado con membrana liquida	m²	500,00	39.258	19.629.000	0,00	0%	250,00	50%	0,00	0%	183,00	37%	250,00	50%	67,00	13%	0	9.814.500	0	7.184.214	9.814.500	
56	Mampostería de ladrillo hueco de 0,15	m²	450,00	67.954	30.583.800	0,00	0%	450,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	450,00	100%	0,00	0%	0	30.583.800	0	0	30.583.800	
57	Ladrillo en panderete de ladrillo común de 0,08	m2	41,00	45.760	1.876.160	0,00	0%	41,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	41,00	100%	0,00	0%	0	1.876.160	0	0	1.876.160	
58	Revoque interior - exterior	m²	766,00	34.437	26.378.742	0,00	0%	766,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	766,00	100%	0,00	0%	0	26.378.742	0	0	26.378.742	
	MONTO PARCIAL				1.098.491.162													98.417.473	529.262.348	193.568.970	125.758.750	627.679.821	

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

000291

Ing. Liz Benítez
Fiscal de Obras

Diego González
Inspector de Obras

12 MAR 2021

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Jorge Elías Albert Aguilera Ortiz
Arquitecto Urbanista
Jefe de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Oscar Jover Ortiz
Arquitecto y Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
M.C.D.E.

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 10-B

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

HOJA: 3/6

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

FECHA: 30/ 12/ 2020

Item	DESCRIPCION	UM.	CANTIDADES														SALDOS		MONTO EN GUARANIES				
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Rubros Sacados del Contrato - Res. Nº 4184/IM		Rubros No Ejecutados a Compensar		Certificado Acumulado (a+b)					Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto de Rubros Sacados del Contrato - Resol. Nº 4184/IM	Monto de Rubros No Ejecut. A Compensar	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
			CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%						
59	Contrapiso de cascotes de hormigón	m²	500,00	39.947	19.973.500	0,00	0%	500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0	19.973.500	0	0	0	19.973.500
60	Carpeta para piso	m²	500,00	26.861	13.430.500	0,00	0%	500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0	13.430.500	0	0	0	13.430.500
61	Colocación de piso cerámico	m²	500,00	79.824	39.912.000	230,00	46%	0,00	0%	0,00	0%	172,00	34%	230,00	46%	98,00	20%	18.359.520	0	0	13.729.728	18.359.520	
62	Colocación de azulejo	m²	481,00	73.213	35.215.453	420,00	87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	420,00	87%	61,00	13%	30.749.460	0	0	0	30.749.460	
63	Colocación de zócalo	ml	200,00	39.726	7.945.200	62,50	31%	0,00	0%	0,00	0%	82,00	41%	62,50	31%	55,50	28%	2.482.875	0	0	3.257.532	2.482.875	
64	Envarillados bajo aberturas de 2 * 8 por hiladas	ml	85,00	24.243	2.060.655	0,00	0%	85,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	85,00	100%	0,00	0%	0	2.060.655	0	0	2.060.655	
65	Canal de desagüe con tapa rejilla reforzada con ángulos, incluye caños de salidas	ml	89,00	152.210	13.546.690	0,00	0%	89,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	89,00	100%	0,00	0%	0	13.546.690	0	0	13.546.690	
66	Trabajos de plomería en general con materiales incluidos	gl	1,00	34.436.750	34.436.750	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	34.436.750	0	0	34.436.750	
67	Artefactos sanitarios, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos.	gl	1,00	75.760.850	75.760.850	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	75.760.850	0	0	
68	Construccion de campo de filtracion posterior al tratamiento de aguas negras por sistema de decantación, registro de inspeción 1,00x0,50 de ladrillo comun de 0,15 con revoque hidrofugo (cerezita) caños de 100 mm geoperforados para drenaje	un	2,00	13.223.712	26.447.424	0,00	0%	2,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0,00	0%	0	26.447.424	0	0	26.447.424	
69	Conexión de desague cloacal a camara séptica con sistema de decantación (de 1,50x 2,00 prof. 2,00.)con tapa individual de HºA° esp 10cm y tapas de inspección de 60x60. Estructura de HºA°	un	2,00	23.416.990	46.833.980	0,00	0%	2,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0,00	0%	0	46.833.980	0	0	46.833.980	
70	Puerta interna tipo placa 0,80x2,10 con marco, contramarco, herrajes y cerradura	un	8,00	651.199	5.209.592	0,00	0%	8,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	8,00	100%	0,00	0%	0	5.209.592	0	0	5.209.592	
71	Puerta interna tipo placa batiente 0,60x2,10 con marco	un	28,00	545.478	15.273.384	0,00	0%	14,00	50%	0,00	0%	0,00	0%	14,00	50%	14,00	50%	0	7.636.692	0	0	7.636.692	
72	Ventanas de vidrios templados	m²	43,00	757.609	32.577.187	0,00	0%	29,00	67%	0,00	0%	14,00	33%	29,00	67,44%	0,00	0,00%	0	21.970.661	0	10.606.526	21.970.661	
73	Pintura de paredes al látex c/base enduido	m²	500,00	30.046	15.023.000	270,00	54%	0,00	0%	0,00	0%	190,00	38%	270,00	54%	40,00	8%	8.112.420	0	0	5.708.740	8.112.420	
74	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética	m²	17,00	28.589	486.013	17,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17,00	100%	0,00	0%	486.013	0	0	0	486.013	
75	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m²	43,00	33.679	1.448.197	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	43,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	1.448.197	0	
76	Mesada de mampostería con revestimiento	m2	18,00	757.606	13.636.962	16,50	92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	16,50	92%	1,50	8%	12.500.549	0	0	0	12.500.549	
77	Caños PVC de 100 mm para desagüe pluvial de la cobertura	ml	42,00	48.390	2.032.380	0,00	0%	42,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	42,00	100%	0,00	0%	0	2.032.380	0	0	2.032.380	
78	Registro de desagüe pluvial tapa ciega 30x30	un	12,00	145.323	1.743.876	0,00	0%	12,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	12,00	100%	0,00	0%	0	1.743.876	0	0	1.743.876	
79	Caños PVC de 100 mm para desagüe pluvial (subterráneo)	ml	72,00	43.390	3.124.080	0,00	0%	72,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	72,00	100%	0,00	0%	0	3.124.080	0	0	3.124.080	
80	Cartel de obras	un	2,00	1.198.399	2.396.798	0,00	0%	2,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0,00	0%	0	2.396.798	0	0	2.396.798	
81	Señalización vertical	m2	30,00	826.482	24.794.460	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6,00	20%	0,00	0%	24,00	80%	0	0	0	4.958.892	0	
82	Señalización horizontal	m2	450,00	84.026	37.811.700	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	450,00	100%	0	0	0	0	0	
83	Puesto de Distribucion en Media Tension con Transformador Tipo PDLS de 200 KVA	gl	1,00	89.604.424	89.604.424	0,20	20%	0,80	80%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	17.920.885	71.683.539	0	0	89.604.424	
84	Tablero General de Distribucion en Baja Tension, con Banco de Capacitor Automático.	gl	1,00	18.458.098	18.458.098	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	18.458.098	0	0	0	18.458.098	
85	Excavacion de Zanja en Suelo Normal 35cm de Ancho y 60cm de profundidad.	ml	2400,00	16.530	39.672.000	0,00	0,0%	1.796,00	75%	0,00	0%	0,00	0%	1.796,00	75%	604,00	25%	0	29.687.880	0	0	29.687.880	
86	Provision y Colocacion de Cañeria PEAD de 2pulg.	ml	2400,00	15.416	36.998.400	0,00	0,0%	2.400,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	2.400,00	100%	0,00	0%	0	36.998.400	0	0	36.998.400	
87	Provision y Colocacion de Cañeria PEAD de 1 1/2 pulg	ml	1200,00	15.152	18.182.400	0,00	0%	777,00	65%	0,00	0%	0,00	0%	777,00	65%	423,00	35%	0	11.773.104	0	0	11.773.104	
88	Provision y Colocacion de Colchon de Arena, Proteccion Mecanica de HºA°, Relleno y Compactacion de Zanja 30x60cm	ml	2400,00	20.662	49.588.800	0,00	0,00%	2.177,00	91%	0,00	0%	0,00	0%	2.177,00	91%	223,00	9%	0	44.981.174	0	0	44.981.174	
89	Provision y Colocacion de Registro de HoAo Pre Fabricados de 60cmx60cmx70cm, Tapa de HºA°.	un	12,00	702.510	8.430.120	3,00	25,00%	9,00	75%	0,00	0%	0,00	0%	12,00	100,00%	0,00	0,00%	2.107.530	6.322.590	0	0	8.430.120	
90	Provision y Colocacion de Registro de HºA° Pre Fabricados de 30cmx30cmx60cm, Tapa de HoAo	un	180,00	399.466	71.903.880	0,00	0,00%	123,00	68,33%	0,00	0%	0,00	0%	123,00	68,33%	57,00	31,67%	0	49.134.318	0	0	49.134.318	
91	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x35mm, 1KV	ml	2900,00	22.729	65.914.100	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.900,00	100%	0	0	0	0	0	
	MONTO PARCIAL				869.872.853													111.177.349	451.424.583	75.760.850	39.709.615	562.601.932	

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

002290

Ing. Liz Benítez
Fiscal de Obras

Diego González
Asesor de Obras

Marlene Elizabeth Ayala Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Municipalidad de Ciudad del Este
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Oscar Jover Ortiz
Arquitecto y Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
M.C.D.E.

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 10-B

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

HOJA: 4/6

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

FECHA: 30/ 12/ 2020

			CANTIDADES														SALDOS		MONTO EN GUARANIES				
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Rubros Sacados del Contrato - Res. Nº 4184/IM		Rubros No Ejecutados a Compensar		Certificado Acumulado (a+b)									
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto de Rubros Sacados del Contrato -Resol. Nº 4184/IM	Monto de Rubros No Ejecut. A Compensar	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
92	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x16mm, 1KV	ml	880,00	11.708	10.303.040	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	880,00	100%	0	0	0	0	0
93	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x10mm, 1KV	ml	3600,00	10.084	36.302.400	2.000,00	55,56%	1.600,00	44,44%	0,00	0%	0,00	0%	3.600,00	100,00%	0,00	0,00%	20.168.000	16.134.400	0	0	36.302.400
94	Provision y Colocacion de Cable NYY 4x6mm, 1KV	ml	400,00	9.642	3.856.800	300,00	75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300,00	75%	100,00	25%	2.892.600	0	0	0	2.892.600
95	Provision y Colocacion de Cable NYY 2x6mm, 1KV	ml	240,00	8.954	2.149.960	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	240,00	100%	0	0	0	0	0
96	Provision y Colocacion de Cable NYY 3x2.5mm, 1KV	ml	3000,00	8.318	24.954.000	500,00	17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	17%	2.500,00	83%	4.159.000	0	0	0	4.159.000
97	Provision y Colocacion de Cable Cobre desnudo 1x16mm	ml	3600,00	11.192	40.291.200	0,00	0,00%	1.398,00	38,83%	0,00	0%	0,00	0%	1.398,00	38,83%	2.202,00	61,17%	0	15.646.416	0	0	15.646.416
98	Provision y Colocacion de Tableros Seccionales de Cargas TS01, TS02 y Tablero de Anfiteatro, con Cableado Interno, Base de HºAº	gl	1,00	9.510.450	9.510.450	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0	0	0
99	Provision y Colocacion Luminarias LED 3x1x100 Watts, Poste Metalico 9mt, Base de HºAº	un	100,00	1.904.599	190.459.900	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	190.459.900	0	0
100	Provision y Colocacion Luminarias LED Proyector 2x1x200 Watts, Poste Metalico 10mt, Base de HºAº	un	8,00	2.764.583	22.116.664	0,00	0%	0,00	0%	8,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	22.116.664	0	0
101	Provision y Colocacion Luminarias LED 1x100 Watts, Poste Metalico 2,90mt, Base de HºAº	un	80,00	1.309.195	104.735.600	0,00	0%	0,00	0%	80,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	104.735.600	0	0
102	Elemento Alegorico AMO CDE - Instalacion Electrica	gl	1,00	1.721.838	1.721.838	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0	0	0
103	Provision y Colocacion de Tablero Electrico Embutido para 6 Llaves, con Llave General de 3x25A, Cableado y Llave de Corte Seccionales	un	2,00	626.749	1.253.498	2,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0,00	0%	1.253.498	0	0	0	1.253.498
104	Provision y Colocacion de Linea de Iluminacion, con Cable Multifilar de 4mm y 2mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexión, Punto de encedido.	un	14,00	168.051	2.352.714	14,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14,00	100%	0,00	0%	2.352.714	0	0	0	2.352.714
105	Provision y Colocacion de Linea electrica de Tomas Monofasicas 10 Amper, con Cable Multifilar de 4mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexión, Punto de Tomas.	un	16,00	151.522	2.424.352	16,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	16,00	100%	0,00	0%	2.424.352	0	0	0	2.424.352
106	Provision y Colocacion de Luminaria LED Sobre Poner de 24 Watts, Luz Blanca.	un	30,00	103.310	3.099.300	30,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	0,00	0%	3.099.300	0	0	0	3.099.300
107	Provision y Colocacion de Luminaria LED Sobre Poner de 40 Watts, Luz Blanca.	un	52,00	247.945	12.893.140	52,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	52,00	100%	0,00	0%	12.893.140	0	0	0	12.893.140
108	Portico de Acceso - Instalacion Electrica	gl	1,00	1.584.091	1.584.091	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0	0	0
109	Demolición de Pavimentos	m3	0,11	1.034.480	113.793	0,00	0%	0,11	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,11	100%	0,00	0%	0	113.793	0	0	113.793
110	Excavación entre 0 y 3,50 m	m³	1.910,00	55.099	105.239.090	0,00	0%	1.910,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.910,00	100%	0,00	0%	0	105.239.090	0	0	105.239.090
111	Excavación a mano para Conformación de Apoyos Tipo B	m³	146,80	55.099	8.088.533	0,00	0%	146,800	100%	0,00	0%	0,00	0%	146,80	100%	0,00	0%	0	8.088.533	0	0	8.088.533
112	Relleno con Material Seleccionado Proveniente de La Excavación	m³	627,75	82.648	51.882.282	0,00	0%	627,75	100%	0,00	0%	0,00	0%	627,75	100%	0,00	0%	0	51.882.282	0	0	51.882.282
113	Relleno con Material Proveniente de La Excavación	m³	1.232,00	82.648	101.822.336	0,00	0%	1.232,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.232,00	100%	0,00	0%	0	101.822.336	0	0	101.822.336
114	Relleno con Piedra Picada para SubBase de Bocas de Visita	m³	5,29	281.004	1.486.511	0,00	0%	5,29	100%	0,00	0%	0,00	0%	5,29	100%	0,00	0%	0	1.486.511	0	0	1.486.511
115	Colchon de arena para apoyos de tuberias	m3	687,60	82.648	56.828.765	0,00	0%	687,60	100%	0,00	0%	0,00	0%	687,60	100%	0,00	0%	0	56.828.765	0	0	56.828.765
116	concreto para construccion de cunetas	m3	177,87	1.287.934	229.084.821	0,00	0%	160,00	90%	0,00	0%	17,87	10%	160,00	90%	0,00	0%	0	206.069.440	0	23.015.381	206.069.440
117	Concreto en Apoyos de Tuberias y Base de Bocas de Visita	m³	15,876	1.377.470	21.868.714	0,00	0%	15,8760	100%	0,00	0%	0,00	0%	15,876	100%	0,00	0%	0	21.868.714	0	0	21.868.714
118	Caja de HºAº 1,00 x 1,00 x 2,00 prof. y 10 cm de esp. con tapa metalica fundido para visita de 0,60 Ø	un	34,00	1.023.273	34.791.282	0,00	0,00%	17,00	50,00%	0,00	0%	16,00	47%	17,0000	50,00%	1,00	2,94%	0	17.395.641	0	16.372.368	17.395.641
119	Tubería Concreto Clase IV - 40 cm	ml	780,00	287.891	224.554.980	0,00	0,00%	590,00	75,64%	0,00	0%	141,00	18%	590,00	75,64%	49,00	6,28%	0	169.855.690	0	40.592.631	169.855.690
120	Tubería Concreto Clase IV - 80 cm	ml	1.080,00	460.075	496.881.000	0,00	0%	1.080,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.080,00	100%	0,00	0%	0	496.881.000	0	0	496.881.000
121	Caja de HºAº con malla electrosoldada 2,00 x 1,50 x 2,00 y 0,10cm de esp. con boca de desague de 1,50 x 0,20 con tapa de rejilla metalica de planchuelas de 25cm	un	26,00	5.004.348	130.113.048	0,00	0,000%	21,0000	80,77%	0,00	0%	3,00	12%	21,00	80,769%	2,00	7,692%	0	105.091.308	0	15.013.044	105.091.308
122	Colector final de HºAº cargado in situ, con tapa de inspeccion de 0,60 x 0,60 de 1,50 x 2,00 x 2,00, con filtro metalico de alambre galvanizado de 10mm para trampa de basuras pequeñas, con recepcion de alcantarillado de 0,80cm de diametro y salida de 5 tubos de 150mm perfectamente adosado al concreto.	un	1,00	9.917.784	9.917.784	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	9.917.784	0	0	9.917.784
123	Salida reducida del colector final con caños de PVC de desague pluvial SR de 150mm, incluye mano de obra	un	30,00	247.945	7.438.350	0,00	0%	30,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	0,00	0%	0	7.438.350	0	0	7.438.350
124	Pozo artesiano	un	1,00	39.257.895	39.257.895	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	39.257.895	0	0	39.257.895
125	Equipamiento electromecánico	un	1,00	8.953.555	8.953.555	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	8.953.555	0	0	8.953.555
126	Cañerias para conexión del pozo artesiano	ml	700,00	20.662	14.463.400	0,00	0%	700,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	700,00	100%	0,00	0%	0	14.463.400	0	0	14.463.400
127	Tanque metálico	un	1,00	30.304.340	30.304.340	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	30.304.340	0	0	30.304.340
	MONTO PARCIAL				2.043.096.425													49.242.604	1.484.739.243	317.312.164	94.993.424	1.533.981.847
	TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO				11.524.728.822													833.987.607	7.090.604.254	1.859.214.384	346.713.996	7.924.591.861

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Representante

Ing. Liz Benítez
Fiscal de Obras

Diego González
Asesor de Obras

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Oscar Jover Ortiz
Arquitecto y Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
M.C.D.E.

000289

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 10-B

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

HOJA: 6/6

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

FECHA: 30/ 12/ 2020

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ CONVENIO MODIFICATORIO

Item	DESCRIPCION	UM.	Según Contrato CANT.	Según Contrato P. Unitario	Según Contrato P. TOTAL	Presente Certificado (a) Cant.	Presente Certificado (a) %	Certificado Anterior (b) Cant.	Certificado Anterior (b) %	Rubros Sacados del Contrato - Res. Nº 4184/IM Cant.	Rubros Sacados %	Rubros Ejecutados a Más Cant.	Rubros Ejecutados a Más %	Certificado Acumulado (a+b) Cant.	Certificado Acumulado (a+b) %	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto de Rubros Sacados del Contrato - Resol. Nº 4184/IM	Monto de Rubros Ejecutados en Compensación	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
22	Tratamiento del lecho fangoso del lago con la colocación de muro de gaviones y geotextil de 200gs de 1x2x1 con relleno de piedra basáltica, alt. 2mts.	un	55,00	593.689	32.652.895	0,00	0%	55,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	55,00	100%	0,00	0%	0	32.652.895	0	0	32.652.895
25	Playa escalonada de mamp de ladrillo com. de 0,15 2.045 ml de perimet, contrapiso de Hº de cascotes esp. 10cm sobre suelo compactado 1.820m2, con rampa y camin de HºAº pend oblig. de 8% 100m3, incl desmonte, relleno y nivel. del suelo post compact para la elaborac de playa escalonada	m²	55,00	225.905	12.424.775	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	55,00	100%	0	0	0	0	0
33	Relleno y compactación	m³	550,00	82.646	45.456.400	550,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	550,00	100%	0,00	0%	45.456.400	0	0	0	45.456.400
42	Piso alisada de HºAº	m²	75,00	125.901	9.442.575	0,00	0%	75,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	75,00	100%	0,00	0%	0	9.442.575	0	0	9.442.575
52	Losa de HºAº	m³	15,00	1.611.640	24.174.600	0,00	0%	15,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	15,00	100%	0,00	0%	0	24.174.600	0	0	24.174.600
74	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética	m²	88,00	28.589	2.515.832	88,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	88,00	100%	0,00	0%	2.515.832	0	0	0	2.515.832
110	Excavación entre 0 y 3,50 m	m³	2.330,00	55.099	128.380.670	0,00	0%	2.330,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	2.330,00	100%	0,00	0%	0	128.380.670	0	0	128.380.670
112	Relleno con Material Seleccionado Proveniente de La Excavación	m³	989,11607	82.648	81.748.465	0,00	0%	989,11607	100%	0,00	0%	0,00	0%	989,11607	100%	0,00	0%	0	81.748.465	0	0	81.748.465
122	Colector final de HºAº cargado in situ, con tapa de inspeccion de 0,60 x 0,60 de 1,50 x 2,00 x 2,00, con filtro metalico de alambre galvanizado de 10mm para trampa de basuras pequeñas, con recepcion de alcantarillado de 0,80cm de diametro y salida de 5 tubos de 150mm perfectamente adosado al concreto.	un	1,00	9.917.784	9.917.784	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0	0	0
																		47.972.232	276.399.205	0	0	324.371.437
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				346.713.996													881.959.839	7.367.003.459	1.859.214.384	346.713.996	8.248.963.298

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	881.959.839
DEVOLUCION DE ANTICIPO 10%	88.195.983
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	44.097.992
TOTAL CERTIFICADO Nº 10-B GS.	749.665.864

SON GUARANIES: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO.

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

Ing. Liz Benitez
Fiscal de Obras

Diego González
Asesor de Obras

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Arquitectura
Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Oscar Jover Ortiz
Arquitecto y Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
M.C.D.E.

TESORERIA
PAGADO
12 MAR 2021
MUNICIPALIDAD DEL ESTE

793.763.856
44.097.992
749.665.864 #

79.976.8

007288

CONSORCIO ÑANDE Y POTI

Construcciones de Ingeniería Civil y Arquitectura

Cel: (0985) 434 148 - (0975) 601 250
Ruta Internacional Nº 2 - Mcal. José Félix Estigarribia Km 18 lado Acaray
Minga Guazú - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO Nº 13870243
Fecha Inicio Vigencia 14/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021
RUC: 80.110.367 - 3
FACTURA

N° 001 - 001 0000021

2 Dos

Fecha, 30 de DICIEMBRE de 20 20 — Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Señor (es): MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — C.I. o RUC: 8000 8881-6

Dirección: — Nota de remisión Nº

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	POR CERTIFICADO Nº 10 DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COSTANERA USADE RENDA KM. 8 ACARAY, S/ CONTRATO Nº 118/2019 LPN Nº 12/19. -				
	CERTIFICADO Nº 10 ₲. 1.880.100.005				
	DEDUC. ANTICIPO 10% ₲. 188.010.000				
	DEDUC. FONDO DE REPARO 5% ₲. 94.005.000				
	NETO A COBRAR ₲. 1.598.085.005				1.692.090.005
	R PARCIAL				1.692.090.005

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 04 FEB 2021 — TESORERIA — PAGADO

PAGAR: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL CINCO ₲ — Gs. 1.692.090.005

IÓN DEL IVA: (5%): — (10%): 153.826.364 — TOTAL IVA: 153.826.364

n Torres / R.U.C. 3188231-5 / Habil. Nº 1285
2891 / Villarrica 38 e/Francia y Antequera / Enc.

Cantidad impresa 01 tal. del 001 al 050

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD
(no válido para crédito fiscal)

Lote 4060238571 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 42720093457

FECHA 28/12/2020

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80110367	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CONSORCIO ÑANDE Y POTI

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 28/01/2021

NÚMERO DE CONTROL : 9C3E095E

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION

4271801103675C3E095E

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 1887813

NRO CERTIFICADO: 270598

FECHA EMISION 26-08-2020

VENCIMIENTO: 31-12-2020

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80110367

Nro. Certificado: 270598

Razon Social: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

Actividad(es): CONSTRUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL NCP

Fecha de Inscripcion: 04-03-2020

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0906-82-0008 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

COPIA

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado
CONSORCIO ÑANDE Y POTI
RUC
80110367-3
Entidad Contratante
Municipalidad de Ciudad del Este
Descripción del llamado / Contrato
ID: 368926 / CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM 8 ACARAY
Monto del contrato
11.524.728.822
Año: 2020 **Periodo:** Febrero

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
SERVINCO PARAGUAY S.A		80092990-0				

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General

MESA DE ENTRADA MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
24 FEB 2020
SIN ABRIR
PASADO

00000006