COD. 35782022

CONTRATISTA TECNOEDIL S.A.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 589/2020	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
TTE. ARAUJO MIÃ?O NÃº 107 ESQ SACRAMENTO Tel: 291947 Email: gcomercial@tecnoedil.com.py	OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA COSTANERA SUR Longitud Total: 2,710 Ha	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 16 Mes/Año: Octubre/2022

RESOL. MINISTERIAL N°:	2051/2020	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	02/11/2020
FECHA DE CONTRATO:	30/12/2020	ORDEN DE INICIO:	29/06/2021
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 14.830.000.000	PLAZO ORIGINAL:	10 Meses
MONTO C.M. 2 (Con IVA):	Gs 16.342.599.372	PLAZO C.A. 1:	19,1 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	0,20 %	110,20 %
Teórico	0,20 %	122,64 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
VIVIENDAS TEMPORALES											
1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1											**89,16 %**
1.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 1	unidad	41,00	0,00	--	--	--	0,00 %	22.756.271	--	--	--
1.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1	und	22,00	22,00	22,00	--	22,00	100,00 %	37.813.749	831.902.478	--	831.902.478
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**933.007.111**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**831.902.478**	**0**	**831.902.478**
2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2											**121,51 %**
2.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 2	unidad	63,00	0,00	--	--	--	0,00 %	27.878.490	--	--	--
2.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2A	und	45,00	45,00	45,00	--	45,00	100,00 %	47.424.312	2.134.094.040	--	2.134.094.040
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.756.344.870**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**2.134.094.040**	**0**	**2.134.094.040**
3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3											**136,61 %**
3.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 3	unidad	47,00	0,00	--	--	--	0,00 %	32.472.200	--	--	--
3.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3A	uni	31,00	31,00	31,00	--	31,00	100,00 %	54.190.857	1.679.916.567	--	1.679.916.567
3.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3B	und	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	63.734.040	127.468.080	--	127.468.080

treintaynueve

ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A.

3.3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3C	und	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	69.860.794	139.721.588	--	139.721.588
3.4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3D	und	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	68.893.244	137.786.488	--	137.786.488
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.526.193.400**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**2.084.892.723**	**0**	**2.084.892.723**
4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4											**143,93 %**
4.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 4	unidad	29,00	0,00	--	--	--	0,00 %	35.767.200	--	--	--
4.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4A	und	18,00	18,00	18,00	--	18,00	100,00 %	59.733.179	1.075.197.222	--	1.075.197.222
4.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4B	und	6,00	6,00	6,00	--	6,00	100,00 %	69.625.959	417.755.754	--	417.755.754
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.037.248.800**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.492.952.976**	**0**	**1.492.952.976**
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS											**95,27 %**
5.1 Obras complementarias	[illegible]	1,00	0,00	0,06	--	0,06	0,00 %	9.577.205.819	536.323.526	--	536.323.526
5.1 Obras complementarias	gl	1,00	1,00	0,94	0,00328801400208088	0,941218718660152 05	94,12 %	9.124.052.994	8.557.729.454	30.000.014	8.587.729.468
TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**9.577.205.819**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**9.094.052.980**	**30.000.014**	**9.124.052.994**
TRAMO NO ASIGNADO											
6 OBRAS ADJUNTAS											**0,00 %**
6.1 Obras adjuntas	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	390.776.395	390.776.395	--	390.776.395
TOTAL PROGRAMADO OBRAS ADJUNTAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**0**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**390.776.395**	**0**	**390.776.395**
7 OBRAS EXTERIORES											**0,00 %**
7.1 Muro perimetral divisorio	global	1,00	1,00	0,9879	--	0,9879	98,79 %	145.043.370	143.288.241	--	143.288.241
7.2 Cerco perimetral	global	1,00	1,00	0,8022	--	0,8022	80,22 %	94.865.492	76.099.625	--	76.099.625
7.1.16 Desmonte de colchón reno	m2	-22,00	-22,00	--	--	--	0,00 %	79.779	--	--	--
7.2.2 Colocación de media sombra en cerco	ml	-396,00	-396,00	--	--	--	0,00 %	47.389	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO OBRAS EXTERIORES SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**0**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**219.387.866**	**0**	**219.387.866**
8 AMPLIACIÓN ELÉCTRICA											**0,00 %**
8.1 Ampliación eléctrica	[illegible]	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	40.118.530	40.118.530	--	40.118.530
TOTAL PROGRAMADO AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**0**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**40.118.530**	**0**	**40.118.530**
9 ENREJADO DE VENTANAS DEL SUM											**0,00 %**
9.1 Enrejado de ventanas del SUM	[illegible]	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	13.980.464	13.980.464	--	13.980.464
TOTAL PROGRAMADO ENREJADO DE VENTANAS DEL SUM SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**0**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**13.980.464**	**0**	**13.980.464**
10 REDUCTORES EN CALLES											**0,00 %**
10.1 Reductores en calles	[illegible]	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	10.440.906	10.440.906	--	10.440.906
TOTAL PROGRAMADO REDUCTORES EN CALLES SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**0**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**10.440.906**	**0**	**10.440.906**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**14.829.635.780**	**27.272.740**	**14.856.908.520**
IVA (10%)									**1.482.963.578**	**2.727.274**	**1.485.690.852**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**16.312.599.358**	**30.000.014**	**16.342.599.372**

ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A.

38 treinta y ocho