Contratante: MUNICIPALIDAD DE FRAM

CERTIFICADO DE OBRA

Fecha: 31/01/2024

Contratista: Ing. Julio C. Gamon B.

Ítems del llamado Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la Compañía Itaindy - Paso Naranjo del Distrito de Fram con ID: 436225

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Cartel de obra	Unidad	1	923.050	923.050	-	1	1	-	923.050	923.050	0%	100%	100%
2	Marcación y replanteo	Metro lineal	4.800	765	3.671.040	-	4.800	4.800	-	3.671.040	3.671.040	0%	100%	100%
3	Excavación de valos para colocación de caños	Metro lineal	4.800	7.026	33.724.800	-	2.500	2.500	-	17.565.000	17.565.000	0%	52%	52%
4	Provisión y montaje - Red de distribución - Cañería pead 1 1/4" 10 kg "caño negro"	Metro lineal	2.500	11.802	29.505.000	-	-	0	-	0	0	0%	0%	0%
5	Provisión y montaje - Red de distribución - Cañería pead 1" 10 kg "caño negro"	Metro lineal	2.300	10.824	24.895.200	-	2.300	2.300	-	24.895.200	24.895.200	0%	100%	100%
6	Provisión de hidrómetros 1/2" y accesorios, montados en caballete 3/4" s/ EETT	Unidad	12	281.000	3.372.000	-	12	12	-	3.372.000	3.372.000	0%	100%	100%
7	Accesorios para red de distribución, llave de paso. Codos, tee, adhesivo, cinta teflon.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	-	1	1	-	3.500.000	3.500.000	0%	100%	100%
	TOTAL				99.591.090	Monto total certificado N°1				53.926.290	53.926.290	0%	54%	54%
						Descuento 5% Retención Fondo de reparos				2.696.315				
						Monto Neto a Cobrar				51.229.975				

Ing. Julio C. Gamon B.
Contratista

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

Ing. Daniel Sabluk
Fiscal de obras
Municipalidad de Fram

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. N° 3893