Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2021 "CONSTRUCCION DE INVERNADERO DE MUDAS – CONACYT OTRI 20-2 - IPTA" CIHB/CAACUPE – ID N 399.075. Contrato N° 29/2021.

En el CENTRO DE INVESTIGACION HERNANDO BERTINI CAACUPE DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA, Departamento de Cordillera de la República del Paraguay, siendo las 09:00 horas del día viernes 15 de octubre del año dos mil veintiuno, con la presencia de las siguientes personas: el Ing. Carlos Cruz Quiñonez por la firma C.Q INGENIERIA S.R.L., del Ing. Agr. Enrique Robledo representante del Proyecto OTRI 20-2, la Ing. María Beatriz Villalba A. por la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, se procede a la Recepción Provisoria de *la Obra* "CONSTRUCCION DE INVERNADERO DE MUDAS – CONACYT OTRI 20-2 – IPTA", conforme a lo establecido en el *Ítem 8. Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra. Recepción Provisoria del Contrato N° 29/2021.*

Una vez inspeccionados los trabajos ejecutados se pudo constar, que han sido realizados todos los rubros que figuran en la planilla del Contrato N° 029/2021.

Siendo las 11:00 horas del día señalado más arriba, previa ratificación del contenido de esta acta, firman en prueba de conformidad, las personas citadas precedentemente en cuatro ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

Ing. Carlos Cruz Quiñonez
Contratista

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura

Ing. María Beatriz Villalba A.
Dirección de Obras e Infraestructura

Ing. Agr. Enrique Robledo
Representante de Proyecto OTRI 20-2

Scanned by TapScanner

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Secretaría General

MESA DE ENTRADA INTERNA (MEI)

Constancia

NRO. M.E.I.: 141—861—2021

REFERENCIA: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO AL CONTRATO N° 29/2021

TIPO DE DOC.: PROVIDENCIA **DOCUMENTO Nº:** 0

FECHA REMISIÓN: 07/10/2021 **HORA REMISIÓN:** 14:43:54

REMITIDO POR: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROVIDENCIA:

SE REMITE ACUSE DE CORREO VIA ZIMBRA ENVIADO A LA EMPRESA C.Q.INGENIERIA S.R.L. AL CORREO: CQEMPRENDIMIENTOS@GRUPO3C.COM.PY.-

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección General de Administración y Finanzas – República del Paraguay – IPTA

DESTINO : DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Hora: 14:47:35 **Fecha:** 07/10/2021 **Codigo de Recepcion.:** 201630

Firma Funcionario

Scanned by TapScanner

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 07 de octubre de 2021

NOTA DGAF Nº 374 / 2021

Señores:
C.Q. INGENIERIA S.R.L.
Representante Legal: Sr. Carlos Javier Cruz Quiñonez
Picada Diarte 2486 y Tokio. Asunción - Paraguay
Presente:

REF. LCO N° 0/2020 – Contrato N° 29/2021 –"**Construcción de Invernadero de Mudas - CONACYT-OTRI 20-2- IPTA" –CIHB/Caacupé.** ID 399.075.

Me dirijo a Ustedes, respecto a las Prórrogas de los Plazos de Ejecución solicitadas por esa firma en su nota de fecha 05 de octubre de 2021, comunico que las mismas están contempladas *en el Numeral 8.**Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra. Del Contrato N° 029/2021:*** Donde se estipula el Criterio Base a considerar en caso de lluvias:

Precipitaciones	Extensión de Plazos
1 a 30 mm	1 día
3,10 a 60 mm	2 días
Mayor a 60 mm	3 días

Contando como antecedente los Registros Pluviométricos de la DINAC, adjunto a vuestra nota antes referida, tenemos el cuadro siguiente:

	Agosto	Setiembre	Días de acuerdo a Contrato
Día	mm	mm	
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0,8	
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	
7	0	0,6	
8	0	10,8	1 día
9	0	0	
10	1,0	0	1 día
11	0	0	
12	0	0	
13	0	14,8	1 días
14	0	2,1	1 día
15	0	0	
16	0	0,2	
17	0	0	
18	0	0	
19	0	0	
20	0	0	

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - Dirección de Obras e Infraestructura Agraria

Maria Beatriz Villalba A.
Ing. Civil

Lic. Raquelina Carrillo
Directora General
DGAF / IPTA

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - DGAF

Scanned by TapScanner

21	0	0	
22	0	0	
23	0	0	
24	0	0	
25	1,6	0	1 día
26	0	0	
27	0,2	0	
28	0	0,2	
29	0	0	
30	0	5,0	1 día
31	0		
Total			**6 días**

El Total de días pasibles a ser prorrogado al Contrato N° 29/2021 de acuerdo a los registros pluviométricos, son de 6 (seis) días.

Como el inicio de la obra "Construcción de Invernadero de Mudas – CONACYT OTRI 20-2 – IPTA", fue el 26 de Agosto de 2021, siendo el plazo contractual de 30 días hábiles, debiendo terminar la obra en fecha 7 de octubre de 2021. **Con la prorroga otorgada la fecha de finalización de la obra pasa a la fecha al 15 de octubre de 2021.**

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección General de Administración y Finanzas – IPTA

Lic. Raquelina Carrillo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección de Obras e Infraestructura – IPTA

María Beatriz Villalba A
Ing. Civil

Scanned by TapScanner

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

Secretarìa General

MESA DE ENTRADA INTERNA - (MEI)

CARATULA

Nº Expediente: 141 – 861 – 2021

Dependencia: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Fecha de Presentacion: 06/10/2021

Recurrente: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Referencia: **Tipo de Expediente:** *NORMAL*

SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO AL CONTRATO N° 29/2021

Hora: 15:22:49 **Fecha:** 06/10/2021 **Aclaracion:** _____

Scanned by TapScanner

Asunción, 06 de setiembre de 2021.-

NOTA D.O.I. N° 61 / 2021

Lic. Raquelina Carrillo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas.
Presente.

REF. LCO N° 04/2021 – Contrato N°029/2021 –"**Construcción de Invernadero de Mudas – CONACYT OTRI 20 – 2 - IPTA" – CIHB/Caacupé. ID 399.075.**

Me dirijo a usted, en relación de la obra de la referencia.

Con respecto a la misma se comunica, que la empresa C.Q. INGENIERIA S.R.L., ha remitido la nota de fecha 05 de octubre de 2021, con la cual presentan registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (DINAC) de los meses de Agosto y Setiembre de 2021, informando que debido a eventos compensables se encuentran atrasados en el Plazo de ejecución de la obra de la referencia.

Respecto a las Prórrogas de los Plazos de Ejecución, las mismas están contempladas *en el Numeral 8.**Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra. Del Contrato N° 029/2021:*** Donde se estipula el Criterio Base a considerar en caso de lluvias:

Precipitaciones	Extensión de Plazos
1 a 30 mm	1 día
30,1 a 60 mm	2 días
Mayor a 60 mm	3 días

Contando con los antecedentes adjuntos de los Registros Pluviométricos de la DINAC:

	Agosto	Setiembre	Días de acuerdo a Contrato
Día	mm	mm	
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0,8	
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	
7	0	0,6	
8	0	10,8	1 día
9	0	0	
10	1,0	0	1 día
11	0	0	
12	0	0	

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria • Dirección de Obras e Infraestructura
María Beatriz Villalba A
Ing. Civil
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria • Dirección de Obras e Infraestructura

Scanned by TapScanner

13	0	14,8	1 días
14	0	2,1	1 día
15	0	0	
16	0	0,2	
17	0	0	
18	0	0	
19	0	0	
20	0	0	
21	0	0	
22	0	0	
23	0	0	
24	0	0	
25	1,6	0	1 día
26	0	0	
27	0,2	0	
28	0	0,2	
29	0	0	
30	0	5,0	1 día
31	0		
Total			**6 días**

El Total de días pasibles a ser prorrogado el Contrato N° 29/2021 de acuerdo a los registros pluviométricos son de 6 (seis) días, siendo el plazo contractual de la obra 30 días hábiles. Se concluye por consiguiente que puede ser otorgado a la Empresa. C.Q. INGENIERIA S.R.L. una prórroga del plazo contractual por 6 (seis) días.

Cabe señalar que el inicio de la obra "Construcción de Invernadero de Mudas – CONACYT OTRI 20-2 – IPTA", fue el 26 de Agosto de 2021, siendo el plazo contractual de 30 días hábiles, debiendo terminar la obra en fecha 7 de octubre de 2021. Con la prorroga otorgada la fecha de finalización de la obra pasa a la fecha al 15 de octubre de 2021.

Se solicita a esa Dirección General de Administración y Finanzas, tenga a bien comunicar a la firma contratista sobre la prórroga de plazo concedida.

Se adjuntan: Registro de Precipitación Diaria de la DINAC y de las hojas 1, 3 y 4 del Contrato N° 29/2021 y Acta de Inicio y borrador de nota a la firma contratista.

Ing. María Beatriz Villalba, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

María Beatriz Villalba A
Ing. Civil

Scanned by TapScanner

CQ INGENIERIA S.R.L.

Dirección: Picada Diarte 2486 y Tokio. Asunción – Paraguay.
Tel: (021) 332-927 - Correo: cqemprendimientos@grupo3c.com.py

Asunción, 05 de Octubre de 2021

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA
Presente

Ref.: Contrato N°029/2021
Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2021
"CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO DE MUDAS– CONACYT OTRI 20-2 – IPTA" – CIHB/CAACUPE
ID Nº 399.075.-
Asunto: Extensión de Plazo

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar en cuanto sigue:

La extensión del plazo de contractual de 9 días hábiles debido a la cantidad de días de lluvia que hubieron.

Se adjunta calendarios de días de lluvia de la zona próvida por DINAC de los meses de agosto y septiembre de 2021

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

Carlos J. Cruz Q.
Representante Legal
CQ Ingeniería S.R.L.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura
María Beatriz Villalba A.
Ing. Civil

Scanned by TapScanner

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1								0,0	0,0			
2								0,0	0,0			
3								0,0	0,8			
4								0,0	0,0			
5								0,0	0,0			
6								0,0	0,0			
7								0,0	0,6			
8								0,0	10,8	1 día		
9								0,0	0,0			
10							1	1,0	0,0			
11								0,0	0,0			
12								0,0	0,0			
13								0,0	14,8	1 día		
14								0,0	2,1	1 día		
15								0,0	0,0			
16								0,0	0,2			
17								0,0	0,0			
18								0,0	0,0			
19								0,0	0,0			
20								0,0	0,0			
21								0,0	0,0			
22								0,0	0,0			
23								0,0	0,0			
24								0,0	0,0			
25							1	1,6	0,0			
26								0,0	0,0			
27								0,2	0,0			
28								0,0	0,2			
29								0,0	0,0			
30								0,0	5,0	1		
31								0,0				
Total								3	34			
Máx. 24h								1,6	14,8			
Día Máx.								25	13			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura
María Beatriz Villalba A.
Ing. Civil

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Scanned by TapScanner