MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN

ID N°:417,125 CONTRATO N° 30/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: GAMARRA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 05

PERIODO: FEBRERO 2023

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN	145.237.716	69,09%	8,88%	77,97%	100.344.500	12.903.716	113.248.216
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	29.047.543	69,09%	8,88%	77,97%	20.068.900	2.580.743	22.649.643
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	7.261.886	69,09%	8,88%	77,97%	5.017.225	645.186	5.662.411
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**36.309.429**	69,09%	8,88%	77,97%	**25.086.125**	**3.225.929**	**28.312.054**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**75.258.375**	**9.677.787**	**84.936.162**

Son guaranies: Nueve millones seiscientos setenta y siete mil setecientos ochenta y siete.-

GAMARRA CONSTRUCCIONES
de Mario A. Gamarra
RUC: 2412798-1

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN
ID N°:417,125 CONTRATO N° 30/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: GAMARRA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 05
PERIODO: FEBRERO 2023

C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1,00											
1.1	Demolición de techo de teja	Metros cuadrados	140,00	30.500	4.270.000	140,00		140,00	4.270.000		4.270.000	100,00%		100,00%
1.2	Demontar Electricidad	Unidad	230,00	5.500	1.265.000	150,00		150,00	825.000		825.000	65,22%		65,22%
2	Mamposteria; de elevación con ladrillo común de 0,15m.	Metros cuadrados	8,00	35.000	280.000	8,00		8,00	280.000		280.000	100,00%		100,00%
3	Colocación de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	1,00											
3.1	Zapata	Metros cúbicos	1,00	2.250.000	2.250.000	1,00		1,00	2.250.000		2.250.000	100,00%		100,00%
3.2	Pilares	Metros cúbicos	1,00	2.600.000	2.600.000	1,00		1,00	2.600.000		2.600.000	100,00%		100,00%
3.3	Viga cumbrera y dado	Metros cúbicos	1,50	3.000.000	4.500.000	1,50		1,50	4.500.000		4.500.000	100,00%		100,00%
3.4	Encadenado Superior	Metro lineal	65,00	129.000	8.385.000	65,00		65,00	8.385.000		8.385.000	100,00%		100,00%
4	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1,00											
4.1	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	5,00	41.000	205.000	5,00		5,00	205.000		205.000	100,00%		100,00%
4.2	Colocacion de Piso	Metros cuadrados	8,00	100.000	800.000	8,00		8,00	800.000		800.000	100,00%		100,00%
4.3	Colocación de Zocalo	Metro lineal	30,00	18.500	555.000	30,00		30,00	555.000		555.000	100,00%		100,00%
5	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5,00	100.000	500.000		5,00	5,00		500.000	500.000		100,00%	100,00%
6	Revoques, de paredes	Metros cuadrados	90,00	34.500	3.105.000	90,00		90,00	3.105.000		3.105.000	100,00%		100,00%
7	Colocacion de Techo - de tejas sobre tejuelones y Tirantes de H°A°	Metros cuadrados	140,00	257.000	35.980.000	140,00		140,00	35.980.000		35.980.000	100,00%		100,00%
8	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1,00											
8.1	Instalacion del Tablero Ppal	Unidad	1,00	969.000	969.000	0,50		0,50	484.500		484.500	50,00%		50,00%
8.2	Instalacion del tablero TS	Unidad	9,00	520.000	4.680.000		2,00	2,00		1.040.000	1.040.000		22,22%	22,22%
8.3	Alimentacion de los circuitos de Luces	Unidad	200,00	115.000	23.000.000	50,00	15,00	65,00	5.750.000	1.725.000	7.475.000	25,00%	7,50%	32,50%
8.4	Alimentacion 4x10mm. NYY al tablero Ppal.	Metro lineal	70,00	65.000	4.550.000									
8.5	Artefactos de iluminación	Unidad	65,00	210.000	13.650.000	50,00	15,00	65,00	10.500.000	3.150.000	13.650.000	76,92%	23,08%	100,00%
9	Aberturas; puerta placa de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	5,00	850.000	4.250.000		4,00	4,00		3.400.000	3.400.000		80,00%	80,00%
10	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1,00											
10.1	De Paredes al latex	Metros cuadrados	700,00	22.000	15.400.000	700,00		700,00	15.400.000		15.400.000	100,00%		100,00%
10.2	De Pilar al Latex	Metro lineal	35,00	21.000	735.000	35,00		35,00	735.000		735.000	100,00%		100,00%
10.3	De tejas al barniz y tirantes al latex	Metros cuadrados	120,00	31.000	3.720.000	120,00		120,00	3.720.000		3.720.000	100,00%		100,00%
11	Colocacion de vidrios; DE 4mm doble	Metros cuadrados	3,00	179.572	538.716		3,00	3,00		538.716	538.716		100,00%	100,00%
12	Mobiliario - Pizarrones	Unidad	1,00	1.350.000	1.350.000		1,00	1,00		1.350.000	1.350.000		100,00%	100,00%
13	Instalación y Montaje de Ventiladores de Techo	Unidad	10,00	650.000	6.500.000									
14	Limpieza Final de obra y retiro de Escombro	Unidad Medida Global	1,00	1.200.000	1.200.000		1,00	1,00		1.200.000	1.200.000		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**145.237.716**				**100.344.500**	**12.903.716**	**113.248.216**	**69,09%**	**8,88%**	**77,97%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GAMARRA CONSTRUCCIONES
Mario A. Gamarra
C.I.: 2412798-1

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN
C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN
ID N°:417,125 CONTRATO Nº 30/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: GAMARRA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 05
PERIODO: FEBRERO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 17 días de febrero del año 2023, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "GAMARRA CONSTRUCCIONES", REPRESENTADA POR EL SR. Mario Abilio Gamarra Gonzalez, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1			0,00
1.1	Demolición de techo de teja	Metros cuadrados	140	**140,00**		140,00
1.2	Demontar Electricidad	Unidad	230	**150,00**		150,00
2	Mamposteria; de elevación con ladrillo común de 0.15m.	Metros cuadrados	8	**8,00**		8,00
3	Colocación de Hormigón Armado	Unidad Medida	1			0,00
3.1	Zapata	Metros cúbicos	1	**1,00**		1,00
3.2	Pilares	Metros cúbicos	1	**1,00**		1,00
3.3	Viga cumbrera y dado	Metros cúbicos	1,5	**1,50**	**0,00**	1,50
3.4	Encadenado Superior	Metro lineal	65	**65,00**		65,00
4	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida	1			0,00
4.1	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	5	**5,00**	**0,00**	5,00
4.2	Colocacion de Piso	Metros cuadrados	8	**8,00**	**0,00**	8,00
4.3	Colocación de Zocalo	Metro lineal	30	**30,00**	**0,00**	30,00
5	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5		**5,00**	5,00
6	Revoques, de paredes	Metros cuadrados	90	**90,00**	**0,00**	90,00
7	Colocacion de Techo - de tejas sobre tejuelones y Tirantes de H°A°	Metros cuadrados	140	**140,00**	**0,00**	140,00
8	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1			0,00
8.1	Instalacion del Tablero Ppal	Unidad	1	**0,50**		0,50
8.2	Instalacion del tablero TS	Unidad	9		**2,00**	2,00
8.3	Alimentacion de los circuitos de Luces	Unidad	200	**50,00**	**15,00**	65,00
8.4	Alimentacion 4x10mm. NYY al tablero Ppal.	Metro lineal	70			0,00
8.5	Artefactos de iluminación	Unidad	65	**50,00**	**15,00**	65,00

GAMARRA CONSTRUCCIONES
Mario A. Gamarra
C.I. 2412798-1

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN
C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN
ID N°:417,125 CONTRATO Nº 30/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: GAMARRA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 05
PERIODO: FEBRERO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 17 días de febrero del año 2023, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "GAMARRA CONSTRUCCIONES", REPRESENTADA POR EL SR. Mario Abilio Gamarra Gonzalez, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
9	Aberturas; puerta placa de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	5		**4,00**	4,00
10	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1			0,00
10.1	De Paredes al latex	Metros cuadrados	700	**700,00**	**0,00**	700,00
10.2	De Pilar al Latex	Metro lineal	35	**35,00**	**0,00**	35,00
10.3	De tejas al barniz y tirantes al latex	Metros cuadrados	120	**120,00**	**0,00**	120,00
11	Colocacion de vidrios; DE 4mm doble	Metros cuadrados	3		**3,00**	3,00
12	Mobiliario - Pizarrones	Unidad	1		**1,00**	1,00
13	Instalación y Montaje de Ventiladores de Techo	Unidad	10			0,00
14	Limpieza Final de obra y retiro de Escombro	Unidad Medida Global	1		**1,00**	1,00
	TOTAL					

GAMARRA CONSTRUCCIONES
Mario A. Gamarra
RUC: 2412798-1

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra