NOTA DE CONFORMIDAD N°57/2021

"ADMINISTRADOR DE CONTRATO N° 18/2021"

EL JEFE DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY, ABG. SILVIO BOGARIN, en su calidad de Administrador de Contrato N° 18/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021, certifica la conformidad por los servicios prestados por la firma **G MOVILES S.A. de Guido Rene Pereira Zacarias,** haciéndose constar que los trabajos han sido realizados y cumplen con las especificaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones del llamado para el **"SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS SEDES DE LPS JUZGADOS DE PAZ Y PRIMERA INSTANCIA DE ALTO PARAGUAY" – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL, con ID N° 392.289,** conforme al presupuesto y orden de trabajo enviado, correspondiente al **JUZGADO DE PAZ DE CARMELO PERALTA**, que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
13	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m.	Metros cuadrados	44.00
14	Mano de Obra Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m.	Metros cuadrados	44.00
15	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m.	Metros cuadrados	44.00
16	Mano de Obra Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m.	Metros cuadrados	44.00
17	Demolición de mampostería de pilares de H°A°	Metros cuadrados	10.00
18	Mano de obra Demolición de mampostería de pilares de H°A°	Metros cuadrados	10.00
39	Demolición de revoque de pared	Metros cuadrados	30.00
40	Mano de Obra de Demolición de revoque de pared	Metros cuadrados	30.00
58	Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	45.00
59	Mano de Obra de Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	45.00
60	Materiales Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	45.00
61	Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	30.00
62	Mano de Obra de Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	30.00
63	Materiales para Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	30.00
76	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	30.00
77	Mano de Obra de aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	30.00
78	Materiales para Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	30.00
91	Sustitución de tornillos autoroscantes [illegible] chapas metálicas.	Unidad	300.00

Abg. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Escaneado con CamScanner

92	Mano de Obra de Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	Unidad	300.00
93	Materiales para Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	Unidad	300.00
97	Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	Mililitros	22.00
98	Mano de Obra Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	Mililitros	22.00
99	Materiales para Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	Mililitros	22.00
103	Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	Metros cuadrados	12.00
104	Mano de Obra de Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	Metros cuadrados	12.00
105	Materiales para Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	Metros cuadrados	12.00
115	Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	Mililitros	40.00
116	Mano de Obra de Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	Mililitros	40.00
117	Materiales para Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	Mililitros	40.00
118	Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	Metros cúbicos	2.00
119	Mano de Obra de Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	Metros cúbicos	2.00
120	Materiales para Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	Metros cúbicos	2.00
142	Reparación de revestido de piedra natural	Metros cuadrados	10.00
143	Mano de Obra de Reparación de revestido de piedra na	Metros cuadrados	10.00
144	Materiales para Reparación de revestido de piedra natural	Metros cuadrados	10.00
148	Reposición de tapas de registros de hormigón armado	Unidad	1.00
149	Mano de Obra de Reposición de tapas de registros de hormigón armado	Unidad	1.00
150	Materiales para Reposición de tapas de registros de hormigón armado	Unidad	1.00
151	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	3.00
152	Mano de Obra de Reposición de tapa de inodoro	Unidad	3.00
153	Materiales para Reposición de tapa de inodoro	Unidad	3.00
160	Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	Unidad	3.00
161	Mano de Obra de Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	Unidad	3.00
162	Materiales para Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	Unidad	3.00
202	Sustitución de grifería cromada similar al existente.	Unidad	3.00
203	Mano de Obra de Sustitución de grifería cromada similar al existente.	Unidad	3.00
204	Materiales para Sustitución de grifería cromada similar al existente.	Unidad	3.00
205	Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	Unidad	1.00
206	Mano de Obra de Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	Unidad	1.00
207	Materiales para Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	Unidad	1.00
208	Sustitución de canilla cromada de patio.	Unidad	3.00
209	Mano de Obra de Sustitución de canilla cromada de patio.	Unidad	3.00
210	Materiales para Sustitución de canilla cromada de patio.	Unidad	3.00
232	Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	1.00
233	Mano de obra Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	1.00
234	Materiales para Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	1.00

Abg. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Escaneado con CamScanner

268	Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	1.00
269	Mano de Obra de Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	1.00
270	Materiales para Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	1.00
271	Reposición de tapa de medidor eléctrico.	Unidad	1.00
272	Mano de Obra de Reposición de tapa de medidor eléctrico.	Unidad	1.00
273	Materiales para Reposición de tapa de medidor eléctrico.	Unidad	1.00
274	Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	Unidad	1.00
275	Mano de Obra de Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	Unidad	1.00
276	Materiales para Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	Unidad	1.00
283	Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	Unidad	9.00
284	Mano de Obra de Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	Unidad	9.00
285	Materiales para Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	Unidad	9.00
286	"Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)"	Unidad	2.00
287	" Mano de Obra de Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)"	Unidad	2.00
288	"Materiales para Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)"	Unidad	2.00
298	Reposición de fotocélulas	Unidad	2.00
299	Mano de Obra de Reposición de fotocélulas	Unidad	2.00
300	Materiales para Reposición de fotocélulas	Unidad	2.00
307	Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 12,000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	3.00
308	Mano de Obra de Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 12,000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	3.00
309	Materiales para Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 12,000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	3.00
310	Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	1.00
311	Mano de Obra de Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	1.00
312	Materiales para Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	1.00
331	Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	3.00
332	Mano de Obra de Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	3.00
333	Materiales para Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	3.00
340	Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	Metros cuadrados	24.00
341	Mano de Obra de Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	Metros cuadrados	24.00
342	Materiales para Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	Metros cuadrados	24.00
343	Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	Metros cuadrados	24.00
344	Mano de Obra de Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	Metros cuadrados	24.00

Abg. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Escaneado con CamScanner

345	Materiales para Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	Metros cuadrados	24.00
394	Reparación de bancos de madera.	Unidad	2.00
395	Mano de Obra de Reparación de bancos de madera.	Unidad	2.00
396	Materiales para Reparación de bancos de madera.	Unidad	2.00
403	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	4.00
404	Mano de Obra de Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	4.00
405	Materiales para Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	4.00
454	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	110.00
455	Mano de Obra de Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	110.00
456	Materiales para Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	110.00
457	Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	25.00
458	Mano de Obra de Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	25.00
459	Materiales para Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	25.00
469	Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	141.00
470	Mano de Obra de Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	141.00
471	Materiales para Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	141.00
481	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	Metros cuadrados	180.00
482	Mano de Obra de Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	Metros cuadrados	180.00
483	Materiales para Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	Metros cuadrados	183.00
493	Reparación de desagüe de aire acondicionado	Unidad	4.00
494	Mano de Obra de Reparación de desagüe de aire acondicionado	Unidad	4.00
495	Materiales para Reparación de desagüe de aire acondicionado	Unidad	4.00
502	Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	Unidad	16.00
503	Mano de Obra de Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	Unidad	16.00
504	Materiales para Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	Unidad	16.00
505	Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	40.00
506	Mano de Obra de Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	40.00
507	Materiales para Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	40.00
508	Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	Mililitros	30.00
509	Mano de Obra de Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	Mililitros	30.00
510	Materiales para Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	Mililitros	30.00

A los efectos mencionado más arriba se suscribe el presente documento en la ciudad de Puerto Casado, siendo las 10:00 horas del día 23 de diciembre de 2021.-

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial de Alto Paraguay * SERVICIOS GENERALES

Abg. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales

Escaneado con CamScanner