Asunción, 03 de Julio de 2023.

CONSTANCIA DE VISITA

Por este medio se hace constar que la Empresa INELEC S.A. se presento Al Ministerio de Educación y Ciencia a realizar una visita técnica para verificar el funcionamiento de los ascensores OTIS con sala de maquinas ubicados en la dirección 15 de agosto entre General Díaz y Eduardo Victor Haedo, Edificio Indalecio Cardozo.

A continuación los ítems de mantenimientos preventivos a realizar.

Ítem	Sub Ítem	Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1	1.1	Lubricación de Guías	1	Evento	1
	1.2	Ajuste y control de todos los componentes, mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del ascensor	1	Evento	1
	1.3	Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad	1	Evento	1

Atentamente.

/MEC Julio 23.

Ing. Gualberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar
Dirección Administrativa

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel. 201 915
Asunción Paraguay

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Asunción, 11 de julio del 2023

Señores:

Ministerio de Educación y Ciencia

INFORME TÉCNICO Nº 207/23

Referencia: Contrato 20/2021.

Licitación por concurso de ofertas N° 03/2021 "Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo" Plurianual 2021/2022. Adjudicado por resolución MEC N° 80 de fecha 16 de Abril de 2021. ID N° 387.774.

Hemos procedido a realizar los siguientes trabajos en los ascensores según orden de servicio **N° 130**

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1.1	Lubricación de Guías	Evento	unidad	1
1.2	Ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos del ascensor.	Evento	unidad	1
1.3	Inspección de las suspensiones y sistema de seguridad	Evento	unidad	1

Atentamente.

/MEC 207

Ing. Gualberto Martínez
Pat. N° 19.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS

Nº 014588

Fecha	11 Julio /2023
Hora Entrada:	Hs.
Hora Salida:	Hs.

Edificio: Ramon Indalecio Cardozo (IMEC)

Trabajos realizados por su orden en:

Técnico(s): Ruben Mercado

Ascensor Ministro	Descripción de Trabajos realizados
Nº de Obra	
Ta / 1 y 2	MANTENIMIENTO

Lubricación	Limpieza	Revisión	Ajustes / Regulación
☑ Reductor	☑ S. Máq: Equip. y Piso	☑ Vibración - Ruidos	☑ Carbones y Palancas
☐ Bujes	☑ Sobre Cab. y Contrap.	☑ Arranque - Parada - Acel	☑ Contactos y Rele
☐ Selector	☐ Puerta Cabina	☑ Iluminación y Vent. Cabina	☑ Freno
☑ Mec. Reg. Veloc.	☑ Puerta de Piso	☑ Botones Alarma, PA, PC	☑ Nivelación de Pisos
☑ Guías Cab. y Contrap.	☑ Barras Puertas	☑ Indicadores - Señalización	☐ Operador Puerta Cab.
☐ Mec. Puertas	☑ Fosa	☐ Cuadro: Carb y Palancas	☐ Alineación Puertas Cab.
☑ Poleas de Desvío	☐ Cielo Raso Cab.	☐ Reles Conec. Flex, Fusibles	☐ Rampa
☑ Poleas Susp. Cab. y Contrap	☐ Umbrales - Soleras	☐ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.	☐ Cerradores de Puertas P.
	☐ Cuadro: Contactos	☐ Cabos: Estado, Tens y Fijac.	☐ Garfos y Trancas Piso
	☐ Colector	☐ Selector: Cinta, Contac.	☐ Alineación Puertas Piso
		☐ Límites Sup e Inf.	

Observaciones - Trabajos - Averías:

Mantenimiento Preventivo mes de Julio 2023

Materiales Faltantes:

20 tal 50x2 del 14.001 al 15.000 - Mayo 2022

INELEC S.A.
Firma del Técnico
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Firma

Ing. Guaiberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar
Dirección Administrativa
Aclaración o Sello

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS

Nº 014589

Fecha 11 / Julio /2023	
Hora Entrada:	Hs.
Hora Salida:	Hs.

Edificio: Tramar - Indalecio Cardozo (MEC)

Trabajos realizados por su orden en:

Técnico(s): Ruben Mercado

Ascensor Publico	Descripción de Trabajos realizados
Nº de Obra	
Ta / 1 y 2	MANTENIMIENTO

Lubricación	Limpieza	Revisión	Ajustes / Regulación
☑ Reductor	☑ S. Máq: Equip. y Piso	☑ Vibración - Ruidos	☑ Carbones y Palancas
☑ Bujes	☐ Sobre Cab. y Contrap.	☑ Arranque - Parada - Acel	☑ Contactos y Rele
☑ Selector	☑ Puerta Cabina	☑ Iluminación y Vent. Cabina	☑ Freno
☑ Mec. Reg. Veloc.	☑ Puerta de Piso	☑ Botones Alarma, PA, PC	☑ Nivelación de Pisos
☑ Guias Cab. y Contrap.	☑ Barras Puertas	☑ Indicadores - Señalización	☑ Operador Puerta Cab.
☑ Mec. Puertas	☑ Fosa	☑ Cuadro: Carb y Palancas	☑ Alineación Puertas Cab.
☑ Poleas de Desvío	☑ Cielo Raso Cab.	☑ Reles Conec. Flex, Fusibles	☑ Rampa
☑ Poleas Susp. Cab. y Contrap	☑ Umbrales - Soleras	☑ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.	☑ Cerradores de Puertas P.
	☑ Cuadro: Contactos	☑ Cabos: Estado, Tens y Fijac.	☑ Garfos y Trancas Piso
	☑ Colector	☑ Selector: Cinta, Contac.	☑ Alineación Puertas Piso
		☑ Límites Sup e Inf.	

Observaciones - Trabajos - Averías:

Mantenimiento Preventivo mes de Julio 2023

Materiales Faltantes:

Firma del Técnico

Firma

Ing. Gualberto Martínez
Pat. Nº 15 306
Jefe Dpto. Mantenimiento y Repar
Aclaración o Sello

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

20 tal 50x2 del 14.001 al 15.000 - Mayo 2022