INFORME FINAL - LOTE 5: CENTRAL – ALTO PARAGUAY

CONTRATANTE	Ministerio de Educación y Ciencias
MONTO CONTRATO:	Gs. 5.064.346.585 (cinco mil sesenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta y cinco)
LOCALIZACIÓN	Departamentos Central y Alto Paraguay
EMPRESA CONTRATISTA	Sociedad Constructora Chaco S.A.
CONTRATO DE OBRAS Nº	13/2019
CONVENIO UNCA/MEC PARA FISCALIZACION FECHA:	17 de noviembre de 2019

Por medio de la presente me dirijo a Usted a fin de poner a su conocimiento que se ha cumplido con todos los requerimientos que corresponde, a las obras adjudicadas a la Empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. LOTE Nº 5 CENTRAL ALTO PARAAGUAY, cuya firma fiscalizadora UNCA "Universidad Nacional de Caaguazú", en el marco de lo establecido en el Contrato Nº 13/2019, de la Contratación Vía Excepción N° 02/2019 "Construcción de Espacios Educativos, 185 Espacios Educativos para Primera Infancia – Plurianual" ID Nº 356.942. Se informa lo siguiente:

1. Se comunica que de la finalización de las obras que conforman parte del Lote Nº 5, en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones y procedimentalmente de conformidad a lo estipulado al Manual de Procedimientos de la UEPP y el Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
2. Se informa que en un principio el Lote Nº 5 contaba con 19 (diez y nueve) Instituciones Educativas y por falta de espacio físico no se construyó la obra en la Escuela Rca de Honduras de la ciudad de Ypacarai, que en remplazo de este local de procedió a la construcción de la obra en la Escuela Graduada Nº 2393 Jorge A. Gadea, de la ciudad de San Lorenzo. Cuya acta de Recepción Definitiva obra en poder del MEC y que demuestra el cumplimiento íntegro del Lote.
3. Que en cuanto a las cantidades contractuales de las Obras se alcanzó un nivel de ejecución del 100%.
4. La Fiscalización, juntamente con el Fiscal asignado al Lote Nº 5, dictamina la pertinencia y recomienda la cancelación de todos certificados y del Fondo de reparo pendientes, dejando expresa constancia que han constatado plenamente que las obras han concluido satisfactoriamente de conformidad a los aspectos Técnicos, Administrativos y Legales.

LOTES	ESCUELAS	*ORDEN DE SERVICIO Nº 01*	*ORDEN DE SERVICIO Nº 02*	*MONTO TOTAL*
5	Esc. Bas. Nº 7090 Cabo Primero Galeano - MARIANO ROQUE ALONSO - PROTOTIPO 1	7.920.000	265.758.865	273.678.865
5	Esc. Bas. Nº 1008 Bernardino Caballero - MARIANO ROQUE ALONSO - PROTOTIPO 1	7.920.000	272.734.799	280.654.799
5	Esc. Bas. N° 4744 Prof. Otilia Fernández - MARIANO ROQUE ALONSO - PROTOTIPO 1	7.920.000	274.465.499	282.385.499
5	Esc. Bas. Nº 3015 Centro educativo Padre Mario Cleva - LIMPIO - PROTOTIPO 1	7.920.000	271.787.085	279.707.085
5	Esc. Bás. N° 457 "Prof. Magna D.M. de Martínez" - LIMPIO - PROTOTIPO 1	7.920.000	270.631.635	278.551.635
5	Esc. Bás. N° 22 "San José" - LIMPIO - PROTOTIPO 1	7.920.000	293.886.061	301.806.061
5	Esc. Bas. Nº4292 Unión Europea - LIMPIO - PROTOTIPO 1	7.920.000	254.419.395	262.339.395
5	Esc. Bas. Nº 5624 Divino Niño - ITA - PROTOTIPO 1	7.920.000	255.275.579	263.195.579
5	Esc. Bas. Nº 882 Don Cornelio Gaona - ITA - PROTOTIPO 1	7.920.000	256.583.459	264.503.459
5	Esc. Bas. Nº 334 Niños de Acosta Ñu - ITA - PROTOTIPO 1	7.920.000	243.365.115	251.285.115
5	Esc. Bas. Nº7288 Kuarahy Rese - ITA - PROTOTIPO 1	7.920.000	253.131.059	261.051.059

Arq. Ernesto González

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

5	Esc. Bas. Nº 799 San Lorenzo - ITA - PROTOTIPO 1	7.920.000	268.197.779	276.117.779
5	Esc. Bas. Nº 981 Profesor Modesto Villalba Gutiérrez - ITA - PROTOTIPO 1	7.920.000	263.936.119	271.856.119
5	Esc. Bás. N° 402 "Porfirio Chamorro" - ITA - PROTOTIPO 1	7.920.000	254.288.009	262.208.009
5	Esc. Bás. N° 796 "Lázaro Morga" - ITA. PROTOTIPO 1	7.920.000	266.563.859	274.483.859
5	Esc. Bas. Nº 1026 Profesora Rosa C. Ventre - YPACARAI - PROTOTIPO 1	7.920.000	244.478.775	252.398.775
5	Esc. Bas. Nº 2393-JORGE A. GADEA - SAN LORENZO - PROTOTIPO 1	7.920.000	237.334.692	245.254.692
5	Esc. Bas. 117 Mayor Ramon Bejarano - PUERTO PINASCO - PROTOTIPO 1	7.920.000	246.128.595	254.048.595
5	Esc. Bas. 4710 Riacho Mosquito Maskoy - LA VICTORIA - CASADO- PROTOTIPO 3	7.920.000	220.899.805	228.819.805
		150.480.000,00	4.913.866.184,00	5.064.346.184,00
MONTO TOTAL ORDEN DE SERVICIO N°2			**4.913.866.184,00**	

TOTAL PLANILLA EJECUTIVA	**5.064.346.184**
SON GUARANÍES	**Cinco mil sesenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil ciento ochenta y cuatro , IVA INCLUIDO**
MONTO MÁXIMO DE CONTRATO	5.064.346.585
MONTO DE ANTICIPO FINANCIERO - 20% SOBRE EL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO	1.012.869.317

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Arq. Efraín González