TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos c/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señore
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

06 de febrero 2024
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicio Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento de Sensores de los niveles del edificio de Senadores; se retiran sensores de los pasillos para su posterior re instalación mientras duren trabajos de mantenimiento del cielo raso. El funcionamiento de detección de Sensores SIGA 4D del nivel 3 del edificio de Diputados se encuentran con fallas de funcionamiento. Esto es debido a cortos en los lazos SLC; recomendamos su inmediata restitución para su mejor desempeño global.
Es imperante el cambio paulatino de sensores, de manera gradual, ya que estos se encuentran fuera del rango de vida útil y podrían agraviar situaciones de alarma reales.

ITEM	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Contrato Abierto	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA
9		Mantenimiento Sistemas de Detección de Incendios del Congreso Nacional	Unidad	Evento				**28.410.000**
9.16		Módulo CKT Programable	Unidad	Evento		1	1.350.000	1.350.000
9.17		Mano de Obra Sub ITEM 9.16	Unidad	Evento		1	150.000	150.000
9.18		4D Multisensor/Detector SIGA EST	Unidad	Evento		17	1.450.000	24.650.000
9.19		Mano de Obra Sub ITEM 9.18	Unidad	Evento		8	110.000	880.000
9.20		ROR/Fijo Detector Temperatura	Unidad	Evento		3	345.000	1.035.000
9.21		Mano de obra Sub Item 9.20	Unidad	Evento		3	115.000	345.000
SON GUARANIES: Veintiocho Millones Cuatrocientos Diez Mil								

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE MANTENIMIENTO - EDIL

06/02/2024
Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional