Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES info@apontelatorre.com	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
		Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
		Fecha de Acta de Medicion:	30/9/2022
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453		PERIODO:	*sept-22*

CERTIFICADO N° 05

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	MONTO CONTRATO BASICO	5.383.700.000	41,04%	7,08%	48,13%	2.209.629.690	381.357.318	2.590.987.008
	MONTO EJECUTADO AÑO 2021							
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**5.383.700.000**	**41,04%**	**7,08%**	**48,13%**	**2.209.629.690**	**381.357.318**	**2.590.987.008**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	1.076.740.000				441.925.938	76.271.464	518.197.402
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%					110.481.485	19.067.866	129.549.350
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	**TOTAL DEDUCCIONES**	**1.076.740.000**				**552.407.423**	**95.339.330**	**647.746.752**
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR					1.657.222.268	286.017.989	1.943.240.256
3.2	MULTAS							
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**					*1.657.222.268*	***286.017.989***	*1.943.240.256*

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas Gobernación Dpto. Central

AponteLatorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 05/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	30/9/2022
PERIODO:	*sept-22*
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
1	**Tte, Gumersindo Fernandez - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
1.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.088,00	1.581	3.301.128	2.088,00		2.088,00	100%	3.301.128		3.301.128
1.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.200,00	6.518	7.821.600	1.200,00		1.200,00	100%	7.821.600		7.821.600
1.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	660,00	10.000	6.600.000	660,00		660,00	100%	6.600.000		6.600.000
1.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	400,00	4.500	1.800.000	400,00		400,00	100%	1.800.000		1.800.000
1.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.088,00	48.118	100.470.384	2.088,00		2.088,00	100%	100.470.384		100.470.384
1.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.088,00	1.084	2.263.392	2.088,00		2.088,00	100%	2.263.392		2.263.392
2	**Jardin de Paris III - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
2.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.444,00	1.581	3.863.964	2.444,00		2.444,00	100%	3.863.964		3.863.964
2.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	860,00	6.518	5.605.480	860,00		860,00	100%	5.605.480		5.605.480
2.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	920,00	10.000	9.200.000	920,00		920,00	100%	9.200.000		9.200.000
2.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	180,00	4.500	810.000	180,00		180,00	100%	810.000		810.000
2.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.444,00	48.118	117.600.392	2.444,00		2.444,00	100%	117.600.392		117.600.392
2.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.444,00	1.084	71.801	2.444,00		2.444,00	100%	2.649.296		2.649.296
3	**Peru - Laurelty - Luque**	**Laurelty Luque**			**Unidad Medida Global**										
3.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.120,00	1.581	1.770.720	1.120,00		1.120,00	100%	1.770.720		1.770.720
3.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	800,00	6.518	5.214.400	800,00		800,00	100%	5.214.400		5.214.400
3.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	120,00		120,00	100%	1.200.000		1.200.000
3.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	85,00	4.500	382.500	85,00		85,00	100%	382.500		382.500
3.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.120,00	48.118	53.892.160	1.120,00		1.120,00	100%	53.892.160		53.892.160
3.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.120,00	1.084	1.214.080	1.120,00		1.120,00	100%	1.214.080		1.214.080
4	**Jardin de Paris - Cañada Garay - Luque**	**Cañada Garay - Luque**			**Unidad Medida Global**										
4.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.280,00	1.581	2.023.680	1.280,00		1.280,00	100%	2.023.680		2.023.680
4.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	250,00	6.518	1.629.500	250,00		250,00	100%	1.629.500		1.629.500
4.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	120,00		120,00	100%	1.200.000		1.200.000
4.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	50,00		50,00	100%	225.000		225.000
4.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.280,00	48.118	61.591.040	1.280,00		1.280,00	100%	61.591.040		61.591.040
4.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.280,00	1.084	71.801	1.280,00		1.280,00	100%	1.387.520		1.387.520
5	**Taruma - Ruta Capiata Aregua Cerro Koi**	**Cerro Koi Aregua**			**Unidad Medida Global**										
5.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.200,00	1.581	5.059.200	3.272,00		3.272,00	100%	5.173.032		5.173.032
5.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.600,00	6.518	10.428.800	3.250,00		3.250,00	100%	21.183.500		21.183.500
5.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	280,00	10.000	2.800.000	215,00		215,00	100%	2.150.000		2.150.000
5.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	260,00		260,00	100%	1.170.000		1.170.000
5.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.200,00	48.118	153.977.600	3.272,00		3.272,00	100%	157.442.096		157.442.096
5.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.200,00	1.084	3.468.800	3.272,00		3.272,00	100%	3.546.848		3.546.848
6	**Barrio San Miguel Fraccion Irene Valle Pucu Aregua**	**Valle Pucu Aregua**			**Unidad Medida Global**										
6.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.040,00	1.581	4.806.240	3.120,00		3.120,00	100%	4.932.720		4.932.720
6.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.800,00	6.518	11.732.400	3.100,00		3.100,00	100%	20.205.800		20.205.800
6.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	600,00		600,00	100%	6.000.000		6.000.000
6.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	220,00	4.500	990.000	220,00		220,00	100%	990.000		990.000
6.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.040,00	48.118	146.278.720	3.120,00		3.120,00	100%	150.128.160		150.128.160
6.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.040,00	1.084	71.801	3.120,00		3.120,00	100%	3.382.080		3.382.080

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

AponteLatorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 05/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	30/9/2022
PERIODO:	sept-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL			CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
7	**Sin Nombre Territorio Social RENACER III Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
7.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	4.560,00	1.581	7.209.360	5.080,00		5.080,00	100%	8.031.480		8.031.480
7.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	3.500,00	6.518	22.813.000	3.500,00		3.500,00	100%	22.813.000		22.813.000
7.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	520,00	10.000	5.200.000	520,00		520,00	100%	5.200.000		5.200.000
7.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	240,00	4.500	1.080.000	420,00		420,00	100%	1.890.000		1.890.000
7.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	4.560,00	48.118	219.418.080	5.080,00		5.080,00	100%	244.439.440		244.439.440
7.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	4.560,00	1.084	4.943.040	5.080,00		5.080,00	100%	5.506.720		5.506.720
8	**Sin Nombre Territorio Social LOS LAURELES Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
8.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.000,00	1.581	4.743.000	3.114,00		3.114,00	100%	4.923.234		4.923.234
8.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	2.550,00	6.518	16.620.900	3.100,00		3.100,00	100%	20.205.800		20.205.800
8.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	850,00	10.000	8.500.000	850,00		850,00	100%	8.500.000		8.500.000
8.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	350,00	4.500	1.575.000	385,00		385,00	100%	1.732.500		1.732.500
8.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.000,00	48.118	144.354.000	3.114,00		3.114,00	100%	149.839.452		149.839.452
8.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.000,00	1.084	71.801	3.114,00		3.114,00	100%	3.375.576		3.375.576
9	**Jeremias Penayo Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
9.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.820,00	1.581	2.877.420	1.960,00		1.960,00	100%	3.098.760		3.098.760
9.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.450,00	6.518	9.451.100	1.900,00		1.900,00	100%	12.384.200		12.384.200
9.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	280,00		280,00	100%	2.800.000		2.800.000
9.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	85,00	4.500	382.500	185,00		185,00	100%	832.500		832.500
9.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.820,00	48.118	87.574.760	1.960,00		1.960,00	100%	94.311.280		94.311.280
9.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.820,00	1.084	71.801	1.960,00		1.960,00	100%	2.124.640		2.124.640
10	**Hipolito Arguello Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
10.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.070,00	1.581	3.272.670	3.335,00		3.335,00	100%	5.272.635		5.272.635
10.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	920,00	6.518	5.996.560	1.600,00		1.600,00	100%	10.428.800		10.428.800
10.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	360,00	10.000	3.600.000	650,00		650,00	100%	6.500.000		6.500.000
10.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	155,00	4.500	697.500	320,00		320,00	100%	1.440.000		1.440.000
10.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.070,00	48.118	99.604.260	3.335,00		3.335,00	100%	160.473.530		160.473.530
10.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.070,00	1.084	71.801	3.335,00		3.335,00	100%	3.615.140		3.615.140
11	**Rca Dominicana Corumba Cue Mariano R Alonso**	**Corumba Cue MR Alonso**			**Unidad Medida Global**										
11.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.400,00	1.581	2.213.400	1.400,00		1.400,00	100%	2.213.400		2.213.400
11.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.100,00	6.518	7.169.800	1.100,00		1.100,00	100%	7.169.800		7.169.800
11.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	250,00	10.000	2.500.000	250,00		250,00	100%	2.500.000		2.500.000
11.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
11.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.400,00	48.118	67.365.200	1.400,00		1.400,00	100%	67.365.200		67.365.200
11.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.400,00	1.084	71.801	1.400,00		1.400,00	100%	1.517.600		1.517.600
12	**La Paz Corumba Cue Mariano R Alonso**	**Corumba Cue MR Alonso**			**Unidad Medida Global**										
12.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.143,00	1.581	1.807.083	1.143,00		1.143,00	100%	1.807.083		1.807.083
12.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	860,00	6.518	5.605.480	860,00		860,00	100%	5.605.480		5.605.480
12.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	220,00	10.000	2.200.000	220,00		220,00	100%	2.200.000		2.200.000
12.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	130,00	4.500	585.000	130,00		130,00	100%	585.000		585.000
12.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.143,00	48.118	54.998.874	1.143,00		1.143,00	100%	54.998.874		54.998.874
12.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.143,00	1.084	71.801	1.143,00		1.143,00	100%	1.239.012		1.239.012
13	**Silvio Tomas Luque**	**Luque**			**Unidad Medida Global**										
13.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.510,00	1.581	2.387.310	1.510,00		1.510,00	100%	2.387.310		2.387.310
13.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	650,00	6.518	4.236.700	650,00		650,00	100%	4.236.700		4.236.700
13.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	180,00	10.000	1.800.000	180,00		180,00	100%	1.800.000		1.800.000
13.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	150,00	4.500	675.000	150,00		150,00	100%	675.000		675.000
13.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.510,00	48.118	72.658.180	1.510,00		1.510,00	100%	72.658.180		72.658.180
13.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.510,00	1.084	71.[illegible]	1.510,00		1.510,00	100%	1.636.840		1.636.840

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 05/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	30/9/2022
PERIODO:	sept-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL			CANTIDADES				%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
27	**Sin Nombre - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
27.1	Demarcacion y Replanteo		25°17,813S	25°17,802S	Metros cuadrados	910,00	1.581	1.438.710	1.057,00		1.057,00	100%	1.671.117		1.671.117
27.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30,566O	57°30,567O	Metros cuadrados	700,00	6.518	4.562.600	850,00		850,00	100%	5.540.300		5.540.300
27.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	700,00	10.000	7.000.000	950,00		950,00	100%	9.500.000		9.500.000
27.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	60,00	4.500	270.000	65,00		65,00	100%	292.500		292.500
27.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	910,00	48.118	43.787.380	1.057,00		1.057,00	100%	50.860.726		50.860.726
27.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	910,00	1.084	71.801	1.057,00		1.057,00	100%	1.145.788		1.145.788
28	**Sin Nombre 2 - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
28.1	Demarcacion y Replanteo		25°17,813S	25°17,802S	Metros cuadrados	490,00	1.581	774.690	448,00		448,00	100%	708.288		708.288
28.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30,567O	57°30,619O	Metros cuadrados	450,00	6.518	2.933.100	430,00		430,00	100%	2.802.740		2.802.740
28.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	490,00	10.000	4.900.000	300,00		300,00	100%	3.000.000		3.000.000
28.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	40,00		40,00	100%	180.000		180.000
28.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	490,00	48.118	23.577.820	448,00		448,00	100%	21.556.864		21.556.864
28.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	490,00	1.084	71.801	448,00		448,00	100%	485.632		485.632
16	**Bernardino Caballero - Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
16.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'48.39"S	25°36'56.43"S	Metros cuadrados	2.200,00	1.581	3.478.200	2.120,50		2.120,50	100%	3.352.511		3.352.511
16.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°28'17.22"O	57°28'18.80"O	Metros cuadrados	2.200,00	6.518	14.339.600	2.120,50		2.120,50	100%	13.821.419		13.821.419
16.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	600,00		600,00	100%	6.000.000		6.000.000
16.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	250,00	4.500	1.125.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
16.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.200,00	48.118	105.859.600	2.120,50		2.120,50	100%	102.034.219		102.034.219
16.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.200,00	1.084	71.801	2.120,50		2.120,50	100%	2.298.622		2.298.622
17	**Ytororo - Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
17.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'33.25"S	25°36'34.86"S	Metros cuadrados	1.040,00	1.581	1.644.240	1.064,00	133,00	1.197,00	100%	1.682.184	210.273	1.892.457
17.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	1.020,00	6.518	6.648.360	1.064,00	133,00	1.197,00	100%	6.935.152	866.894	7.802.046
17.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	450,00		450,00	100%	4.500.000		4.500.000
17.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
17.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.040,00	48.118	50.042.720	1.064,00	133,00	1.197,00	100%	51.197.552	6.399.694	57.597.246
17.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.040,00	1.084	71.801	1.064,00	133,00	1.197,00	100%	1.153.376	144.172	1.297.548
18	**Ytororo II- Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
18.1	Demarcacion y Replanteo		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	500,00	1.581	790.500	505,00	80,00	585,00	100%	798.405	126.480	924.885
18.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	500,00	6.518	3.259.000	505,00	80,00	585,00	100%	3.291.590	521.440	3.813.030
18.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	250,00	10.000	2.500.000	200,00		200,00	100%	2.000.000		2.000.000
18.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	50,00		50,00	100%	225.000		225.000
18.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	500,00	48.118	24.059.000	505,00	80,00	585,00	100%	24.299.590	3.849.440	28.149.030
18.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	500,00	1.084	71.801	505,00	80,00	585,00	100%	547.420	86.720	634.140
34	**Sin Nombre - Itaugua**	**Itaugua**			**Unidad Medida Global**										
34.1	Demarcacion y Replanteo		S 25° 23,413	S 25° 23,480	Metros cuadrados	1.800,00	1.581	2.845.800	1.807,50		1.807,50	100%	2.857.658		2.857.658
34.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		W 57° 26,208	W 57° 20,095	Metros cuadrados	1.700,00	6.518	11.080.600	1.807,50		1.807,50	100%	11.781.285		11.781.285
34.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	200,00	10.000	2.000.000	200,00		200,00	100%	2.000.000		2.000.000
34.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	45,00		45,00	100%	202.500		202.500
34.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.800,00	48.118	86.612.400	1.807,50		1.807,50	100%	86.973.285		86.973.285
34.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.800,00	1.084	71.801	1.807,50		1.807,50	100%	1.959.330		1.959.330
14	**Vecinos Unidos I - Itaugua**	**Itaugua**			**Unidad Medida Global**										
14.1	Demarcacion y Replanteo		25°24'52.73"S	25°24'57.95"S	Metros cuadrados	6.706,00	1.581	10.60[illegible]	[illegible]		[illegible]	67%		7.116.081	7.116.081
14.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°23'47.19"O	57°23'15.27"O	Metros cuadrados	6.706,00	6.518	43.709.70[illegible]	[illegible]		4.501,00	67%		29.337.518	29.337.518
14.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	4.500,00	10.000	45.000.000			3.000,00	58%		30.000.000	30.000.000
14.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	250,00	4.500	1.125.000			[illegible]	64%		900.000	900.000
14.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	6.706,00	48.118	322.67[illegible]			4.501,00	67%		216.579.118	216.579.118

Ing. Carlos Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

AponteLatorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 05/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	30/9/2022
PERIODO:	sept-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL			CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
14.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	6.706,00	1.084	71.801		4.501,00	4.501,00	67%		4.879.084	4.879.084
19	**Fortin Toledo- Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
19.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'49.21"S	25°36'53.18"S	Metros cuadrados	1.862,00	1.581	2.943.822		1.204,00	1.204,00	65%		1.903.524	1.903.524
19.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'49.04"O	57°27'49.87"O	Metros cuadrados	1.800,00	6.518	11.732.400		1.204,00	1.204,00	67%		7.847.672	7.847.672
19.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	1.200,00	10.000	12.000.000		1.000,00	1.000,00	83%		10.000.000	10.000.000
19.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	400,00	4.500	1.800.000		300,00	300,00	75%		1.350.000	1.350.000
19.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.862,00	48.118	89.595.716		1.204,00	1.204,00	65%		57.934.072	57.934.072
19.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.862,00	1.084	71.801		1.204,00	1.204,00	65%		1.305.136	1.305.136

Certificado Nº 5

Demarcacion y Replanteo			37.868,00	5.918,00	43.786,00		59.869.308	9.356.358	69.225.666,00
Limpieza, Desmonte y Destronque			28.947,00	5.918,00	34.865,00		188.676.546	38.573.524	227.250.070,00
Relleno con suelo mejorado			8.285,00	4.000,00	12.285,00		82.850.000	40.000.000	122.850.000,00
Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas			3.345,00	500,00	3.845,00		15.052.500	2.250.000	17.302.500,00
Construccion de Pavimento Petreo			37.868,00	5.918,00	43.786,00		1.822.132.424	284.762.324	2.106.894.748,00
Limpieza Final de Obras			37.868,00	5.918,00	43.786,00		41.048.912	6.415.112	47.464.024,00

A. TOTAL CERTIFICADO Nº 5 / 2022	2.209.629.690	381.357.318	2.590.987.008
B. DEVOLUCION DE ANTICIPO -20%	441.925.938	76.271.464	518.197.402
C. RETENCION CAUCIONAL- 5%	110.481.485	19.067.866	129.549.350
D. TOTAL FACTURA	*1.657.222.268*	***286.017.989***	*1.943.240.256*

5 383.700.000

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Secretaria de Obras Publicas
Gobernacion Dpto. Central

ACTA DE MEDICION 05/2022

En la ciudad de Aregua, a los 30 (Treinta)dias del mes de Setiembre del año 2022, en presencia del Representante de la Fiscalizacion por la Contratante, y del Representante de la Empresa APONTE LATORRE S.A Ing Carlos Latorre, según el **Contrato Nº 14/2021, para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO** con ID 324 084, se procede a la medicion de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detelle:

Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada
17	**Ytororo - Nueva Italia**	**Nueva Italia**	**Unidad Medida Global**				
17.1	Demarcacion y Replanteo		Metros cuadrados	1.040,00	1064	133,00	1.202,00
17.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		Metros cuadrados	1.020,00	1064	133,00	1.202,00
17.3	Relleno con suelo mejorado		Metros cuadrados	450,00	450		450,00
17.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas		Metros Lineales	120,00	120		120,00
17.5	Construccion de Pavimento Petreo		Metros cuadrados	1.040,00	1064	133,00	1.202,00
17.6	Limpieza Final de Obras		Metros cuadrados	1.040,00	1064	133,00	1.202,00
18	**Ytororo II- Nueva Italia**	**Nueva Italia**	**Unidad Medida Global**				
18.1	Demarcacion y Replanteo		Metros cuadrados	500,00	505	80,00	585,00
18.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		Metros cuadrados	500,00	505	80,00	585,00
18.3	Relleno con suelo mejorado		Metros cuadrados	250,00	200		200,00
18.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas		Metros Lineales	50,00	50		50,00
18.5	Construccion de Pavimento Petreo		Metros cuadrados	500,00	505	80,00	585,00
18.6	Limpieza Final de Obras		Metros cuadrados	500,00	505	80,00	585,00
14	**Vecinos Unidos Itaugua**		**Unidad Medida Global**				
34.1	Demarcacion y Replanteo		Metros cuadrados	6.706,00		4.501,00	4.501,00
34.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		Metros cuadrados	6.706,00		4.501,00	4.501,00
34.3	Relleno con suelo mejorado		Metros cuadrados	4.500,00		3.000,00	3.000,00
34.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas		Metros Lineales	250,00		200,00	200,00
34.5	Construccion de Pavimento Petreo		Metros cuadrados	6.706,00		4.501,00	4.501,00
34.6	Limpieza Final de Obras		Metros cuadrados	6.706,00		4.501,00	4.501,00
19	**Fortin Toledo- Nueva Italia**	**Nueva Italia**	**Unidad Medida Global**				
19.1	Demarcacion y Replanteo		Metros cuadrados	1.862,00		1204,00	1.204,00
19.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		Metros cuadrados	1.800,00		1204,00	1.204,00
19.3	Relleno con suelo mejorado		Metros cuadrados	1.200,00		1000,00	1.000,00
19.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas		Metros Lineales	400,00		300,00	300,00
19.5	Construccion de Pavimento Petreo		Metros cuadrados	1.862,00		1204,00	1.204,00
19.6	Limpieza Final de Obras		Metros cuadrados	1.862,00		1204,00	1.204,00
	TOTALES:					**5.918,00**	**7.492,00**

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Fiscalización de Obras

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILLA DE MEDICION

Obra: PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEPARTAMENTO CENTRAL

N°	Distrito	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Calle	Desde	Hasta	UBICACIÓN Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	MEDIDAS L	A	Medida	Construccion de pavimento tipo empedrado con colocacion de cordon OBSERVACION	CERTIFICADO N°
1	Luque	**Tte Gumersindo Fernandez**	Sub Oficial Aydte	Jardin de Paris III	Mora Cue -Tajy P	S 25° 13,906	S 25° 13,919	240,0	8,00	1.920,00	Mora Cue - Luque	
		4 boca calles				W 57° 28,609	W 57° 28,743	42,0	4,00	168,00		
2	Luque	**Jardin de Paris III**	Gumercindo Fern	Sin Nombre	Mora Cue - Tajy P	S 25° 13,919		295,0	8,00	2.360,00	Mora Cue - Luque	
		2 boca calles				W 57° 28,743		42,0	2,00	84,00		
3	Luque	**Peru**	Puerto Rico	Victor Arenas	Laurelty Luque	S - 25 ,295599	S -25,294279	140,0	8,00	1.120,00	Laurelty Luque	
						W * 57,500711	W *57,500346					
4	Luque	**Jardin de Paris**	Sin Nombre	Sin Nombre	Cañada Garay Lu	S -25,251197	S -25,249851	150,0	8,00	1.200,00	Cañada Garay Luque	
						W -57,472579	W -57,472399					
		2 boca calles						40,0	2,0	80,00		
										6.932,00		1
5		**Taruma**	Ruta Aregua Capiata		Cerro Koi			383	8	3064	Costa Fleitas	
		5 boca calles						5	40	200		
		acceso						2	4	8		
6		**Fraccion Irene Valle Pucu Aregua**			San Miguel	S 25.291111	S 25.322637	380	8	3.040	Costa Fleitas	
		2 boca calles				W 57.431491	W 57.434998	2	40	80		
7		**Sin Nombre Territorio Social RENACER III**			Costa Fleitas	S 25° 320959	S 25.294279	585	8	4.680	Costa Fleitas	
		10 boca calles				W 57.414614	W 57.410232	10	40	400		
8		**Sin Nombre Territorio Social LOS LAURELES Costa Fleitas Aregua**				S 25° 320959	S 25.294279	600	5	3.000	Costa Fleitas	
		2 boca calles				W 57.414614	W 57.410232	2	25	50		
		Paseo Central						2	32	64		
9		**Jeremias Penayo**	Puente		Costa Fleitas	S 25° 320959	S 25.294279	264	7	1.848	Costa Fleitas	
		3 boca calles				W 57.414614	W 57.410232	3	35	105		
		acceso puente						1	7	7		2
										16.546,00		

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

10	Aregua	Hipolito Arguello	S/N	S/N	San Jose	-25° 333608	S 25.333535	455	7	3185	Costa Fleitas			CERTIFICADO N° 3
		5 boca calles				W 57.409504	W 57.412005	5	30	150				
11	M.R. Alonso	Rca Dominicana	La Paz	Venezuela	Corumba Cue	S 25.198856	S 25.197379	165	8	1.320	Mariano R Alonso			
		2 boca calles				W 57.528643	W 57.529163	2	40	80				
12	M.R. Alonso	La Paz	Rca Dominica	Panama	Corumba Cue	S 25° 196856	S 25.195674	90	8	720	Mariano R Alonso			
		2 boca calles				W 57.528643	W 57.529758	2	40	80				
	M.R. Alonso	La Paz	Rca Dominica	Panama	Corumba Cue	S 25° 196856	S 25.195674	37,5	7	263	Mariano R Alonso			
		1 boca calles				W 57.528643	W 57.529758	2	40	80				
13	Luque	Silvio Tomas				S 25° 320959	S 25.294279	330	4,5	1.485	Luque			
		1 boca calles				W 57.414614	W 57.410232	1	25	25				
										7.388				

27	Luque	**Sin Nombre**	Sin Nombre 1	Sin Nombre 2	Mora Kue	25°17,813S	25°17,802S	148,0	7,00	1.036,00	Mora Cue - Luque		CERTIFICADO N° 4
		1 boca calles				57°30,566O	57°30,567O	7,0	3,00	21,00			
28	Luque	**Sin Nombre 2**	Sin Nombre	Sin Nombre 3	Mora Kue	25°17,813S	25°17,802S	64,0	7,00	448,00	Mora Cue - Luque		
						57°30,567O	57°30,619O						
16	Nva. Italia	**Bernardino Caballero**	Domingo Mon	Humaita	San Francisco	25°36'48.39"S	25°36'56.43"S	246,0	8,00	1.968,00	San Francisco - Nueva Italia		
		4 boca calles				57°28'17.22"O	57°28'18.80"O	8,5	4,47	152,05			
17	Nva. Italia	**Ytororo I**	Juan E O lean	Sin Nombre	San Pedro	25°36'33.25"S	25°36'34.86"S	133,0	8,00	1.064,00	San Pedro - Nueva Italia		
						57°27'41.12"O	57°27'33.77"O						
18	Nva. Italia	**Ytororo II**	Sin Nombre	S/N		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	80,0	5,00	400,00	San Pedro - Nueva Italia		
		3 boca calles				57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	7,0	5,00	105,00			
34	Itaugua	**Sin Nombre**	Santiviago V	Sin Nombre	Ybyraty Itaugu	S 25` 23,413	S 25` 23,480	233,0	7,50	1.747,50	Ybyraty Itaugua		
		2 boca calles				W 57` 26,208	W 57` 20,095	7,5	4,00	60,00			
										7.002			

14	Itaugua	**Vecinos Unidos I**	Ramal Km 25	Vecinos Unido	Asent Vecinos	25°24'52.73"S	25°24'57.95"S	623,0	7,00	4.361,00	Canada Itaugua		CERTIFICADO N° 5
		12 boca calles				57°23'47.19"O	57°23'15.27"O	7,0	4,00	140,00			
19	Nva Italia	Fortin Toledo	Felix Cantero	Domingo Mon	San Blas	25°36'49.21"S	25°36'53.18"S	168,0	7,00	1.176,00	Nva Italia		
		3 boca calles				57°27'49.04"O	57°27'49.87"O	7,0	4,00	28,00			
17	Nva. Italia	**Ytororo I**	Juan E O lean	Sin Nombre	San Pedro	25°36'33.25"S	25°36'34.86"S	133,0	1,00	133,00	San Pedro - Nueva Italia	Ajuste ancho real	
						57°27'41.12"O	57°27'33.77"O						
18	Nva. Italia	**Ytororo II**	Sin Nombre	S/N		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	80,0	1,00	80,00	San Pedro - Nueva Italia	Ajuste Ancho Real	
										5.918			

43.785

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS