# CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE LAS MERCEDES
LUGAR: COMPAÑIA 5° YATAITY BARRIO SANTA ANA
CONTRATO: Nº 50/2019

| Fecha: 20/06/2019 | |
|---|---|
| | |
| PERIODO CERTIFICADO | |
| del: 30/05/2.019 | al: 20/06/2.019 |
| Avance de obra: 100 % | |

## CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAS MERCEDES, TRAMO 2956 COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO SANTA ANA

| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANT. | PRECIO | | PORCENTAJE EJECUTADO | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | UNIT. | TOTAL | | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | MARCACIÓN Y REPLANTEO | M2 | EVENTO | 2,848.00 | 1,050 | 2,990,400 | 0 | 2,848.00 | 2,848.00 | 0 | 2,990,400 | 2,990,400 | 100% |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 3,20 m (sin excepción) | UN | EVENTO | 1 | 970,000 | 970,000 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 970,000 | 970,000 | 100% |
| | | **EMPEDRADO** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 | ML | EVENTO | 712.00 | 26,500 | 18,868,000 | 0 | 712.00 | 712.00 | 0 | 18,868,000 | 18,868,000 | 100% |
| 4 | 72131701-002 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | M2 | EVENTO | 2848.00 | 42,670 | 121,524,160 | 0 | 2,848.00 | 2,848.00 | 0 | 121,524,160 | 121,524,160 | 100% |
| 5 | 72131701-002 | COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | M2 | EVENTO | 2,848.00 | 2,490 | 7,091,520 | 0 | 2,848.00 | 2,848.00 | 0 | 7,091,520 | 7,091,520 | 100% |
| 6 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL) | M2 | EVENTO | 178.00 | 7,550 | 1,343,900 | 0 | 178.00 | 178.00 | 0 | 1,343,900 | 1,343,900 | 100% |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | GL | EVENTO | 1 | 1,212,020 | 1,212,020 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1,212,020 | 1,212,020 | 100% |
| | | **SUB-TOTAL 1** | | | | | **154,000,000** | | | | | | **154,000,000** | |

ARQ. MANOLO A. DUARTE
Director Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

| | CONTRATO |
|---|---|
| Total PresenteCertificado | **154,000,000** |
| 5% Retención | **7,700,000** |
| Neto a cobrar | **146,300,000** |