CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE VIRGEN DEL CARMEN, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 7° YBYRARO, BARRIO NUEVA ESPERANZA

CONTRATO: Nº 168/2019

Fecha: 07/12/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 26/11/2.019	al: 07/12/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE VIRGEN DEL CARMEN, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 7° YBYRARO, BARRIO NUEVA ESPERANZA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.112,00	1.050	1.167.600	0	1.112,00	1.112,00	0	1.167.600	1.167.600	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	970.000	970.000	0	1,00	1,00	0	970.000	970.000	100%
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	334,00	26.990	9.014.660	0	334,00	334,00	0	9.014.660	9.014.660	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1112,00	42.900	47.704.800	0	1.112,00	1.112,00	0	47.704.800	47.704.800	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.112,00	2.490	2.768.880	0	1.112,00	1.112,00	0	2.768.880	2.768.880	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	83,50	7.490	625.415	0	83,50	83,50	0	625.415	625.415	100%
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.448.645	1.448.645	0	1,00	1,00	0	1.448.645	1.448.645	100%
		TOTAL					63.700.000						63.700.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	63.700.000
5% Retención	3.185.000
Neto a cobrar	60.515.000

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Cornel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

Arq. Manolo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios