MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N. N.° 05/2024 CONTRATO N.° 51/2024 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID N.° 448.671

OBRA LOTE 6: CALLE 10 ACARAY REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO NACIONAL NUEVO HORIZONTE

FECHA: 21/02/2025

MB CONSTRUCTORA

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM N°	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provision y colocacion de cartel de obra 1,00x1.00 Con estructura metalica e impresión digital. Segun EE.TT.	UN	1,00	893.000	893.000	0,00	0	1,00
2	TRAMO 1 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	HS	1,00	328.597	328.597	1,00	328.597	0,00
3	TRAMO 1 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	M2	48,60	8.315	404.109	48,60	404.109	0,00
4	TRAMO 1 - Demolicion de pavimento tipo asfaltico . Según EE.TT	M2	8,88	94.000	834.720	8,88	834.720	0,00
5	TRAMO 1 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	M3	1,00	3.194.333	3.194.333	1,00	3.194.333	0,00
6	TRAMO 1 - Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/cm2 Según EE.TT	M3	1,94	3.250.000	6.305.000	1,94	6.305.000	0,00
7	TRAMO 1 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	M2	24,30	175.356	4.261.151	16,70	2.928.445	7,60
8	TRAMO 1 - Pavimento tipo asfaltico para rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	TN	1,78	671.561	1.195.379	1,78	1.195.379	0,00
9	TRAMO 1 - Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	UN	2,00	480.000	960.000	2,00	960.000	0,00
10	TRAMO 1 - Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	M2	19,40	243.675	4.727.295	12,51	3.048.374	6,89
11	TRAMO 1 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	UN	2,00	1.741.375	3.482.750	1,00	1.741.375	1,00
12	TRAMO 1 - Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	M2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
13	TRAMO 1 - Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
14	TRAMO 2 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	HS	1,00	328.598	328.598	1,00	328.598	0,00
15	TRAMO 2 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	M2	50,10	8.315	416.582	50,10	416.582	0,00
16	TRAMO 2 - Demolicion de pavimento tipo asfaltico . Según EE.TT	M2	8,88	94.000	834.720	8,88	834.720	0,00
17	TRAMO 2 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	M3	1,00	3.194.333	3.194.333	1,00	3.194.333	0,00
18	TRAMO 2 -Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/cm2 Según EE.TT	M3	2,00	3.250.000	6.500.000	2,00	6.500.000	0,00
19	TRAMO 2 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	M2	25,00	175.356	4.383.900	17,05	2.989.820	7,95
20	TRAMO 2 - Pavimento tipo asfaltico para rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	TN	6,92	671.561	4.647.202	0,00	0	6,92
21	TRAMO 2 - Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	UN	2,00	480.000	960.000	0,00	0	2,00
22	TRAMO 2 - Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	M2	19,40	243.675	4.727.295	0,00	0	19,40
23	TRAMO 2 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	UN	2,00	1.741.375	3.482.750	2,00	3.482.750	0,00
24	TRAMO 2 - Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	M2	3,00	217.667	653.001	3,00	653.001	0,00
25	TRAMO 2 - Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO				58.494.881		39.340.136	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	39.340.136	68%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	7.868.027	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.967.007	
MONTO NETO A PERCIBIR	29.505.102	

SON GUARANIES: VEINTE Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO DOS

LUCIO BAEZ
FISCAL DE OBRA

MB CONSTRUCTORA
EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACIÓN

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana