MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 05/2024 CONTRATO N.º 51/2024 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID N.º 448.671

OBRA LOTE 11: AVENIDA AMADO BENITEZ GAMARRA REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO NACIONAL Tte.MANUEL CABELLO-Bº SAN LUCAS

FECHA: 21/02/2025

MB CONSTRUCTORA

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provision y colocacion de cartel de obra 1.00x1.00 Con estructura metalica e impresión digital. Segun EE.TT.	UN	1,00	893.000	893.000	0,00	0	1,00
2	Tramo 1 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	HS	1,00	328.597	328.597	1,00	328.597	0,00
3	Tramo 1 - Demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	HS	4,00	348.433	1.393.732	0,00	0	4,00
4	Tramo 1 - Reposicion de pavimento Asfaltico por demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	TN	1,00	671.561	671.561	0,00	0	1,00
5	Tramo 1 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	M2	42,60	8.315	354.219	42,60	354.219	0,00
6	Tramo 1 - Demolicion de pavimento tipo asfaltico. Según EE.TT	M2	8,08	94.000	759.520	8,08	759.520	0,00
7	Tramo 1 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	M3	0,91	3.194.333	2.906.843	0,91	2.906.843	0,00
8	Tramo 1 - Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 . Según EE.TT	M3	1,70	3.250.000	5.525.000	1,70	5.525.000	0,00
9	Tramo 1 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	M2	21,30	175.356	3.735.083	13,75	2.411.145	7,55
10	Tramo 1 - Pavimento tipo asfaltico para Rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	TN	1,56	671.561	1.047.635	0,00	0	1,56
11	Tramo 1 - Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	UN	2,00	480.000	960.000	0,00	0	2,00
12	Tramo 1 - Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	M2	7,28	243.675	1.773.954	0,00	0	7,28
13	Tramo 1 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	UN	2,00	1.741.375	3.482.750	0,00	0	2,00
14	Tramo 1 - Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	M2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
15	Tramo 1 - Servicio de limpieza general de la construcción	GL	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
16	Tramo 2 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	HS	1,00	328.597	328.597	0,00	0	1,00
17	Tramo 2 - Demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	HS	4,00	348.433	1.393.732	0,00	0	4,00
18	Tramo 2 - Reposicion de pavimento Asfaltico por demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	TN	1,00	671.561	671.561	0,00	0	1,00
19	Tramo 2 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	M2	42,90	8.315	356.714	0,00	0	42,90
20	Tramo 2 - Demolicion de pavimento tipo asfaltico. Según EE.TT	M2	8,12	94.000	763.280	0,00	0	8,12
21	Tramo 2 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	M3	0,91	3.194.333	2.906.843	0,00	0	0,91
22	Tramo 2 - Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 . Según EE.TT	M3	1,71	3.250.000	5.557.500	0,00	0	1,71
23	Tramo 2 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	M2	21,45	175.356	3.761.386	0,00	0	21,45
24	Tramo 2 - Pavimento tipo asfaltico para Rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	TN	1,57	671.561	1.054.351	0,00	0	1,57
25	Tramo 2 - Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	UN	2,00	480.000	960.000	0,00	0	2,00
26	Tramo 2 - Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	M2	17,50	243.675	4.264.313	0,00	0	17,50
27	Tramo 2 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	UN	2,00	1.741.375	3.482.750	0,00	0	2,00
28	Tramo 2 - Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	M2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
29	Tramo 2 - Servicio de limpieza general de la construcción	GL	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				51.766.088		12.285.324	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	12.285.324	24%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	2.457.065	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	614.266	
MONTO NETO A PERCIBIR	9.213.993	

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS TRECE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

LUCIO BAEZ
FISCAL DE OBRA

MB CONSTRUCTORA
EMPRESA CONTRATISTA

ING. RICARDO FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA