MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Certificado Nº 02

CONTRATISTA: ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES

MONTO DEL CONTRATO : 193.836.414GS.

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: MARZO-ABRIL **FECHA** 17-abr-23

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	193.836.414	100,00%	86.617.737	107.218.677	193.836.414
TOTAL CON IVA		193.836.414	100,00%	86.617.737	107.218.677	193.836.414
VALOR CERTIFICADOS				86.617.737	*107.218.677*	*193.836.414*
FONDO DE REPARO						*5.360.934*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 02						101.857.743

Son Guaraníes: ochenta y dos millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta-----

Porcentaje de ejecución Actual	55,31%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	101.857.743

Arq. Jorge Vergara

Fiscalización de obras

Jorge Vergara. A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES

SR. LUIS ESTIGARRIBIA AYALA

Estigarribia Construcciones

Ruc: 2.213.643-6

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

ACTA DE MEDICION

02

En la localidad de Loma Grande, a los 17 dias del mes de abril del año 2023, se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras y la Empresa Contratista El Sr. Luis Estigarribia representante de la Empresa ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES a efectos de realizar las mediciones del Certificado Nº 02, correspondiente al mes de mar./23 de las Obras objeto del Contrato firmado entre la Municipalidad de Loma Grande y el Contratista.—

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	Empedrado e/ Barrio Ma Auxiliadora y Barrio San Antonio						
1.1	Cartel metálico con soporte	un	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.2	Replanteo y marcación	m2	2.531,40	1.150,00	1.381,40	2.531,40	100,00%
1.3	Perfilado caja de empedrado	m3	795,42	795,42	0,00	795,42	100,00%
1.4	Cordon de hormigon	ml	479,90	210,90	269,00	479,90	100,00%
1.5	Cordon cuneta	ml	359,90	75,00	284,90	359,90	100,00%
1.6	Colchón de arena	m2	2.531,40	1.150,00	1.381,40	2.531,40	100,00%
1.7	Empedrado	m2	2.531,40	1.150,00	1.381,40	2.531,40	100,00%
1.8	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta	m2	2.531,40	1.150,00	1.381,40	2.531,40	100,00%
1.9	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.531,40	0,00	2.531,40	2.531,40	100,00%

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge Vergara C.I.
ARQUITECTO
Reg. MCPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA AYALA
CONTRATISTA
Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6

Scanned with CamScanner

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA

CONTRATISTA : ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO Nº 2

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDAD ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE CERTIFICADO ANTERIOR	PORCENTAJE PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO
1	Empedrado e/ Barrio Ma. Auxiliadora y Barrio San Antonio													
1.1	Cartel metálico con soporte	un	1,00	1.400.000	1.400.000	1.00	0,00	1,00	1.400.000	0	1.400.000	100,00%	0,00%	100,00%
1.2	Replanteo y marcación	m2	2.531,40	965	2.442.801	1.150,00	1.381,40	2.531,40	1.109.750	1.333.051	2.442.801	45,43%	54,57%	100,00%
1.3	Perfilado caja de empedrado	m3	795,42	10.850	8.630.307	795,42	0,00	795,42	8.630.307	0	8.630.307	100,00%	0,00%	100,00%
1.4	Cordon de hormigon	ml	479,90	25.200	12.093.480	210,90	269,00	479,90	5.314.680	6.778.800	12.093.480	43,95%	56,05%	100,00%
1.5	Cordon cuneta	ml	359,90	63.500	22.853.650	75,00	284,90	359,90	4.762.500	18.091.150	22.853.650	20,84%	79,16%	100,00%
1.6	Colchón de arena	m2	2.531,40	11.300	28.604.820	1.150,00	1.381,40	2.531,40	12.995.000	15.609.820	28.604.820	45,43%	54,57%	100,00%
1.7	Empedrado	m2	2.531,40	40.650	102.901.410	1.150,00	1.381,40	2.531,40	46.747.500	56.153.910	102.901.410	45,43%	54,57%	100,00%
1.8	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	2.531,40	4.920	12.454.488	1.150,00	1.381,40	2.531,40	5.658.000	6.796.488	12.454.488	45,43%	54,57%	100,00%
1.9	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.531,40	970	2.455.458	0,00	2.531,40	2.531,40	0	2.455.458	2.455.458	0,00%	100,00%	100,00%
			TOTAL		**193.836.414**		**0,00**		**86.617.737**	**107.218.677**	**193.836.414**	-		

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA AYALA
Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6

Scanned with CamScanner