SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 02

Periodo de Acta de Medición desde 23/12/2023 hasta 22/01/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.	**% Avance Físico Financiero del Mes:**	11,62%
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.	**% Avance Físico Financiero Acumulado:**	74,03%
Localidad: Asunción		
Departamento: Central		
Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA		
Fecha: 22/01/2024		

RESUMEN

MONTO DEL CONTRATO:	**1.199.500.000**

	Montos en Gs.		
	Acumulado Anterior	**Presente Certificado**	**Acumulado Actual**
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	**748.604.420**	**139.342.540**	**887.946.960**
DESCUENTO ANTICIPO	**74.860.442**	**0**	**74.860.442**
FONDO REPARO (-5%)	**37.430.221**	**6.967.127**	**44.397.348**
Total en Gs.	**636.313.757**	**132.375.413**	**768.689.170**

MONTO A FACTURAR:	**139.342.540**

Son Guaraníes: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA .-

Contratista:_____

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Fiscal de Obras:_____

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 02

Periodo de Acta de Medición desde 23/12/2023 hasta 22/01/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/01/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.1	72131601-002	REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS - DOCUMENTAL Y FOTOGRÁFICO FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA 10 de la Resolución 549/2021)NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form.)	Mes	3	17.971.920	53.915.760	1,00	1,00	2,00	17.971.920	17.971.920	35.943.840	66,67%
1.2	72131601-002	REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS - FINAL DE OBRA FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CU LTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/20211	Unidad Medida Global	1	18.000.000	18.000.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.3	72131601-002	PROSPECCIONES ESTRATIGRÁFICAS (PINTURAS MURALES) INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA (conforme a Form.10 de la Resolución 549/20211 NACIONAL DE CULTURA	Unidad	6	1.500.000	9.000.000	6,00		6,00	9.000.000	0	9.000.000	100,00%
1.4	72131601-002	Cateos en muros originales (a definir por la fiscalización) FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA	Unidad	5	2.500.000	12.500.000	5,00		5,00	12.500.000	0	12.500.000	100,00%
1.5	72131601-002	Vallado y protección de Obras. H.:2,00 mts.	Metros cuadrados	75	180.000	13.500.000	75,00		75,00	13.500.000	0	13.500.000	100,00%
1.6	72131601-002	Obrador, taller y almacen de restauración	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000	1,00		1,00	20.000.000	0	20.000.000	100,00%
1.7	72131601-002	Provision y colocacion de Cartel de Obras según exigencias de la fiscalización.Medidas 2,50 x 3,23 mts. Iluminación con dos reflectores.	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	1,00		1,00	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
1.8	72131601-002	Provision y colocacion de Carteles de Seguridad.	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	1,00		1,00	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
1.9	72131601-002	Montaje y Desmontaje de andamios	Unidad Medida Global	1	11.000.000	11.000.000	0,50		0,50	5.500.000	0	5.500.000	50,00%
1.10	72131601-002	Alquiler de Andamios y Puntales	Mes	3	14.100.000	42.300.000	1,00	1,00	2,00	14.100.000	14.100.000	28.200.000	66,67%
1.11	72131601-013	Limpieza general de obra	Mes	3	2.000.000	6.000.000	1,00	1,00	2,00	2.000.000	2.000.000	4.000.000	66,67%
1.12	72102802-001	Resistografias de los elementos constitutivos de la estructura del techo INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)	Unidad	20	300.000	6.000.000	15,00	5,00	20,00	4.500.000	1.500.000	6.000.000	100,00%
1.13	72102802-001	Conservacion Preventiva: Fumigacion de cielorraso técnico (espacio entre cielorrasos y techos) contra xilofagos	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000	0,70	0,30	1,00	8.400.000	3.600.000	12.000.000	100,00%
1.14	72102802-001	"Eliminación de vegetación (macroflora). Incluye inyeccion con biocida, fumigación exterior y eliminacion de raices en el sector afectado."	Unidad	5	150.000	750.000	5,00		5,00	750.000	0	750.000	100,00%
1.15	72102305-002	Desmonte, mantenimiento y recolocación de aires acondicionados a reubicar. Incluye la alimentación, la totalidad de los accesorios y elementos que lo componen, canalizaciones necesarias, verificación y prueba de equipos, hasta su funcionamiento.	Unidad	18	750.000	13.500.000	6,00		6,00	4.500.000	0	4.500.000	33,33%
1.16	72102802-001	"Desmontaje y adecuación de cables, conductos y otros elementos de instalaciones ubicados en cornisas y otros elementos de la fachada del inmueble."	Metro lineal	65	450.000	29.250.000	50,00		50,00	22.500.000	0	22.500.000	76,92%
1.17	72102802-001	Restauración de muros y revoques en sectores afectados por el traslado de equipos y otros elementos existentes en fachadas.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.18	72131601-013	Limpieza Final de Obra,incluye retiro de todos los equipos, maquinarias y materiales del sitio.	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.19	72101601-001	Liberacion de manto de cubierta (tejas) con recuperación, incluyendo su posterior clasificación y limpieza para reintegración.	Metros cuadrados	557	60.000	33.420.000	540,00	10,00	550,00	32.400.000	600.000	33.000.000	98,74%
1.20	72101601-001	Liberacion de aislacion existente en techo sin recuperación.	Metros cuadrados	557	48.000	26.736.000	540,00	10,00	550,00	25.920.000	480.000	26.400.000	98,74%
1.21	72101601-001	Liberación de manto de cubierta: tejuelitas y/o tejuelones en mal estado a ser sustituidos (se calcula hasta un 10% del total de la medición del manto de cubierta a ser certificado según ejecucion).	Metros cuadrados	55,7	60.000	3.342.000	54,00	1,70	55,70	3.240.000	102.000	3.342.000	100,00%
1.22	72101601-001	Reintegración de manto de cubierta (hasta un 10% de la superficie total de cubierta) de tejuelones y/o tejuelitas a ser sustituidas.	Metros cuadrados	55,7	65.000	3.620.500	54,00	1,70	55,70	3.510.000	110.500	3.620.500	100,00%
1.23	72101601-001	Reintegración de aislacion membrana asfaltica de 4 mm homologada	Metros cuadrados	557	269.500	150.111.500	540,00	5,00	545,00	145.530.000	1.347.500	146.877.500	97,85%

CARAGUATAY S.A.
RUBEN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 02

Periodo de Acta de Medición desde 23/12/2023 hasta 22/01/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/01/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.24	72101601-001	Reintegración de tejas (recuperación de tejas existentes + 30% de superficie aproximada de sustitución de tejas). Incluye clasificacion de tejas existentes, limpieza y sanitación.	Metros cuadrados	557	160.000	89.120.000	540,00	5,00	545,00	86.400.000	800.000	87.200.000	97,85%
1.25	72101603-001	Liberación de canaletas existentes en aleros, embutidas, limahoyas y bajantes pluviales sin recuperación	Unidad Medida Global	1	3.350.000	3.350.000	0,80	0,20	1,00	2.680.000	670.000	3.350.000	100,00%
1.26	72101603-001	"Provision y colocacion de canaletas en aleros desarrollo 60 cm de chapa galvanizada Nº24 con protección de pintura base poliuretano"	Metro lineal	129,23	335.000	43.292.050	105,00	3,60	108,60	35.175.000	1.206.000	36.381.000	84,04%
1.27	72101603-001	Provision y colocacion de canaletas embutidas Nº20 desarrollo 1.00 metro (diseño a definir con la Fiscalización posterior a prospecciones) con proteccion de pintura base poliuretano. Incluye albañileria	Metro lineal	57,16	689.000	39.383.240	49,00	6,60	55,60	33.761.000	4.547.400	38.308.400	97,27%
1.28	72101603-001	Provision y colocacion de canaletas en limahoyas Nº20 con un desarrollo de 1.00 metro, con proteccion de pintura de base poliuretano	Metro lineal	10,18	689.000	7.014.020	7,00	3,18	10,18	4.823.000	2.191.020	7.014.020	100,00%
1.29	72101603-001	"Provision y colocacion de bajantes pluviales de 150 mm (pvc) externas incluyendo todos sus accesorios-. Desarrollo conforme a indicaciones de fiscalización"	Metro lineal	129,30	267.500	34.587.750	27,00	38,00	65,00	7.222.500	10.165.000	17.387.500	50,27%
1.30	72102802-001	Análisis laboratorial de la materialidad y dosificación de revoques y mezcla de asiento de los muros	Unidad	6	750.000	4.500.000	0,00	6,00	6,00	0	4.500.000	4.500.000	100,00%
1.31	72102802-001	"Análisis laboratorial de la materialidad y dosificación de elementos ornamentales y decorativos"	Unidad	4	750.000	3.000.000	0,00	4,00	4,00	0	3.000.000	3.000.000	100,00%
1.32	72102802-001	"Prospecciones pictóricas en los muros y elementos decorativos y ornamentales INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)"	Unidad	6	1.400.000	8.400.000	4,00	2,00	6,00	5.600.000	2.800.000	8.400.000	100,00%
1.33	72102802-001	Liberación de totem mas mastiles	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	1,00		1,00	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
1.34	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la reparación de revoques y preparado de la superficie para la pintura de terminación. Ver Esp. Tec.	Metros cuadrados	1.201,99	45.000	54.089.550	980,00	200,00	1.180,00	44.100.000	9.000.000	53.100.000	98,17%
1.35	72131601-008	Liberación de revoques en mal estado (Muros en Fachada).	Metros cuadrados	165,3	260.000	42.978.000	105,00	50,00	155,00	27.300.000	13.000.000	40.300.000	93,77%
1.36	72131601-008	Reintegración de Revoques (Muros en Fachada).	Metros cuadrados	165,3	180.000	29.754.000	120,00	35,00	155,00	21.600.000	6.300.000	27.900.000	93,77%
1.37	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27	240.000	17.584.800	65,00	6,00	71,00	15.600.000	1.440.000	17.040.000	96,90%
1.38	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27	140.000	10.257.800	70,00	1,00	71,00	9.800.000	140.000	9.940.000	96,90%
1.39	72131601-012	Pintura color a definir en obra por la fiscalización del tipo hidrorrepelente (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27	72.000	5.275.440	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.40	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	47,01	240.000	11.282.400	45,00		45,00	10.800.000	0	10.800.000	95,72%
1.41	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	47,01	140.000	6.581.400	45,00		45,00	6.300.000	0	6.300.000	95,72%
1.42	72131601-012	"Pintura color a definir en obra por la fiscalización del tipo hidrorrepelente (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)"	Metro lineal	47,01	72.000	3.384.720	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.43	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta)."	Metros cuadrados	27,72	240.000	6.652.800	25,00		25,00	6.000.000	0	6.000.000	90,19%
1.44	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta) y/o sustitución de piezas"	Metros cuadrados	27,72	140.000	3.880.800	13,00	10,00	23,00	1.820.000	1.400.000	3.220.000	82,97%
1.45	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta)."	Metros cuadrados	27,72	72.000	1.995.840	0,00		0,00	0	0	0	0,00%

CARAGUATAY S.A.
RUBEN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

GILDA URBIETA, Msc
Técnico Profesional Especializado
Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3321

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 02

Periodo de Acta de Medición desde 23/12/2023 hasta 22/01/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/01/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.46	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1)."	Metros cuadrados	26,4	240.000	6.336.000	22,00		22,00	5.280.000	0	5.280.000	83,33%
1.47	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1).	Metros cuadrados	26,4	140.000	3.696.000	22,00	4,40	26,40	3.080.000	616.000	3.696.000	100,00%
1.48	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1)."	Metros cuadrados	26,4	72.000	1.900.800	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.49	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Pilares y Capiteles Galeria)."	Unidad	8	240.000	1.920.000	8,00		8,00	1.920.000	0	1.920.000	100,00%
1.50	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Pilares y Capiteles Galeria)."	Unidad	8	140.000	1.120.000	3,00	3,00	6,00	420.000	420.000	840.000	75,00%
1.51	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Pilares y Capiteles Galeria)."	Unidad	8	72.000	576.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.52	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5	240.000	1.200.000	5,00		5,00	1.200.000	0	1.200.000	100,00%
1.53	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5	140.000	700.000	3,00		3,00	420.000	0	420.000	60,00%
1.54	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5	72.000	360.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.55	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Serliana)."	Unidad	4	240.000	960.000	2,00	2,00	4,00	480.000	480.000	960.000	100,00%
1.56	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Serliana).	Unidad	4	140.000	560.000	2,00	2,00	4,00	280.000	280.000	560.000	100,00%
1.57	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Serliana)."	Unidad	4	72.000	288.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.58	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Molduras en aberturas Fachadas)."	Unidad	25	532.000	13.300.000	15,00	7,00	22,00	7.980.000	3.724.000	11.704.000	88,00%
1.59	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Molduras en aberturas Fachadas).	Unidad	25	280.000	7.000.000	13,00	5,00	18,00	3.640.000	1.400.000	5.040.000	72,00%
1.60	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Molduras en Aberturas Fachadas)."	Unidad	25	190.000	4.750.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.61	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal)."	Unidad	2	532.000	1.064.000	2,00		2,00	1.064.000	0	1.064.000	100,00%
1.62	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal)."	Unidad	2	280.000	560.000	1,50	0,50	2,00	420.000	140.000	560.000	100,00%
1.63	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal).	Unidad	2	190.000	380.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%

CARAGUATAY S.A.
RUBEN CARDOZO FARINA
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659
Contrato Nº 11-23
"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 02
Periodo de Acta de Medición desde 23/12/2023 hasta 22/01/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/01/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% Total Acumulado
1.64	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Copones Fachada Principal)."	Unidad	5	240.000	1.200.000	2,00		2,00	480.000	0	480.000	40,00%
1.65	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Copones Fachada Principal).	Unidad	5	140.000	700.000	3,00		3,00	420.000	0	420.000	60,00%
1.66	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Copones Fachada Principal)."	Unidad	5	72.000	360.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.67	72131601-013	"Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección final. Ver Esp. Téc. (Rejerías Planta Baja y Planta Alta; en balcones, terraza y aberturas)."	Unidad	24	650.000	15.600.000	20,00		20,00	13.000.000	0	13.000.000	83,33%
1.68	72131601-013	Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección final. Ver Esp. Téc. (Herreria Planta Baja y Planta Alta; en balcones, terraza y aberturas).	Unidad	10	650.000	6.500.000	5,00		5,00	3.250.000	0	3.250.000	50,00%
1.69	72102601-9998	"Restauración de pasamanos de madera (correspondiente a Balcones y Terraza)."	Metro lineal	17,6	250.000	4.400.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.70	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50x0.60)."	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000	0,00	1,00	1,00	0	240.000	240.000	100,00%
1.71	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración. (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50 x0.60).	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000	0,00	1,00	1,00	0	140.000	140.000	100,00%
1.72	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50x0.60).	Unidad Medida Global	1	72.000	72.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.73	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60)."	Metros cuadrados	6,64	240.000	1.593.600	2,50	4,14	6,64	600.000	993.600	1.593.600	100,00%
1.74	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60).	Metros cuadrados	6,64	140.000	929.600	2,80	3,84	6,64	392.000	537.600	929.600	100,00%
1.75	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60).	Metros cuadrados	6,64	72.000	478.080	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.76	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63)."	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000	1,00		1,00	240.000	0	240.000	100,00%
1.77	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0. 63).	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000	1,00		1,00	140.000	0	140.000	100,00%
1.78	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63)."	Unidad Medida Global	1	72.000	72.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.79	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)."	Metros cuadrados	220,55	45.000	9.924.750	215,00		215,00	9.675.000	0	9.675.000	97,48%
1.80	72131601-008	"Liberación de revoques en mal estado (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)."	Metros cuadrados	44,11	40.000	1.764.400	42,00		42,00	1.680.000	0	1.680.000	95,22%
1.81	72131601-008	Reintegración de Revoques (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)(incluye resanado de microfisuras).	Metros cuadrados	44,11	180.000	7.939.800	40,00		40,00	7.200.000	0	7.200.000	90,68%
1.82	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)."	Metros cuadrados	220,55	72.000	15.879.600	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.83	72131601-013	Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección. Ver Esp. Téc. (Rejerías muralla Calles Tte. Fariña y Parapití).	Metros cuadrados	139,26	40.000	5.570.400	120,00		120,00	4.800.000	0	4.800.000	86,17%
1.84	72102602-001	Conservación de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. (Fachadas)	Unidad	44	700.000	30.800.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.85	72102602-001	Conservación de cortinas metalicas en ventanas	Unidad	6	750.000	4.500.000	2,00		2,00	1.500.000	0	1.500.000	33,33%

CARAGUATAY S.A.
RUBEN CARDOZO FARINA
Representante Legal

ARQ. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 02

Periodo de Acta de Medición desde 23/12/2023 hasta 22/01/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/01/2024

							Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% Total Acumulado
1.86	72131601-013	Limpieza en húmedo con agua desionizada por medio del rociado continuo a fin de desprender las suciedades superficiales.(Piedras. Mármol Blanco. 100% de la Superficie)	Metros cuadrados	13,94	90.000	1.254.600	6,00		6,00	540.000	0	540.000	43,04%
1.87	72102802-001	"Reintegración en sectores con fisuras, roturas y/o ausencia de material. (Mármol Blanco)"	Metros cuadrados	5,57	180.000	1.002.600	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.88	72102802-002	Resanado de las juntas. Tratamiento localizado (Mármol Blanco)	Metros cuadrados	13,94	30.000	418.200	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.89	72102802-003	Impermeabilización de cornisa en su cara superior. Planta Baja y Planta Alta.	Metro lineal	120,28	80.000	9.622.400	65,00	40,00	105,00	5.200.000	3.200.000	8.400.000	87,30%
1.90	72102802-004	"Pintura al latex (color a definir por la fiscalización) sectores agregados - bloque 1950 y posteriores"	Metros cuadrados	610	50.000	30.500.000	0,00	200,00	200,00	0	10.000.000	10.000.000	32,79%
1.91	72102802-005	Pintura hidro transpirante, idem al original verificada según los estudios de recuperación pictórica, aplicación de protección con xiloxano.- (muros de fachadas).	Metros cuadrados	591,99	70.000	41.439.300	0,00	200,00	200,00	0	14.000.000	14.000.000	33,78%
1.92	72102802-001	Liberación de bases de equipos de A.A.	Unidad	4	700.000	2.800.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.93	72102802-001	Reintegración de faltantes en bovedillas	Unidad	2	100.000	200.000	0,00	2,00	2,00	0	200.000	200.000	100,00%
1.94	72102802-001	"Aislación de terraza transitable con membrana asfáltica 4mm según descripción (Ver EETT)"	Metros cuadrados	65,65	750.000	49.237.500	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.95	72102802-001	Provisión y colocación de platos de desagüe (Ver EETT)	Unidad	4	800.000	3.200.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
					Monto Total en Gs.	1.199.500.000		Monto certificado		748.604.420	139.342.540	887.946.960	74,03%

Contratista: _____

CARAGUATAY S.A.
RUBEN CARDOZO F.
Representante Legal

Fiscal de Obras: _____

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Resteuración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 352

CARAGUATAY S.A.
SERVICIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Tte. Cnel. Cirilo Gill esq.
Sargento Primero Manuel Benitez

Telef: (021) 613 386
Asunción - Paraguay
e-mail: constructoracaraguataysa@gmail.com

RUC: 80011849-9
TIMBRADO: 17284292
Fecha Inicio Vigencia: 12/06/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2025

FACTURA

001-001 Nº 0001587

FECHA DE EMISION: 05 de Agosto de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Sindicatura General de Quiebras | R.U.C.: 80099391-8

DIRECCION: Parapiti Nº 1027 esq. Tte. Fariña

NOTA DE REMISION Nº: | FECHA: | TELEF.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LPN SBE Nº 01/2023 "Trabajos de Conser				
	vacion de techos y Restauracion de				
	Fachadas. Sindicatura General de Quiebras				
	Plurianual. ID 434.659. Contrato Nº 11/2023				
	Certificado Nº 02 : 139.342.540				139.342.540
	Fondo de Reparo 5% : 6.967.127				
SUB TOTALES					139.342.540

TOTAL A PAGAR: Ciento treinta y nueve millones trescientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta ——— | 139.342.540

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) ——— (10%) 12.667.504 TOTAL IVA: 12.667.504

INDUSTRIA GRÁFICA "COLORES" de Andrés Alfredo Estigarribia Medina
RUC: 2356626-4 - Río Montelindo c/ Avda. Von Polesky- Tel: 021 941 136 - Villa Elisa - Paraguay
Céd. de Hab. Nº 2389 / 1 Tal. 50x3 del 0001576 al 0001625 / 06-2024

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 633608 NRO. CERTIFICADO: 445772

FECHA EMISION: 07-08-2024 VENCIMIENTO: 14-09-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80011849 Nro. Certificado: 445772

Razon Social: CARAGUATAY SA

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Fecha de Inscripcion: 17-08-1990 Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0002-40-0644 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Lote 5693290577 , Cons.: 1

DNiT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270180602816**

FECHA 25/07/2024

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80011849	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	CARAGUATAY SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/08/2024 NÚMERO DE CONTROL : 951F08CC

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180011849951F08CC

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal