Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE YHU Y SAN JOAQUIN - PLURIANUAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°45/2020 ID Nº 387712.-

DISTRITOS BENEFICIARIOS:

YHU Y SAN JOAQUIN -DTO. DE CAAGUAZÚ

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

ARQ. VANESSA LÓPEZ FIGUEREDO

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2020 -

INFORME

OBRA A ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE YHU Y SAN JOAQUIN – PLURIANUAL - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°45/2020 ID Nº 387712.-

FECHA:

28 DE DICIEMBRE DE 2020.

LUGAR Y CIUDAD:

LOTE Nº 2:
ESC. BAS. N° 15398 VY'A RENDA - YHU
ESC, BAS. N° 2149 JORGE ADALBERTO SOTO – SAN JOAQUIN

RESUMO

Realizo la visita de inspección del sitio mencionado anteriormente, procedo a las observaciones de los procesos constructivos, los cuales estarán destinados al uso escolar, presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las a las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Realizo las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades que correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de construcción, he aquí el informe de obras respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificación de trabajos nº1.- - LOTE Nº 2

Ítem	Descripción del Bien	PRESENTE CERTIFICADO	ACULULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1	Preparación de la obra Esc. Bas. N° 15398 Vy'a Renda			

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

INFORME

OBRA A ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE YHU Y SAN JOAQUIN – PLURIANUAL - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°45/2020 ID Nº 387816.-

FECHA:

28 DE DICIEMBRE DE 2020.

LUGAR Y CIUDAD:

DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS - DTO. DE CAAGUAZÚ.-

RESUMO

Realizo la visita de inspección del sitio mencionado anteriormente, procedo a las observaciones de los procesos constructivos, los cuales estarán destinados al uso escolar, presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las a las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Realizo las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades que correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de construcción, he aquí el informe de obras respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificación de trabajos nº1.-

Ítem	Descripción del Bien	PRESENTE CERTIFICADO	ACULULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1	Preparación de la obra Esc. Bas. N° 15398 Vy'a Renda			
1.1	Letrero de obras	100%	0%	100%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

1.2	Placa de mármol	0%	0%	0%
1.3	Limpieza y preparación del terreno	100%	0%	100%
1.4	Replanteo	100%	0%	100%
2	Cimiento			
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	100%	0%	100%
3	Estructura de H° A°			
3.1	Vigas y dado de H° A°	100%	0%	100%
3.2	Encadenados de H° A°	100%	0%	100%
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	100%	0%	100%
4	Mampostería de nivelación			
4.1	De 0,45 m.	14%	0%	14%
4.2	De 0,30 m.	14%	0%	14%
4.3	De 0,60 m. para pilares	14%	0%	14%
5	Relleno			
5.1	Relleno y apisonado de interiores	0%	0%	0%
6	Aislación asfáltica			
6.1	De paredes	0%	0%	0%
7	Mampostería de elevación			
7.1	De 0,30 para revocar	0%	0%	0%
7.2	De 0,15 para revocar	0%	0%	0%
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	0%	0%	0%
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	0%	0%	0%
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	0%	0%	0%
8	Pilares			
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	100%	0%	100%
9	Techo			
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	100%	0%	100%
10	Revoques			
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	0%	0%	0%
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	0%	0%	0%
10.3	Moldura lineal en balancines	0%	0%	0%
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	0%	0%	0%
10.5	Pizarrones	0%	0%	0%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

11	Pisos			
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	0%	0%	0%
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	0%	0%	0%
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	0%	0%	0%
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	0%	0%	0%
11.5	Rampa peatonal	0%	0%	0%
12	Aberturas			
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	0%	0%	0%
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	0%	0%	0%
13	Pinturas			
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	0%	0%	0%
13.2	De paredes revocadas al látex	0%	0%	0%
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	0%	0%	0%
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	0%	0%	0%
13.5	De balancines con pintura sintética	0%	0%	0%
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	0%	0%	0%
13.7	De tejuelones con barníz	0%	0%	0%
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	0%	0%	0%
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	0%	0%	0%
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	0%	0%	0%
14	Colocación de Vidrios			
14.1	Vidrios de 6 mm.	0%	0%	0%
15	Desagüe Pluvial			
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	0%	0%	0%
16	Instalación eléctrica			
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	0%	0%	0%
16.2	Instalación de tableros de comando TC	0%	0%	0%
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	0%	0%	0%
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	0%	0%	0%
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	0%	0%	0%
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	0%	0%	0%
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	0%	0%	0%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	0%	0%	0%
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	0%	0%	0%
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	0%	0%	0%
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	0%	0%	0%
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	0%	0%	0%
16.13	Tablero TC de 6 AG.	0%	0%	0%
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	0%	0%	0%
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	0%	0%	0%
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	0%	0%	0%
17	Limpieza de obra			
17.1	Limpieza final	0%	0%	0%
Ítem	Descripción del Bien			
1	Preparación de la obra Esc, Bas. N° 2149 Jorge Adalberto Soto			
1.1	Letrero de obras	100%	0%	100%
1.2	Placa de mármol	0%	0%	0%
1.3	Limpieza y preparación del terreno	100%	0%	100%
1.4	Replanteo	100%	0%	100%
2	Cimiento			
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	100%	0%	100%
3	Estructura de H° A°			
3.1	Vigas y dado de H° A°	100%	0%	100%
3.2	Encadenados de H° A°	100%	0%	100%
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	100%	0%	100%
4	Mampostería de nivelación			
4.1	De 0,45 m.	12%	0%	12%
4.2	De 0,30 m.	12%	0%	12%
4.3	De 0,60 m. para pilares	12%	0%	12%
5	Relleno			

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

5.1	Relleno y apisonado de interiores	0%	0%	0%
6	Aislación asfáltica			
6.1	De paredes	0%	0%	0%
7	Mampostería de elevación			
7.1	De 0,30 para revocar	0%	0%	0%
7.2	De 0,15 para revocar	0%	0%	0%
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	0%	0%	0%
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	0%	0%	0%
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	0%	0%	0%
8	Pilares			
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	100%	0%	100%
9	Techo			
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	100%	0%	100%
10	Revoques			
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	0%	0%	0%
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	0%	0%	0%
10.3	Moldura lineal en balancines	0%	0%	0%
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	0%	0%	0%
10.5	Pizarrones	0%	0%	0%
11	Pisos			
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	0%	0%	0%
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	0%	0%	0%
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	0%	0%	0%
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	0%	0%	0%
11.5	Rampa peatonal	0%	0%	0%
12	Aberturas			
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	0%	0%	0%
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	0%	0%	0%
13	Pinturas			
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	0%	0%	0%
13.2	De paredes revocadas al látex	0%	0%	0%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	0%	0%	0%
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	0%	0%	0%
13.5	De balancines con pintura sintética	0%	0%	0%
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	0%	0%	0%
13.7	De tejuelones con barníz	0%	0%	0%
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	0%	0%	0%
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	0%	0%	0%
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	0%	0%	0%
14	Colocación de Vidrios			
14.1	Vidrios de 6 mm.	0%	0%	0%
15	Desagüe Pluvial			
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	0%	0%	0%
16	Instalación eléctrica			
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	0%	0%	0%
16.2	Instalación de tableros de comando TC	0%	0%	0%
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	0%	0%	0%
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	0%	0%	0%
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	0%	0%	0%
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	0%	0%	0%
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	0%	0%	0%
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	0%	0%	0%
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	0%	0%	0%
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	0%	0%	0%
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	0%	0%	0%
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	0%	0%	0%
16.13	Tablero TC de 6 AG.	0%	0%	0%
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	0%	0%	0%
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	0%	0%	0%
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	0%	0%	0%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

17	Limpieza de obra			
17.1	Limpieza final	0%	0%	0%

(SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO)

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú