TERRACOM

San Lorenzo, 10 de Abril de 2025

Nota CB N° 005-25

Señora
Prof. María Gloria Caballero Fretes
Intendente
Municipalidad de Quiindy
Presente

Referencia: CONTRATO N° 01/2025 – LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL – "CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE P.B.C. – ZONA CICLOVÍA." CON ID N° 457.842.

Asunto: Solicitud de Pago del Certificado N° 03.

Me es grato dirigirme a Usted por este medio, por su intermedio y a donde corresponda a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 03 del contrato de referencia, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura.
- Certificado N° 03
- IPS
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Formulario FIP y FIS
- Cedula de Identidad del firmante.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

.....
Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

Calle Gral. Brítez Borges N° 495 c/ 29 de Setiembre – San Lorenzo – Paraguay
Cel: (0985) 568 114
E-mail: py.terracom@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY **CERTIFICADO Nº 3** CONTRATO N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE P.B.C. - ZONA CICLOVÍA" ID: 457.842 CONTRATISTA : TERRACOM de Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona	Fecha: 10/4/2025 Avance del mes: 7,13% Avance de obra: 100,00%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE P.B.C. - ZONA CICLOVÍA" ID: 457.842	138.867.500	9.898.500	7,13%	100,00%
MONTOS TOTALES		**138.867.500**	**9.898.500**	**7,13%**	**100,00%**

Total Certificado	**9.898.500**
Retención 5%	494.925
Monto total a facturar	**9.403.575**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	7,13%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	100,00%

Fiscal de Obras

Arq. Nicolás Duarte Colman
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

CERTIFICADO Nº 3

CONTRATO N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE P.B.C. - ZONA CICLOVÍA" ID: 457.842

CONTRATISTA : TERRACOM de Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona

Fecha: 10/4/2025

Avance del mes: 7,13%

Avance de obra: 100,00%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Replanteo y Marcación	gl	1	1.600.000	1.600.000	1,00	-	1,00	1.600.000	-	1.600.000
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	150	69.500	10.425.000	150,00	-	150,00	10.425.000	-	10.425.000
3	Muro-Borde P.B.C 0,25x0,30m	m3	20,5	550.000	11.275.000	19,00	1,50	20,50	10.450.000	825.000	11.275.000
4	Badén Longitudinal de P.B.C	m2	775	61.000	47.275.000	720,00	55,00	775,00	43.920.000	3.355.000	47.275.000
5	Retiro de Tierra de Desmonte	m3	150	79.500	11.925.000	150,00	-	150,00	11.925.000	-	11.925.000
6	Registro Colector 2mx2m - Prof: 1,80m	m2	16	345.000	5.520.000	16,00	-	16,00	5.520.000	-	5.520.000
7	Revoque Registro Colector	m2	21	67.500	1.417.500	21,00	-	21,00	1.417.500	-	1.417.500
8	Remoción Pavimento tipo Empedrado	m2	35	16.500	577.500	35,00	-	35,00	577.500	-	577.500
9	Reposición Pavimento tipo Empedrado	m2	35	29.500	1.032.500	35,00	-	35,00	1.032.500	-	1.032.500
10	Enripiado c/ triturada 6ta	m2	775	4.000	3.100.000	80,00	695,00	775,00	320.000	2.780.000	3.100.000
11	Relleno y Compactación de terreno p/ respaldo de Muro PBC	m3	45	92.000	4.140.000	45,00	-	45,00	4.140.000	-	4.140.000
12	Demolición Muro Existente	m3	13,5	70.000	945.000	13,50	-	13,50	945.000	-	945.000
13	Canaleta PBC	m3	19	915.000	17.385.000	19,00	-	19,00	17.385.000	-	17.385.000
14	Piso H°C°	m3	8,5	1.300.000	11.050.000	8,50	-	8,50	11.050.000	-	11.050.000
15	Rejilla Boca de Tormenta	gl	1	1.980.000	1.980.000	0,35	0,65	1,00	693.000	1.287.000	1.980.000
16	Limpieza Alcantarillado	gl	1	5.550.000	5.550.000	1,00	-	1,00	5.550.000	-	5.550.000
17	Limpieza Final	gl	1	3.670.000	3.670.000	0,55	0,45	1,00	2.018.500	1.651.500	3.670.000
	Totales				**138.867.500**				**128.969.000**	**9.898.500**	**138.867.500**

Arq. Nicolás Duarte
Fiscal de Obras

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

ACTA DE MEDICION N° 3

CONTRATO N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE P.B.C. - ZONA CICLOVÍA" ID: 457.842							
ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1	Replanteo y Marcación	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
3	Muro-Borde P.B.C 0,25x0,30m	m3	20,50	19,00	1,50	20,50	100,00%
4	Badén Longitudinal de P.B.C	m2	775,00	720,00	55,00	775,00	100,00%
5	Retiro de Tierra de Desmonte	m3	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
6	Registro Colector 2mx2m - Prof: 1,80m	m2	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00%
7	Revoque Registro Colector	m2	21,00	21,00	0,00	21,00	100,00%
8	Remoción Pavimento tipo Empedrado	m2	35,00	35,00	0,00	35,00	100,00%
9	Reposición Pavimento tipo Empedrado	m2	35,00	35,00	0,00	35,00	100,00%
10	Enripiado c/ triturada 6ta	m2	775,00	80,00	695,00	775,00	100,00%
11	Relleno y Compactación de terreno p/ respaldo de Muro PBC	m3	45,00	45,00	0,00	45,00	100,00%
12	Demolición Muro Existente	m3	13,50	13,50	0,00	13,50	100,00%
13	Canaleta PBC	m3	19,00	19,00	0,00	19,00	100,00%
14	Piso H°C°	m3	8,50	8,50	0,00	8,50	100,00%
15	Rejilla Boca de Tormenta	gl	1,00	0,35	0,65	1,00	100,00%
16	Limpieza Alcantarillado	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
17	Limpieza Final	gl	1,00	0,55	0,45	1,00	100,00%

Fiscal de Obras

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

TERRACOM
RUC: 4703960 - 4