SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Técnico
N° 001
Contrato UNI N°21-2024

Fecha de Emisión: **10/12/2024**

Razón Social: **Unversidad Nacional de Itapúa (U.N.I.)** RUC: 80015897-0

Ref: Contrato UNI N°21-2024" Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Plurianual 2024 - 2025 - 2026 - ID N° 440130 -

Departamento Faciultad de Ingeniería

Cantidad	Descripción
	Trabajo Realizados en Aire 18000 BTU - 2804-2-5-658-,659,663,666 y 668
5	Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro
5	Provisión y carga de gas refrigerante
5	Mano de obra
5	Provisión y cambio de placa electrónica
5	Mano de obra
5	Provisión y cambio de capacitores
5	Mano de obra
	Trabajo Realizados en Aire 18000 BTU - 2804-2-6-17,2804-2-16-17 y 2804-2-15-15
3	Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro
3	Provisión y cambio de capacitores
3	Mano de obra
3	Provisión y carga de gas refrigerante
3	Mano de obra
3	Provisión y cambio de placa electrónica
3	Mano de obra
	Trabajos Realizados en Aire 24000 BTU - 2804-2-14-5 y 2804-2-16-12
2	Provisión y cambio de motor compresor
2	Mano de obra
2	Provisión y colocación de relay de protección para mínima y máxima tensión
2	Mano de obra
	Trabajos Realizados en Aire 24000 BTU - 2804-002-008-824
1	Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro
1	Provisión y carga de gas refrigerante
1	Mano de obra
1	Provisión y cambio de placa electrónica
1	Mano de obra
1	Provisión y cambio de capacitores
1	Mano de obra
	Trabajos Realizados en Aire 24000 BTU - 2804-002-005-1058 / 2804-002-005-1059
1	Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro
1	Provisión y carga de gas refrigerante
1	Mano de obra
1	Provisión y cambio de capacitores
1	Mano de obra
	Trabajos Realizados en Aire 24000 BTU - 2804-002-005-1397
1	Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro
1	Provisión y cambio de capacitores
1	Mano de obra
1	Provisión y carga de gas refrigerante
1	Mano de obra
1	Provisión y cambio sensor de ambiente
1	Mano de obra

Técnico: _____

Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

SERVICIO TECNICO J.C. N. JAVIER CABALLERO P.