CONTRATISTA: LAS CUEVAS S.A.

		"CONSTRUCCION DE COMPLEJO RECREATIVO EN EL PRED LA JUNTA DEPARTAMENTAL"				CERTIFICADO N 1		ID 437245				
em	Código Catálogo	DESCRIPCION	U	C	P U	P TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
		Descripción del Bien	u	Cantidad	P unitarrio	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	72131601-998	Limpieza de terreno, carpida y rastrillaje	gl	1	775.200	775.200		1	1		775.200	775.200
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	m2	178	8.930	1.589.540		178	178		1.589.540	1.589.540
3	72131601-998	Limpieza de terreno, carpida y rastrillaje	gl	1	775.200	775.200		1	1		775.200	775.200
4	72131601-002	Excavación de 15 a 20 cm de profundidad para borde perimetral de camineros y área de parque	ml	134	47.350	6.344.900		134	134		6.344.900	6.344.900
5	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes para base de camineros y lateral de parque en perímetro marcado para primera etapa según plano de arquitectura.	m2	118	61.200	7.221.600		118	118		7.221.600	7.221.600
6	72131601-009	Contrapiso de hormigón para base de parque infantil	m2	200	74.900	14.980.000		200	200		14.980.000	14.980.000
7	72131601-019	Carpeta alisada de cemento de 2 cm de espesor en base paralela a parque sector de caballitos y sube y bajas y camineros	m2	378	59.300	22.415.400		378	378		22.415.400	22.415.400
8	72131601-998	Cordón de mampostería 0,15cm de ladrillos comunes, para borde de camineros (1S A 25 cm de altura)	ml	134	193.600	25.942.400		134	134		25.942.400	25.942.400
9	72131601-009	Piso de canto rodado bi color cargado in situ sobre carpeta en camineros marcados para primera etapa	m2	118	90.350	10.661.300		118	118		10.661.300	10.661.300
0	72131601-998	Piso de césped sintético en áreas complementarias a parque, sector de subeybajas y caballitos	m2	200	164.500	32.900.000		200	200		32.900.000	32.900.000
1	72131601-002	Registros eléctricos de 40 x S0 m por 60 de profundidad, de ladrillos comunes y tapa de metal.	und	2	411.700	823.400		2	2		823.400	823.400
2	72131601-002	colocación de electroductos para futura iluminación en perímetro de camineros y parque infantil.	und	2	363.100	726.200		2	2		726.200	726.200
3	72131601-013	Retiro de basura y escombros hasta contenedores	gl	1	2.614.450	2.614.450		1	1		2.614.450	2.614.450
4	72131601-998	Sube y baja colocado	und	5	2.772.200	13.861.000		5	5		13.861.000	13.861.000
5	72131601-998	Caballitos colocados	und	4	2.772.200	11.088.800		4	4		11.088.800	11.088.800
6	72131601-998	Basureros	und	1	1.331.100	1.331.100		1	1		1.331.100	1.331.100
7	72131601-998	Alquiler de baños químicos y contenedores	gl	1	2.101.400	2.101.400		1	1		2.101.400	2.101.400
					Precio Total	**156.151.890**					**156.151.890**	**156.151.890**
		Certificación anterior										
		Certificación acumulada										
		Certificación actual				156.151.890						
		Retención por fondo de reparo 5%				7.807.595						
		Total a facturar				156.151.890						

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
Ramón A ides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Las Cuevas sa
RUC: 80071004-5