ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

**Dpto. de Control de Suministros de Ingeniería**

Facundo Machain y Avda. Guido Boggiani-Complejo ANDE Boggiani
Asunción, Paraguay
Teléfonos (595 - 21) 603392-537030/5 int.:3313 - Telefax (595 - 21) 537156
E-mail: daniel_domecq@ande.gov.py

**Transmisión de Telefax**

FAX: GT/CSI/02-001/2023 FECHA: 08/02/2023. DESTINO: FAX N° (+595 21) 674-524. Asunción - Paraguay

DE: DPTO. DE CONTROL DE SUMINISTROS DE INGENIERÍA.

A: KAWARA TRADE S.A.

AT.: GABRIEL FRANCISCO DURQUET HIERRO.

REF.: L.P.I. ANDE - SBE N°1587/2020 CONTRATO N° 8285/2021, LOTE 1 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA SUBESTACIONES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL.

OBJETO: COMUNICAR SITUACIÓN CONTRACTUAL.

CANTIDAD DE PÁGINAS: (01) UNO.

---

Sres. Kawara Trade S.A:

Nos dirigimos a usted con relación a la Licitación de referencia para remitir la Planilla de Multa por atrasos actualizado del suministro de Celdas de 24 kV.

Cabe indicar que en la Sección del "Contrato N° 8225/2021, Ítem 12 – Multas _ "Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante "podrá" aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N" 2.051 /03 de Contrataciones Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051 /03 de Contrataciones Públicas. Por otra parte, es importante señalar que en la misma Sección del "Contrato N° 8285/2021 en su Ítem 7) establece que: "La validez de la contratación inherente al año 2022 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente".

Por lo tanto, como Unidad Administradora del Contrato, informaremos por la vía oficial la situación del contrato y seguiremos el procedimiento conforme establecido en el Art. 59 de la ley 2051/03.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy, atentamente.

.....

**ING. DANIEL DOMECQ DUARTE**
Dpto. de Control de Suministros de Ingeniería.

*DDD/jm*
*GT/CSI*
*GT/CSII*

# LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-SBE N° 1587/20

*PLANILLA DE CALCULO DE MULTA POR ATRASOS*

| | |
|---|---|
| **OC N° :** | **N/A** |
| **CONTRATO N°:** | **8285/2021** |
| **LOTE N°:** | **1** |
| **Firma del Contrato:** | **4/10/2021** |
| **Apertura CCI:** | **27/12/2021** |
| **Inicio de plazo:** | **27/12/2021** |
| **SUMINISTRO DE:** | **"Adquisición de Equipos y Materiales para Subestaciones del Sistema del Interconectado Nacional"** |
| **Plazos del Contrato (días):** | **270** |
| **Monto (Gs) :** | **392,920** |
| **Entrega Contractual** | **23/9/2022** |
| **Fecha hoy** | **8/2/2023** |

**DETALLES DE LAS ENTREGAS**

| | Ítem | Fecha de Entrega contractual | Entrega en ANDE | ATRASOS (días) | MONTO EN DEMORA | MULTA EQUIVALENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celdas del Tipo Metalclad de 24kV, conforme EETT. N° 02.07.41.22.- | 1.1 .1 | 23/9/2022 | | 138 | 54,222.96 | 54,222.96 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Monto total de la multa calculada** | | | | | | **54,222.96** |

**Multa que corresponde aplicar a la fecha son: dolares Americanos cincuenta y cuatro mil doscientos veintidós con 96/100.-**

**Nota:** El presente cálculo es en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 11, de la Sección "Condiciones Contractuales".