MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 4 DE OBRA - 09 FEBRERO DE 2.026

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 18/2.025

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1 / 2 / 3			CERTIFICADO N° 4		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	3.337,00	422	1.408.214	3.337,00	422	1.408.214			
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.337,00	685	2.285.845	3.337,00	685	2.285.845			
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.520.277	1.520.277	1,00	1.520.277	1.520.277			
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	183.392	366.784	2,00	183.392	366.784			
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	3.337,00	1.694	5.652.878	3.337,00	1.694	5.652.878			
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	3.337,00	2.499	8.339.163	1.137,00	2.499	2.841.363	2.200,00	2.499	5.497.800
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	2.791,00	6.605	18.434.555	2.291,00	6.605	15.132.055	500,00	6.605	3.302.500
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	697,60	86.600	60.412.160	697,60	86.600	60.412.160			
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	32,00	70.278	2.248.896				32,00	70.278	2.248.896
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.791,00	42.000	117.222.000	1.791,00	42.000	75.222.000	1.000,00	42.000	42.000.000
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	18,90	1.260.000	23.814.000	9,00	1.260.000	11.340.000	9,90	1.260.000	12.474.000
12	Compactacion inicial, diaria y final	M2	2.791,00	2.019	5.635.029				2.791,00	2.019	5.635.029
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	2.791,00	2.324	6.486.284				2.791,00	2.324	6.486.284
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	3.337,00	397	1.324.789				3.337,00	397	1.324.789
		TOTAL CONTRACTUAL			255.150.874	TOTAL CERTIFICADO 1 / 2 / 3		176.181.576	TOTAL CERTIFICADO 4		78.969.298

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

	RUBROS ADENDA 1	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO DE ADENDA N° 1		
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	8,00	42.000	336.000	8,00	42.000	336.000
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	3,78	1.260.000	4.762.800	3,78	1.260.000	4.762.800
	Lomada de hormigon preparado in situ. De 7.80 m de largo, 3,00 m. de ancho 0,10 m de profundidad hasta nivel de empedrado y 0,10 m de altura sobre el nivel del pavimento tipo empedrado:	M3	4,18	1.166.667	4.876.668	4,18	1.166.667	4.876.668
	Cartel de señalización de lomadas, chapa N° 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigón.	un	4,00	575.000	2.300.000	4,00	575.000	2.300.000
	Pintura de lomadas con vial amarillo con micro esferas, según detalle de plano.	M2	23,40	42.333	990.592	23,40	42.333	990.592
			TOTAL ADENDA 1		13.266.060	TOTAL CERTIFICADO		13.266.060

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

TOTAL A DESCONTAR FONDO DE REPARO (5 %) CERTIFICADO 4 Y CERTIFICADO ADENDA 1	**4.611.768**
SON GUARANIES, CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SECENTA Y OCHO.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 4	**74.357.530**
SON GUARANIES, SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.894

Escaneado con CamScanner