Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO, TANQUE METALICO Y RED DE DISTRIBUCIÓN HABITACIONAL INFANTE RIVAROLA BOQUERÓN CHACO PARAGUAYO _ PUESTO DE CONTROL DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA con ID: 397458

CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCIONES SRL

Certificado Nº01

Empresa: Ritter Construcciones

Contrato ID: 397458

Fecha: 04/10/2021

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Cantidad ejecutada			Monto en Guaranies				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado anterior	Medicion Actual	Acumulado Actual	Acumulado anterior	Medicion Actual	Acumulado Actual	Saldo	Porc ej
1	72152801-001	Pozo artesiano - Traslado de maquinaria montaje de cantero de Obra	Unidad	1	6.146.250	6.146.250	0	1	1	0	6.146.250	6.146.250	0	
2	72152801-001	Pozo artesiano - Perforacion de pozo artesiano tubular para extraccion de agua potable en suelo	Metro lineal	200	241.700	48.340.000	0	200	200	0	48.340.000	48.340.000	0	
3	72152801-001	Pozo artesiano - Tuberia de PVC clase STD 150 mm diametro version geomecanico de 6 pulgada ROSCABLE	Metro lineal	200	59.786	11.957.200	0	200	200	0	11.957.200	11.957.200	0	
4	72152801-001	Pozo artesiano - Grava de granulometria seleccionada tipo 1	Metros cúbicos	8	264.700	2.117.600	0	8	8	0	2.117.600	2.117.600	0	
5	72152801-001	Pozo artesiano - Tubo de acero de 8 pulgada de diametro sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor	Metro lineal	1,2	48.611	58.333	0	1,2	1	0	58.333	58.333	0	
6	72152801-001	Pozo artesiano - Tapon metalico de 10 pulgada de diametro con candado	Unidad	1	1.843.875	1.843.875	0	1	1	0	1.843.875	1.843.875	0	
7	72152801-001	Pozo artesiano - Limpieza y desarrollo de pozo	Unidad	1	970.325	970.325	0	1	1	0	970.325	970.325	0	
8	72152801-001	Pozo Artesiano - Aislacion vertical y sello sanitario	Metro lineal	30	69.128	2.073.840	0	30	30	0	2.073.840	2.073.840	0	
9	72152801-001	Pozo artesiano - Prueba de bombeo	Unidad	1	2.625.908	2.625.908	0	1	1	0	2.625.908	2.625.908	0	
10	72152801-001	Pozo artesiano - Perfilaje electrico del pozo Tubular profundo	Metros	200	24.645	4.929.000	0	200	200	0	4.929.000	4.929.000	0	
11	83101504-999	Electrobomba motor y bomba - remitirse a la especificaciones tecnicas	Unidad	1	9.072.531	9.072.531	0	1	1	0	9.072.531	9.072.531	0	
12	83101504-999	Electrobomba - Instalacion de una boya electrica de contacto en el tanque elevado con conexion al tablero de comando de la bomba	Unidad	1	5.364.000	5.364.000	0	1	1	0	5.364.000	5.364.000	0	
13	83101504-987	Tanque elevado - Instalacion de un Tanque elevado - remitirse a la planilla en especificaciones tecnias	Unidad	1	60.932.813	60.932.813	0	1	1	0	60.932.813	60.932.813	0	
14	83101504-987	Tanque elevado - Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del Tanque elevado de metal.	Unidad	1	4.190.625	4.190.625	0	0	0	0	0	0	4.190.625	
15	83101504-987	Tanque elevado - Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado	Unidad	1	7.263.750	7.263.750	0	0	0	0	0	0	7.263.750	
16	83101504-987	Tanque elevado - Conexion de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado con tuberia y accesorios en PVC	Unidad	1	6.537.375	6.537.375	0	0	0	0	0	0	6.537.375	
17	83101504-987	Tanque elevado - Pintura de metales con anti oxido y esmalte sintetico logo e identificacion de la Institucion	Unidad	1	8.068.350	8.068.350	0	0	0	0	0	0	8.068.350	
18	83101504-987	Tanque elevado - Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin - remitirse a la planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	1	14.248.125	14.248.125	0	0	0	0	0	0	14.248.125	
19	83101504-996	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metálica. Revocado	Unidad	1	5.675.978	5.675.978	0	1	1	0	5.675.978	5.675.978	0	
20	83101504-996	Caseta para ubicacion de tablero - Pintura de mamposteria al latex con fijador	Unidad	1	900.172	900.172	0	0	0	0	0	0	900.172	
21	39121001-002	Transformador de 25 KVA monofasico - remitirse a la planilla de especificaiones tecnicas	Unidad	1	29.613.750	29.613.750	0	0	0	0	0	0	29.613.750	

Ritter Construcciones S.R.L.
RUC: 80009161-2

Ing. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

22	83101504-987	INSTALACION DE CANERIA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO - Cano pesado de 10 kg PAP dos pulg de Diametro	Metros	400	18.439	7.375.600	0	0	0	0	0	0	7.375.600	
23	83101504-987	INSTALACION DE CANERIA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Cable de 2 x 2 tipo telefonico para automatico	Metros	400	6.035	2.414.000	0	0	0	0	0	0	2.414.000	
24	83101504-987	INSTALACION DE CANERIA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO - Mano de Obra por instalación de red de canerias desde el pozo profundo al tanque elevado	Metro lineal	400	9.531	3.812.400	0	0	0	0	0	0	3.812.400	
25	83101504-987	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA - Provision de cano pesado de 10 kg -f PAP de 50mm	Metro lineal	1.000	12.018	12.018.000	0	0	0	0	0	0	12.018.000	
26	83101504-987	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA - Provision de cano pesado de 10 kg-f PAP de tres cuarto para caneria existente en Habitacional de Aduana ACI y Habitacional ACI	Metro lineal	300	9.294	2.788.200	0	0	0	0	0	0	2.788.200	
27	83101504-987	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA - Mano de Obra por excavacion y tendido de red de agua corriente	Metro lineal	1.300	9.100	11.830.000	0	0	0	0	0	0	11.830.000	
28	82101502-004	Obras varias - Cartel de Identificacion y Descripción del Proyecto de 2 m x 1 m de chapa pintada con soporte de cano metalico galvaanizado de 2 pulgada	Unidad	1	1.832.000	1.832.000	0	1	1	0	1.832.000	1.832.000	0	
					Precio Total	**275.000.000**				**0**	**163.939.653**	**163.939.653**		

Firma
Nombre: VICTOR JAVIER RITTER SIMON
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

Ritter Construcciones S.R.L.
RUC: 80009161-2

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas