MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra Nº 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: GENERAL SERVICIOS, CON R.U.C N° 6129215-0, RESPONSABLE FREDY CEFERINO FIGUEREDO RESQUIN. -

OBRA: REFACCIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JUAN LEÓN MALLORQUIN- ID N° 423404.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2023 - CONTRATO N° 08/2023.-

Fecha: 17/ 03 / 2.023.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Remoslón y cerrado de puerta de entrada de 0,90x2,10	Unidad	1	190.000	190.000	0	1	1	100,00%	0	190.000	190.000
2	Apertura para puerta 1,95x2,00 para entrada principal	Unidad	1	200.000	200.000	0	1	1	100,00%	0	200.000	200.000
3	Quitar y reponer el compresor de aire, para revocar	Unidad	3	300.000	900.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
4	Elevación de piso, tipo tarima, de 0,17 m de altura, 2,00x5,20. Incluye piso cerámico	Metros cuadrados	10,4	171.405	1.782.612	0	10,4	10,4	100,00%	0	1.782.612	1.782.612
5	Quitar y cerramiento de puerta que une la junta con oficina de medio ambiente	Unidad	1	300.000	300.000	0	1	1	100,00%	0	300.000	300.000
6	Remosión de dos ventanas de 2,00x1,00 de la junta y oficina del presidente	Unidad	3	148.320	444.960	0	3	3	100,00%	0	444.960	444.960
7	Remosión cielorraso	Metros cuadrados	54	15.000	810.000	0	54	54	100,00%	0	810.000	810.000
8	Parte electrica nueva para luminaria del cielorraso	Unidad	1	800.000	800.000	0	1	1	100,00%	0	800.000	800.000
9	Barandas de metal, tipo pasa mano	Metro lineal	8	300.000	2.400.000	0	8	8	100,00%	0	2.400.000	2.400.000
10	Revoque, tipo filtrado, sector de la junta del polideportivo lado norte y lado este	Metros cuadrados	80	50.000	4.000.000	0	80	80	100,00%	0	4.000.000	4.000.000
11	Revoque tipo calfinado pared lado sur oficina presidente	Metros cuadrados	39	30.000	1.170.000	0	39	39	100,00%	0	1.170.000	1.170.000
12	Enduido de pared con acrilico exterior	Metros cuadrados	80	30.000	2.400.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
13	Pintura con Enduido de losa, sector entrada principal, parte exterior	Metros cuadrados	106	40.000	4.240.000	0	106	106	0,53%	0	4.240.000	4.240.000
14	Pintura de pared con acrilico exterior	Metros cuadrados	80	20.000	1.600.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
15	Pintura de pared sala de junta	Metros cuadrados	233	20.000	4.660.000	0	233	233	100,00%	0	4.660.000	4.660.000
16	Puerta tipo blindex de 10 mm, corredizo de 1,95x2,00	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	0	1	1	100,00%	0	3.000.000	3.000.000
17	Ventanas a tipo blindex de 2,00x1,00 de la junta y oficina del presidente	Unidad	3	1.800.000	5.400.000	0	3	3	100,00%	0	5.400.000	5.400.000
18	Cambio de luminaria panel led de 24 watts	Unidad	16	60.000	960.000	0	16	16	100,00%	0	960.000	960.000
19	Colocación de luces direccionales, tipo spot	Unidad	5	60.000	300.000	0	5	5	100,00%	0	300.000	300.000
20	Nuevo cielorraso pvc de 8 mm color blanco hielo	Metros cuadrados	54	80.000	4.320.000	0	54	54	100,00%	0	4.320.000	4.320.000
21	Cambio de manguera flexible y grifo metalico tipo fv	Unidad	1	150.000	150.000	0	1	1	100,00%	0	150.000	150.000
22	Pintura al barniz puerta placa de madera de 0,80x2,00	Metros cuadrados	9,6	20.000	192.000	0	9,6	9,6	100,00%	0	192.000	192.000
23	Pintura al barniz puerta placa de madera de 0,60x2,00	Metros cuadrados	2,4	20.000	48.000	0	2,4	2,4	100,00%	0	48.000	48.000
24	Trabajos Complementarios: Limpieza Final, retiro de desechos. Incluye todas las unidades de trabajo.	Unidad	1	250.000	250.000	0	0	0,0	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				40.517.572					0	35.367.572	35.367.572
										0,00%	87,00%	87,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	35.367.572	87,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	1.768.379	
Total a Cobrar	33.599.193	

Son Guaranies: Treinta y tres millones quinientos noventa y nueve mil ciento noventa y tres.-

CONTRATISTA

María Dalia Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN