GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Tinglado Multiuso, graderia y Pista Deportiva en Escuela Nº 265 San Atanacio de Isla Umbú

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: TECNO INGENIERÍA
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 05/04/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 644.117.880
ANTICIPO RECIBIDO 128.823.576

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		405.649.100	160.793.900	566.443.000
DESCUENTO ANTICIPO	25%	64.411.788	32.205.894	96.617.682
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**128.588.006**	

SON GUARANIES: ciento veinte y ocho millones quinientos ochenta y ocho mil seis.----------
----

.....
p/ CONTRATISTA
Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Tinglado Multiuso, graderia y Pista Deportiva en Escuela Nº 265 San Atanacio de Isla Umbú

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.498.800	43.729.000	17,5		17,50	43.729.000	0	43.729.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.512.000	37.680.000	15		15,00	37.680.000	0	37.680.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.512.000	17.584.000	7		7,00	17.584.000	0	17.584.000	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.512.000	27.632.000	11		11,00	27.632.000	0	27.632.000	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.512.000	23.864.000	9,5		9,50	23.864.000	0	23.864.000	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.838.000	4.838.000		1	1,00	0	4.838.000	4.838.000	100%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	260.700	232.805.100	893		893,00	232.805.100	0	232.805.100	100%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	94.700	11.364.000		120	120,00	0	11.364.000	11.364.000	100%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.335.000	18.680.000		8	8,00	0	18.680.000	18.680.000	100%
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Relleno y compactación	m3	160,00	88.000	14.080.000	160		160,00	14.080.000	0	14.080.000	100%
	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	38.300	32.172.000	170	670	840,00	6.511.000	25.661.000	32.172.000	100%
	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	93.300	65.310.000		700	700,00	0	65.310.000	65.310.000	100%
	Alisado de cemento	m2	140,00	38.300	5.362.000		140	140,00	0	5.362.000	5.362.000	100%
	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	36.600	17.568.000		480	480,00	0	17.568.000	17.568.000	100%
	Arcos con redes	cant	2,00	2.266.000	4.532.000			0,00	0	0	0	0%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	9.769.000	19.538.000			0,00	0	0	0	0%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.319.000	1.319.000			0,00	0	0	0	0%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3,00	34.460	103.380			0,00	0	0	0	0%
	Hormigón Simple	m3	2,50	1.439.000	3.597.500			0,00	0	0	0	0%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	84.000	5.040.000			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	69.000	9.384.000			0,00	0	0	0	0%
	Tejido de alambre	ml	34,00	150.000	5.100.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura sintética de caños	gl	1,00	957.400	957.400			0,00	0	0	0	0%
	Gradería				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1,00	507.500	507.500		1	1,00	0	507.500	507.500	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	193.300	3.286.100		17	17,00	0	3.286.100	3.286.100	100%
	Mampostería de 0,30	m2	43,00	191.100	8.217.300		43	43,00	0	8.217.300	8.217.300	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.498.000	22.482.000			0,00	0	0	0	0%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	96.900	3.488.400			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza de obra	m²	1,00	933.200	933.200			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.764.000	1.764.000	1		1,00	1.764.000	0	1.764.000	100%
	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.200.000	1.200.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					644.117.880				405.649.100	160.793.900	566.443.000	87,94

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	160.793.900
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	644.117.880
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	87,94

Mariano Saucedo
Mat. de Obras. Pcia. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista
Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1