Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO Y ESTRUCTURA DE MÁSTIL EN ESCUELA BÁSICA N° 4.405 SAN ALFREDO.

Resolución N° 190/2020: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por contratación directa N° 04/2020 para *CONSTRUCCIÓN DE PISO Y ESTRUCTURA DE MASTIL EN ESCUELA BASICA N° 4.405 SAN ALFREDO*, ID N° 375.422, a la empresa MACRO GENERAL SERVICE representado por el SR. EDGAR DANIEL CACERES BÁEZ con RUC 2050847-6".

En la Ciudad de Naranjal, Dpto. de Alto Paraná, a los **15 días del mes de junio del año 2020** a las 9:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 60,00% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago del 57.56% con el avance del 60 % de la Obra	**Gs. 24.950.600-**

Son guaraníes: Veinticuatro millones novecientos cincuenta mil seiscientos.

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

MACRO General Service

De **Edgar Daniel Caceres Báez**
Construcciones, Provisiones, Señalizaciones y Servicios Generales
Argentina y Colombia, a 50 mts de la U.T.I.C. / Cel: (0631) 21940
Hernandarias Alto Paraná Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO Y ESTRUCTURA DE MÁSTIL EN ESCUELA BÁSICA N° 4.405 SAN ALFREDO.-

UBICACION: SAN ALFREDO.

DISTRITO: NARANJAL.-

CERTIFICACION

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obra	UN	1,00	850.000	850.000	0,00	1,00	1,00	0	850.000	850.000	100,00
2	Preparación de terreno en los costados	M2	162,70	3.000	488.100	0,00	162,70	162,70	0	488.100	488.100	100,00
3	Piso de Hormigón Simple	M3	31,92	1.150.000	36.707.448	0,00	20,53	20,53	0	23.612.500	23.612.500	64,33
4	Retiro de Alumbrado Existente y recolocación	UN	4,00	300.000	1.200.000	0,00	-	0,00	0	0	0	0,00
5	Demolición y retiro de estructura de mástil existente	UN	1,00	600.000	600.000	0,00	-	0,00	0	0	0	0,00
6	Construcción de estructura de mástil.	GL	1,00	3.500.000	3.500.000	0,00	-	0,00	0	0	0	0,00
	TOTAL				43.345.548	0	0	0	0	24.950.600	24.950.600	57,56

Total de Certificación Nº 1	**24.950.600**
Fondo de Repara 5%	**1.247.530**
Total a Pagar	**23.703.070**

Obs: Veintitrés millones setecientos tres mil setenta

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ INTENDENCIA MUNICIPAL ★

Ing. Edoard Schaffrath
Intendente Municipal

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal

macro General Services
B° Las Américas Tel: 0631 21940
macrogs@hotmail.com Hernandarias Py.