JP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Cel.: 0983 843 567

CONSTRUCCION Y REFORMA DE VIVIENDAS-FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS-SERVICIOS DE ELECTRICIDAD-PERFORACION DE POZOZ ARTESIANOS Y SEMI-ARTESANOS-PROVISION DE INSTALACION DE MOTOBOMBAS-SOLUCIONES METALURGICAS-SERVICIOS DE CORTES-PLEGADO DE CHAPAS CONSTRUCCION DE PROYECTOS PUBLICO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS FERREAS, PUENTES Y TUNELES FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL.

RUC: 5504900-1

DIRECCION.: Calle Bº San Miguel 501 a 150 mts de IPS

CURUGUATY-PARAGUAY

PLANILLA DE CERTIFICACIÒN DE AVANCE DE OBRAS

OBRA: Construcciòn de 380.70 ml de cercado perimetral Esc. Bàs. 5745 San Blas

UBICACIÒN: Colonia San Blas

Barrio: Colonia San Blas

PORCENTAJE: 62%

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Limpieza de terreno	un	1.00	700,000	700,000	100%	0%	100%	1.00	0.00	1	0	700,000	700,000
2	Provision y colocacion de poste prefabricado de 2.80 cabezal curvo	un	162.00	110,000	17,820,000	100%	0%	100%	90.00	72.00	162	7,920,000	17,820,000	25,740,000
3	Hormigon base de poste prefabricado	m3	7.00	1,600,000	11,200,000	100%	0%	100%	7.00	0.00	7	0	11,200,000	11,200,000
4	Muro de 0.15 ladrillos comunes con recoque salpicado	m2	190.00	140,000	26,600,000	26%	0%	0%	100.00	90.00	190	12,600,000	6,916,000	19,516,000
5	Muro de 0.30 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	ml	380.70	128,000	48,729,600	0%	0%	0%	0.00	26.00	26	12,800,000	0	12,800,000
6	Alambre tejido de 1.50 mts con 3 hileras de alambre liso y alambre de puas	un	1.00	6,600,000	6,600,000	0%	0%	0%	0.00	0.00	-	0	0	0
7	Trabajos de limpieza final	un	1.00	644,000	644,000	0%	0%	0%	0.00	0.00	-	0	0	0
	TOTAL GUARANIES			GS.	112,293,600							33,320,000	36,636,000	69,956,000

TOTAL DE LA CERTIFICACION ACTUAL	33,320,000	36,636,000	69,956,000
CERTIFICACION NETA	33,320,000	36,636,000	69,956,000
FONDO DE REPARO (5%)	1,666,000	1,831,800	3,497,800
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACION	31,654,000	34,804,200	66,458,200

FERNANDO DANIEL PAREDES EYDANS

JP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRESCIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.226/7
XIV Dpto. de Canindeyú

A : Sr. Walter Pio Ramírez
Intendente Municipal de Villa Curuguaty
De : Arq. Carlos A. Molinas Ayala
Fiscal de Obras

Asunto : Informe sobre segunda Certificación de la Obra CONSTRUCCION DE 380,70 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BASICA N° 5745 SAN BLAS DE COLONIA PASO REAL ID Nº 436381

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	SUP ANTERIOR	SUP	% REALIZ	SUP RESTANTE	% RESTANTE
1	Limpieza del terreno	un	1,00	700.000	700.000	1,00		100	0,00	0
2	Provisión y colocación de poste prefabricado de 2,80 cabezal curvo	un	162,00	110.000	17.820.000	90,00	72,00	100	0,00	0
3	Hormigón base de poste prefabricado	m3	7,00	1.600.000	11.200.000	7,00		100	0,00	0
4	Muro de 0,15 de ladrillos comunes con revoque salpicado	m2	190,00	140.000	26.600.000	100,00	90,00	100	0,00	0
5	Alambre tejido de 1,50 m con 3 hileras de alambre liso y alambres de púa	ml	380,70	128.000	48.729.600		100,00	26	280,70	74
6	Portón vehicular y dos portones peatonales con columna de H° A° 0,20x0,20	un	1,00	6.600.000	6.600.000			0	1,00	100
7	Trabajos complementarios de limpieza final	un	1,00	644.000	644.000			0	1,00	100

Los trabajos avanzan con normalidad, con el 61,55 % de los rubros ejecutados, y cumpliendo con las especificaciones técnicas.

La Fiscalización autoriza el pago de la certificación.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 20 días del mes de noviembre del año 2.023.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
Fiscal de Obras

.....
Arq. Carlos A. Molinas Ayala
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

CONSTRUCCION DE 380,70 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BASICA N° 5745 SAN BLAS DE COLONIA PASO REAL

Ubicación: Colonia Paso Real

Fecha: **20/11/2023 - Villa Curuguaty Departamento de Canindeyú**

Contrato Nº: **43 -/- 2023** **ID N°: 436381**

2° CERTIFICACION

EMPRESA CONTRATISTA: JP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	SUP ANTERIOR	SUP	% REALIZ	SUP RESTANTE	% RESTANTE	PRECIO REALIZADO
1	Limpieza del terreno	un	1.00	700,000	700,000	1.00		100	0.00	0	0
2	Provisión y colocación de poste prefabricado de 2,80 cabezal curvo	un	162.00	110,000	17,820,000	90.00	72.00	100	0.00	0	7,920,000
3	Hormigón base de poste prefabricado	m3	7.00	1,600,000	11,200,000	7.00		100	0.00	0	0
4	Muro de 0,15 de ladrillos comunes con revoque salpicado	m2	190.00	140,000	26,600,000	100.00	90.00	100	0.00	0	12,600,000
5	Alambre tejido de 1,50 m con 3 hileras de alambre liso y alambres de púa	ml	380.70	128,000	48,729,600		100.00	26	280.70	74	12,800,000
6	Portón vehicular y dos portones peatonales con columna de H° A° 0,20x0,20	un	1.00	6,600,000	6,600,000			0	1.00	100	0
7	Trabajos complementarios de limpieza final	un	1.00	644,000	644,000			0	1.00	100	0
				TOTAL Gs	**112,293,600**	Avance de Obra		61.55	%	**TOTAL GS**	**33,320,000**

CERTIFICADO N° 2				**GS**	**33,320,000**
FONDOS DE REPAROS 5%				**GS**	**1,666,000**
TOTAL A COBRAR				**GS**	**31,654,000**

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

CONSTRUCCION DE 380,70 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BASICA N° 5745 SAN BLAS DE COLONIA PASO REAL

Ubicación: Colonia Paso Real

Fecha: **20/11/2023 - Villa Curuguaty Departamento de Canindeyú**

Contrato Nº: **43 -/- 2023** **ID N°: 436381**

2° CERTIFICACION

EMPRESA CONTRATISTA: JP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	SUP ANTERIOR	SUP	% REALIZ	SUP RESTANTE	% RESTANTE	PRECIO REALIZADO
1	Limpieza del terreno	un	1.00	700,000	700,000	1.00		100	0.00	0	0
2	Provisión y colocación de poste prefabricado de 2,80 cabezal curvo	un	162.00	110,000	17,820,000	90.00	72.00	100	0.00	0	7,920,000
3	Hormigón base de poste prefabricado	m3	7.00	1,600,000	11,200,000	7.00		100	0.00	0	0
4	Muro de 0,15 de ladrillos comunes con revoque salpicado	m2	190.00	140,000	26,600,000	100.00	90.00	100	0.00	0	12,600,000
5	Alambre tejido de 1,50 m con 3 hileras de alambre liso y alambres de púa	ml	380.70	128,000	48,729,600		100.00	26	280.70	74	12,800,000
6	Portón vehicular y dos portones peatonales con columna de H° A° 0,20x0,20	un	1.00	6,600,000	6,600,000			0	1.00	100	0
7	Trabajos complementarios de limpieza final	un	1.00	644,000	644,000			0	1.00	100	0
				TOTAL Gs	**112,293,600**	Avance de Obra		61.55	%	**TOTAL GS**	**33,320,000**

CERTIFICADO N° 2				**GS**	**33,320,000**
FONDOS DE REPAROS 5%				**GS**	**1,666,000**
TOTAL A COBRAR				**GS**	**31,654,000**

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
Fiscal de Obras