GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y DEPOSITO EN LA ESC. BAS N° 1542 SABINA GONZALEZ DE CUENCA
CONTRATISTA: GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA
CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
ID N°: 472742
FECHA: 16/10/2025

	RUBRO	UN.	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT. (CANTID.)	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT. (MONTOS)	TOTAL, ACUMULADO	% TOTAL
1	Preparación de la obra - Demolicion sin recuperación	M2	22,88	54.992	1.258.217		22,88	22,88		1.258.217	1.258.217	100
2	Preparación de la obra- Limpieza y preparación del terreno	M2	92,65	7.608	704.881		92,65	92,65		704.881	704.881	100
3	Preparación de la obra - Replanteo y marcación	M2	92,65	7.275	674.029		92,65	92,65		674.029	674.029	100
4	Preparación de la obra - Cartel de obra 2,50 x 1,5 mts	UN	1,00	1.411.517	1.411.517		1,00	1,00		1.411.517	1.411.517	100
5	Preparación de la obra - Vallado perimetral de obra	ML	38,80	114.637	4.447.916		38,80	38,80		4.447.916	4.447.916	100
6	Servicio de Excavación para cimiento	M3	12,80	64.118	820.710		12,80	12,80		820.710	820.710	100
7	Estructura de H° A° - Zapatas de Hº Aº	M3	4,47	2.346.018	10.486.700		4,47	4,47		10.486.700	10.486.700	100
8	Estructura de H° A° - Encadenado inferior	M3	3,87	2.879.351	11.143.088		3,87	3,87		11.143.088	11.143.088	100
9	Estructura de H° A° - Pilares de Hº Aº	M3	2,88	3.079.514	8.869.000		2,88	2,88		8.869.000	8.869.000	100

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES CONSULTORA

Yessica Sánchez
Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

10	Encadenado Superior	M3	3,87	3.046.018	11.788.090							
11	Muros de nivelación: De 0.30 mts con ladrillo común	M2	25,83	158.538	4.095.037		25,83	25,83		4.095.037	4.095.037	100
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	37,06	100.389	3.720.416		37,06	37,06		3.720.416	3.720.416	100
13	Aislación asfáltica de paredes	M2	51,66	32.483	1.678.072		51,66	51,66		1.678.072	1.678.072	100
14	Muros de elevación: De 0.15 para revocar con ladrillo hueco	M2	130,62	125.894	16.444.274		130,62	130,62		16.444.274	16.444.274	100
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	24.567	393.072							
16	Techo: Colocación de chapa termoacústica, colocadas sobre estructura metálica.	M2	99,19	368.942	36.595.357							
17	Techo: Cenefa de chapa Nro. 26 con desarrollo 40	ML	18,20	105.302	1.916.496							
18	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	261,24	46.824	12.232.302							
19	Revoques: Vigas de H°A°	M2	51,66	47.824	2.470.588							
20	Revoques: De pilares de H° A°	M2	14,40	47.824	688.666							
21	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	92,65	46.181	4.278.670							
22	Piso porcelanato 60x60 cm.	M2	92,65	138.043	12.789.684							
23	Zócalo de porcelanato 10 x 30 cm.	ML	66,25	114.537	7.588.076							
24	Aberturas de madera: Puerta tablero de 0.90 x 2.10 con marco y herrajes	UN	3,00	1.600.859	4.802.577							
25	Aberturas de madera: Puerta tablero de 0.55 x 2.10 con marco y herrajes	UN	2,00	1.450.859	2.901.718							
26	Aberturas metálicas: Ventanas balancines, pintado.	M2	12,60	383.197	4.828.282							
27	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,50	32.728	343.644							

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA GESTIONES AMBIENTALES CONSTRUCTORA
80-3

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

28	Pinturas: De paredes revocados al látex (2 manos) interior y exterior	M2	261,24	32.762	8.558.745							
29	Pinturas: De viga cumbrera, encadenado y pilares al látex	M2	66,06	36.896	2.437.350							
30	Pinturas: De puerta madera con barniz sintético	M2	8,40	33.171	278.636							
31	Pinturas: De perfiles metálicos con base antióxido	M2	32,76	34.171	1.119.442							
32	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	47,40	30.512	1.446.269							
33	Cenefa con base antióxido - pintura al látex	ML	18,20	32.504	591.573							
34	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	M2	2,39	127.060	303.673							
35	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	12,60	283.035	3.566.241							
36	Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	47,40	153.603	7.280.782							
37	Desagüe Pluvial: Registro Pluvial con rejilla metálica de 30 x 30 cm	UN	6,00	259.328	1.555.968							
38	Desagüe Pluvial: Caño de PVC 100 mm para desagüe pluvial.	ML	19,20	163.103	3.131.578							
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	ML	30,30	143.148	4.337.384							
40	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	6,00	195.270	1.171.620							
41	Instalación de los tableros de comando TCV	UN	4,00	237.667	950.668							
42	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	340.382	3.403.820							
43	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	12,00	227.137	2.725.644							
44	Alimentación de los circuitos para TCV	UN	4,00	237.667	950.668							
45	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	M	50,00	141.640	7.082.000							

0974 772 897

alampy@gmail.com

J. Eulogio Estigarribia Nº 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC 5036780-3

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

46	Alimentación para extractor	UN	1,00	117.270	117.270							
47	Artefactos eléctricos: Panel Led de 24 W	UN	10,00	200.640	2.006.400							
48	Artefactos eléctricos: Panel Led de 24 W c/ fotocélula en galería	UN	3,00	272.436	817.308							
49	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1,00	738.804	738.804							
50	Tablero TCV para 4 llaves	UN	1,00	717.708	717.708							
51	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN	2,00	459.333	918.666							
52	Instalación Sanitaria: Instalación de agua corriente y desagües cloacales	GL	1,00	5.110.644	5.110.644							
53	Pozo absorbente de Ø2 mts y profundidad de 3 mts	GL	1,00	3.102.984	3.102.984							
54	Cámara séptica 2x1 mts	UN	1,00	2.028.651	2.028.651							
55	Cámara de inspección de 40x40 cm	UN	1,00	495.318	495.318							
56	Mesada de granito	M2	3,00	1.418.094	4.254.282							
57	Instalación de fontanería sanitaria de 50 cm	UN	1,00	755.307	755.307							
58	Bacha doble inox	UN	1,00	757.430	757.430							
59	Campana para extractor	UN	1,00	1.686.667	1.686.667							
60	Limpieza final	M2	92,65	6.283	582.120							
	TOTAL				**244.352.699**					**65.753.857**	**65.753.857**	

PRESENTE CERTIFICADO	**65.753.857**
TOTAL A COBRAR	**65.753.857**

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-2

Yessica Sánchez
Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Son guaraníes: sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay