Caacupé, 09 de diciembre del 2025

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo por medio del presente, sobre el Exp Nº 35.142 de fecha 06/12/2025 en donde presenta el informe y planilla de cómputos métricos del CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02, de la licitación de CONTRATACION DE MENOR CUANTIA Nº 31/2025 – CONTRATO Nº 29/2025 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN TRAMOS DE CAACUPE CON ID 476.357, realizado por la Empresa GC INGENIERIA RUC: 37460919-7 DEL ING. GREGOR DAVID BERNARDO CAMPUZANO, según planilla presentada , detallamos a continuación :

- Monto según fiscalización 02: 143.342.603 (CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS)

Por tal motivo solicitamos el pago correspondiente a la Certificación correspondiente según contrato firmado

EVELYN GABRIELA FUNES E.	LIC. SILVIO RAMIREZ
FISCALIZADORA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la gente

PLANILLA DE FISCALIZACION DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

MCN N° 31/2025 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN TRAMOS DE CAACUPE - ID 476.357

ITEMS	RUBROS	UNID.	CANTIDAD	MONTO CONTRACTUAL		CERTIFICADO ANTERIOR - CERTIF 1				FISCALIZACION DE OBRAS 2			
				UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	% DE OBRAS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	% DE OBRAS
1	TRAMO 1 ZONA CAPILLA SAN RAMON	m2	3.010	1.577	4.746.770	1.898	1.577	2.992.760	63%	1.112	1.577	1.754.010	100%
2	Cartel de obra	un	1	1.406.789	1.406.789	1	1.406.789	1.406.789	100%	-	1.406.789	-	100%
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.204	13.092	15.762.768	798	13.092	10.447.416	66%	406	13.092	5.315.352	100%
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	3.010	68.607	206.507.070	1.490	68.607	102.240.556	50%	1.454	68.607	99.760.394	99%
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	860	36.902	31.735.720	30,50	36.902	1.125.511	4%	830	36.902	30.610.209	100%
6	Relleno posterior al cordón	m3	64,50	90.852	5.859.954	23,00	90.852	2.089.596	36%	42	90.852	3.770.358	100%
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	3.010	1.932	5.815.320	1.906	1.932	3.683.040	63%	1.104	1.932	2.132.280	100%
	Total:				271.834.391			123.985.668				143.342.603	

GUARANIES CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES .---------- .----------

FISCALIZACION 2	143.342.603
FONDO DE REPARO DEL 5%	7.167.130
MONTO TOTAL A FACTURAR	136.175.473

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner