COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Jefatura

ACTA DE MEDICION Nº 1 - NOVIEMBRE 2019		OBRA:	LOTE Nº 3 - READECUACION DE SECTOR COMPARTIDOS SALA DE PILOTOS Y MECANICOS GTA
CONTRATISTA: ING DIEGO SZKLARKIERVICZ		UNIDAD	IBA
CONTRATO Nº 103/2019		FECHA DE INICIO: 15/11/2019	
ANTICIPO FINANCIERO: 0		FECHA DE TERMINACION: 30/12/2019	
PLAZO DE OBRA: 45 dias			

Items	Descripcion de rubros	UN	Cantidad Contrato	Cantidad Actual	Precio Unitario	Monto Actual	Porcentaje de Ejecucion
	READECUACIÓN DE SECTOR COMPARTIDOS SALA DE PILOTOS Y MECANICOS GTA						
1	Servicio de Demolición						
1.1	Demolición de revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	10	10	10.400	104.000	100%
1.2	Demolición de canaletas alero de techo existente	Metro lineal	25	25	10.000	250.000	100%
1.3	Demolición de techo de chapas. Incluye demolición de pilares y estructura de madera	Metros cuadrados	170	170	30.000	5.100.000	100%
1.4	Demolición de mamposteróa de 0,30. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	85	85	15.000	1.275.000	100%
1.5	Demolición de techo tejas. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	40	40	30.000	1.200.000	100%
1.6	Demolición de aberturas existentes	Unidad	8	8	35.000	280.000	100%
1.7	Demolición de cortina metalica	Unidad	1	1	300.000	300.000	100%
1.8	Desmonte de instalación electrica existente. Incluye desmonte de Luces, tomas corriente, ventiladores, aires acondicionados, etc.	Unidad	1	1	700.000	700.000	100%
2	Zapatas de hormigon armado para pilares. Incluye excavacion y retiro de tierra.	Metros cúbicos	3	3	1.950.000	5.850.000	100%
3	Provisión y colocación de pilares metálicos para estructura de techo	Metro lineal	50	50	195.000	9.750.000	100%
4	Techo de chapas trapezoidales sobre estructura metálica de vigas y correas de chapa doblada.	Metros cuadrados	170	170	280.000	47.600.000	100%
5	Cimiento de Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	10	10	377.000	3.770.000	100%
6	Asilacion horizontal y vertical de paredes	Metro lineal	35		39.650	0	0%
7	Mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	120	120	97.500	11.700.000	100%
8	Cantero de Mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	20		110.500	0	0%
9	Revoque de cantero con aislacion hidrofuga	Metros cuadrados	20		59.150	0	0%
10	Revoque interior filtrado	Metros cuadrados	250		39.000	0	0%
11	Mampostería de 0,15 m para cerrar espacio entre parrillas y revestir chimenea	Metros cuadrados	25	25	97.500	2.437.500	100%
12	Contrapiso y pisos						
12.1	Carpeta para piso	Metros cuadrados	188		50.000	0	0%
12.2	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	188		59.500	0	0%
12.3	Piso de porcelanato	Metros cuadrados	188		175.000	0	0%
12.4	Alisada de cemento en caminero	Metros cuadrados	36		57.900	0	0%

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA
I BRIGADA AEREA
JEFE DAF - NOLGANO

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

12.5	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	65		45.000	0	0%
13	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5,8		84.500	0	0%
14	Provisión y colocación de mesada de granito natural. Incluye pollera	Metros cuadrados	2,77		975.000	0	0%
15	Revestimiento de pilares y paredes de placa yeso cartón	Metros cuadrados	32		196.300	0	0%
16	Cielorraso de yeso. Incluye corniza de borde	Metros cuadrados	160		84.500	0	0%
17	Aberturas de vidrio templado						
17.1	Puerta de vidrio templado de 10 mm color bronce de 0,80x2,10, con manija y barra antipatico	Unidad	1		2.990.000	0	0%
17.2	Puerta de vidrio templado de 10 mm color bronce de 0,90x2,10, con manija y barra antipatico	Unidad	2		3.120.000	0	0%
17.3	Puerta de vidrio templado de 10 mm color bronce de 1,60x2,10 m. Incluye tirador vertical cromado	Unidad	1		4.550.000	0	0%
17.4	Ventanas de vidrio templado de 8 mm. Color bronce corredizas de 2,00x1,40 m.	Unidad	2		1.820.000	0	0%
17.5	Pasos fijos de vidrio templado color bronce de 10 mm.	Metros cuadrados	30		585.000	0	0%
17.6	Puerta 1,00x0,70 de vidrio templado de 8 mm. para parrilla	Unidad	2		650.000	0	0%
18	Desague pluvial						
18.1	Canaleta alero, chapa galvanizada N° 24. Incluye pintura antioxido	Metro lineal	20	20	110.000	2.200.000	100%
18.2	Canaleta de bajada, chapa galvanizada N° 26. Incluye pintura antioxido	Metro lineal	10	10	100.000	1.000.000	100%
18.3	Canaleta de chapa galvanizada tipo embutida	Metro lineal	20	20	200.000	4.000.000	100%
18.4	Registro pluvial de 30x30 cm.	Unidad	3		418.000	0	0%
18.5	Cañerias de desague pluvial de 100 mm	Metro lineal	20		83.000	0	0%
19	Pinturas					0	0%
19.1	Pintura Interior al latex con enduido	Metros cuadrados	210		45.500	0	0%
19.2	Pintura Exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	130		43.700	0	0%
19.3	Pintura de canaletas al sintetico	Metro lineal	40		33.500	0	0%
20	Instalaciones Eléctricas						
20.1	Tablero principal	Unidad	1		2.518.000	0	0%
20.2	Bocas para Tomas corrientes	Unidad	10		151.000	0	0%
20.3	Bocas para luces	Unidad	15		144.000	0	0%
20.4	Artefactos de iluminación de embutir en cielorraso	Unidad	12		404.000	0	0%
20.5	Artefactos de iluminación para exterior	Unidad	3		251.000	0	0%
20.6	Boca para Acondicionador de aire	Unidad	2		587.000	0	0%
20.7	Boca para Ventiladores de techo. Incluye ventilador motor pesado	Unidad	6		755.000	0	0%
20.8	Señalización de Salida de Emergencia	Unidad	3		419.500	0	0%
20.9	Jardineria para canteros	Unidad	1		1.400.000	0	0%
21	Limpieza final de obra	Unidad	1		1.560.000	0	0%
	TOTAL					97.516.500	

FISCALIZADOR DE OBRAS
HUGO PRILEDES

FIRMA COMERCIAL
DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

REPRESENTANTE CONTROL INTERNO
Claudelino Pereira
S/A Tec

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
JOSE ARMOA
TCNEL DCEM