CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE PROCERES DE MAYO ENTRE LA CALLE SIERVAS DEL ESPIRITU SANTO Y CALLE SAN BLAS - Contrato UOC N° 13/2020

CERTIFICADO Nº3

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
	Construcción de empedrado - Calle Próceres de Mayo entre las calles Siervas del Espiritu Santo y Calle San Blas												
1	Replanteo y marcación de obra.	M2	1480,49	1.200	1.776.588	1.480,49	0		100%	1.776.588	0	1.776.588	100%
2	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	960.000	960.000	-	0	1	100%	0,00	960.000	960.000	100%
3	desmonte(Rebiro de sueldo c/ materia organixa y desmonte de tierra inc. Traslado de material ex)	M3	73	9.600	700.800	73	0	0	100%	700.800	0	700.800	100%
4	Terraplen con tierra colorada, colocada y compactada de hasta 15 cm	M2	35,00	42.240	1.478.400	35	0	0	100%	1.478.400,00	0	1.478.400	100%
5	perfilado y preparacion de caja	M3	1480,49	1.536	2.274.033	1.480,49	0	0	100%	2.274.033	0	2.274.033	100%
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1480,49	960	1.421.270	1.480,49	0	0	100%	1.421.270	0	1.421.270	100%
7	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m.	ML	179,69	79.173	14.226.596	179,69	0	0	100%	14.226.596	0	14.226.596	100%
8	CORDON SIMPLE de hº. Espesor de 0,08m profundidad 0,25m FCK210 kg/cm2 28 dias Verif.	ML	173,16	28.600	4.952.376	0	0	173,16	100%	0	4.952.376	4.952.376	100%
9	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 mj.	M2	1367,81	28.800	39.392.928	1.100		268	100%	31.680.000	7.712.928	39.392.928	100%
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1367,81	960	1.313.098	0	0	0	0%	-	1.313.098	1.313.098	100%
11	Compactación , inicial y final.	M2	1367,81	1.920	2.626.195	0	0	0	0%	-	2.626.195	2.626.195	100%
12	Pintura de cordon con cal, dos manos	ml	350,00	1.200	420.000	0	0	0	0%	-	420.000	420.000	100%
13	Limpieza general y final del sitio de obras	gl.	1,00	680.000	680.000	0	0	0	0%	-	680.000	680.000	100%
			Precio Total		**72.222.249**					**53.557.687**	18.664.597	72.222.249	100%
									Retencion caucional 5%	**2.677.850**	**933.230**	**3.611.080**	
									A COBRAR		**17.731.367**		

Benito Colman
Propietario Empresa Unipersonal

Transportes y Construcciones "COLMAN RODRIGUEZ" de Beltran Benito Colman Nuñez R.U.C. 1558715-0 / Cel. (0985) 726 720

Ing. Marlene Ribeiro
Fiscal de Obras
Ing. Civil Marlene Ribeiro K.
FISCAL DEPTO. DE OBRAS
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2713

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
DEPARTAMENTO OBRAS

Carolina B. Ojeda
DIRECTORA
Depto. de Obras