Planta: Caplatá KM 21 Ruta 2 Mcal Estigarribia c/ Rojas Cañada.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS
Telf.: 021-3269946 / 0981-470658 0983-707682

CERTIFICADO DE OBRAS DE FONDO DE REPARO

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA PATIÑO
UBICACIÓN: PATIÑO

Fecha: 12/10/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del:	al
Avance de obra: 100%	

CONTRATO Nº: 08/2022 **CD Nº:** 07/2022 **ID:** 414.096

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 01 DISTRIBUIDO EN UN SECTOR A-B

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.		PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
									ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
							UNITARIO	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	ANTERIOR	Presente	Acumulados	
1						72131701-002									
1.1	72131701-002	Levantamiento planimetro	ML	EVENTO	135	135	2.500	337.500	510	135	135	337.500	0	337.500	
1.2	72131701-002	Nivelación y compactación	ML	EVENTO	135	135	4.000	540.000	510	135	135	540.000	0	540.000	
1.3	72131701-002	Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	ML	EVENTO	270	270	25.000	6.750.000	1020	270	270	6.750.000	0	6.750.000	
1.4	72131701-002	Colocación de cordones de HºAº	ML	EVENTO	270	270	8.000	2.160.000	1020	270	270	2.160.000	0	2.160.000	
1.5	72131701-002	Colchón de arena H: 20cm	M3	EVENTO	162	162	27.000	4.374.000	612	162	162	4.374.000	0	4.374.000	
1.6	72131701-002	Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	M2	EVENTO	810	810	36.600	29.646.000	3.060	810	810	29.646.000	0	29.646.000	
1.7	72131701-002	Compactación de Empedrado	M2	EVENTO	810	810	3.700	2.997.000	3.060	810	810	2.997.000	0	2.997.000	
1.8	72131701-002	Esparcido de triturada 5ta, con arena.	M2	EVENTO	810	810	5.000	4.050.000	3.060	810	810	4.050.000	0	4.050.000	
1.9	72131701-002	Cartel de Obra	unidad	EVENTO	1	1	920.500	920.500	1	1	1	920.500	0	920.500	
1.10	72131701-002	Limpieza final	ML	EVENTO	810	810	2.500	2.025.000	510	810	810	2.025.000	0	2.025.000	
								53.800.000				53.800.000	0	53.800.000	
TOTAL								53.800.000				53.800.000	0	53.800.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	53.800.000
5% Retención	2.690.000
Neto a cobrar	2.690.000

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. N° 2542

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección de Obras, Servicios y Proyectos
CERTIFICADO APROBADO