Ítems del llamado TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA con ID: 372520

ACTA DE MEDICIÓN N° 4

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA		
				Acum. Anterior	Presente Certificado	Acum. Actual
1	Preparacion de obra/Limpieza inicial, replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1	0	1
2	Colocacion de hormigon armado/Piso de Hº Aºde 0,20mts.(Pavicron y Alizada mecanica - elipcoteado)	Metros cuadrados	1.000	200	800	1000
3	Revoques/Revoque de pared interior	Metros cuadrados	800	700	0	700
4	Revoques/Revoque de pared exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	800	700	0	700
5	Carpinteria metalica/Techo de chapa de zing galvanizado ondulado N° 26, sobre estructura metálica fijado con tornillos autoperforantes sellados	Metros cuadrados	1.250	1250	0	1250
6	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Puerta metálica corrediza (4,50m x 5,50m) con bastidor de caño de 50mm x 50mm	Unidad	6	0	0	0
7	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Ventanas balancines con vidrio (4,50m x 1,00m)	Unidad	20	20	0	20
8	Servicio de pintura/Pintura de pared al latex (Interior)	Metros cuadrados	800	0	0	0
9	Servicio de pintura/Pintura de pared al latex (exterior)	Metros cuadrados	800	0	0	0
10	Construccion e instalaciones electricas/Instalación eléctrica. Incluye Tablero general y llaves T.M., equipos de bajo consumo potentes de 150W con campanas cada 5mts.tres filas	Unidad	50	0	0	0
11	Colocacion de extractor eolico/Extractores eólicos	Unidad	4	0	0	0
12	Limpieza de obra/Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0	0	0

Arq. Cesar Ferreira
Fiscal de Obras

Ing. José Rivas
Contratista

Ítems del llamado TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA con ID: 372520

CERTIFICADO DE OBRAS N° 4

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad CONTRATO	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD EJECUTADA			PRECIO			AVANCE		
							Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
1	72131601-002	Preparacion de obra/Limpieza inicial, replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1,110,000	1,110,000	1	0	1	1,110,000	-	1,110,000	100%	0%	100%
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado/Piso de Hº Aºde 0,20mts.(Pavicron y Alizada mecanica - elipcoteado)	Metros cuadrados	1.000	233,100	233,100,000	200	800	1000	46,620,000	186,480,000	233,100,000	20%	80%	100%
3	72131601-008	Revoques/Revoque de pared interior	Metros cuadrados	800	20,000	16,000,000	700	0	700	14,000,000	-	14,000,000	88%	0%	88%
4	72131601-008	Revoques/Revoque de pared exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	800	25,000	20,000,000	700	0	700	17,500,000	-	17,500,000	88%	0%	88%
5	72101903-001	Carpinteria metalica/Techo de chapa de zing galvanizado ondulado N° 26, sobre estructura metálica fijado con tornillos autoperforantes sellados	Metros cuadrados	1.250	215,000	268,750,000	1250	0	1250	268,750,000	-	268,750,000	100%	0%	100%
6	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Puerta metálica corrediza (4,50m x 5,50m) con bastidor de caño de 50mm x 50mm	Unidad	6	2,220,000	13,320,000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	0%
7	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Ventanas balancines con vidrio (4,50m x 1,00m)	Unidad	20	444,000	8,880,000	20	0	20	8,880,000	-	8,880,000	100%	0%	100%
8	72131601-012	Servicio de pintura/Pintura de pared al latex (Interior)	Metros cuadrados	800	14,430	11,544,000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	0%
9	72131601-012	Servicio de pintura/Pintura de pared al latex (exterior)	Metros cuadrados	800	14,430	11,544,000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	0%
10	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas/Instalación eléctrica. Incluye Tablero general y llaves T.M., equipos de bajo consumo potentes de 150W con campanas cada 5mts.tres filas	Unidad	50	111,000	5,550,000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	0%
11	72101511-003	Colocacion de extractor eolico/Extractores eólicos	Unidad	4	407,000	1,628,000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	0%
12	72131601-013	Limpieza de obra/Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1,184,000	1,184,000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	0%
					Precio Total	592,610,000				356,860,000	186,480,000	543,340,000	60%	31%	92%

Arq. Cesar Ferreira
Fiscal de Obras

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Gerencia de Obras

Ing. José Rivas
Contratista

Escaneado con CamScanner