LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2022 PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS YATAITY, YTORORO Y GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE PILAR con ID: 415849 Contrato Nº 37/2022 - Lote Nº 2 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE MARÍA L. MIRANDA Y GRAL. J. B. AYALA

LOTE NRO: 2

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE MARÍA L. MIRANDA Y GRAL. J. B. AYALA, , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			En porcentajes		
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Anterior	% Presente	% Acumulado
1	72131601-9974	Replanteo de obra, fijacion de eje y estacionamiento de cota.	Metros cuadrados	2.016	3.630	7.318.080	2016	0	2.016	7.318.080	-	7.318.080	100	0	100
2	72131601-002	PREPARACION DE SUELO PARA ADOQUINADO													
2.1		Desmoste, perfilado y nivelación con suelo compactado	Metros cuadrados	2.106	10.600	22.323.600	2106	0	2.106	22.323.600	-	22.323.600	100	0	100
2.2		Fabricación y Colocación de adoquín.	Metros cuadrados	2.106	99.300	209.125.800	800	1250	2.050	79.440.000	124.125.000	203.565.000	37,99	59,35	97,34
2.3		Construcción de cordon de H° S°	Metro lineal	668	35.000	23.380.000	0	600	600	-	21.000.000	21.000.000	0	89,82	89,82
2.4		Pintura de cordon a la cal	Metro lineal	668	7.000	4.676.000	0		-	-	-	-	0	0,00	0
2.5		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	833.000	833.000	1	0	1	833.000	-	833.000	100	0,00	100
2.6		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	583.000	583.000	0	0	-	-	-	-	0	0,00	0
					Precio Total	268.239.480				109.914.680	145.125.000	255.039.680	40,976325		95,08

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	145.125.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	268.239.480
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	95,08

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner