TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Calle Arq. Alfaro # 551 • B° Mburucuyá , Asunción – Paraguay • Tel. y FAX: (595-21) 290-443

Señores
Congreso Nacional.
ATN: **Sebastian Romero**

Asunción, Agosto 2022
Ref. Equipamiento/Mantenimiento.

Hemos realizado verificaciones en los ramales de conectividad de los sensores de apertura de los sistemas de Control de Accesos del edificio de Diputados. Las revisiones arrojan un resultado satisfactorio, y se adecuan parámetros de programación al sistema de control (software) insertando flags de alarmas acorde a cada nivel de seguridad, en el caso de apertura de ciertas puertas por tiempo superior a los establecidos. Los sensores de apertura y cierre del edificio de Diputados en su mayoría deberían ser re acondicionados, estos se encuentran con desperfectos mecánicos (rotos).

Atentamente;

Ing. Domingo Montanaro
Gerente - Director

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO - DGA

Ing. Sebastian Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Recibí Copia Original
10/08/2022

Cc/Nino Martínez
DMM/asa