Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
SERVICIOS GENERALES

San Lorenzo, 19 de noviembre de 2025.

Lic. Lucio Medina Centurión
Director Administrativo
FADA/UNA
Presente

Me dirijo a usted, para informar que la empresa Kaavoty Servicios Integrales contratada para el servicio de fumigación de las instalaciones de la FADA ha cumplido a cabalidad con las tareas establecidas en el PBC y en el Contrato Nº 46/2025 correspondientes al LMCN ID Nº 475531 – Servicio de Fumigación de las instalaciones de la FADA.

Sin nada más que mencionar, me despido cordialmente.

Se realiza 3 (tres) copias del mismo tenor para lo que hubiere.

Arq. Justo Martínez
Jefe Dpto. de Servicios Generales

kaavoty
Servicios Integrales

Tel.: 021 503 989
Celular: 0981 970 678
Gral. Morinigo c/
11 de Setiembre
kaavoty@hotmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

Fecha: 14 de Noviembre de 2025
INFORME DE SERVICIO
Referencia: Contrato N° 46/2025 - ID N.º 475.531 – LMCN
CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA FADA

Especificaciones Técnicas y Normas

1 Servicio de eliminación de termitas – Salón auditorio según EETT

Servicio de aplicación de plaguicida y barrera química contra termitas para el Salón Auditorio de la FADA

2 Servicio de eliminación de termitas - Bloque Música según EETT

Servicio de aplicación de plaguicida y barrera química contra termitas para el Bloque de Música de la FADA

3 Servicio de eliminación de termitas - Almacén, según EETT

Servicio de aplicación de plaguicida y barrera química contra termitas para el Almacén de la FADA

4 Fumigación de local – exclusión de murciélago, según EETT

Exclusión total de murciélagos bloque de Música, oficina del taller de madera del bloque de Diseño Industrial y Auditorio. Para desalojo se utilizaría gas a base de Naftalina y posteriormente aspiración completa y desinfección con Amonio cuaternario, sellado de salida/ ingresos, con poliuretano y cemento

ALCANCE DEL SERVICIO

Tipo de insecto

Termita.

Tratamiento: Formar una barrera química entre la tierra y el material de la edificación evitando y eliminando la presencia -de termita subterránea de manera rápida y efectiva. Se realizar en la totalidad de los ambientes o la aplicación total de todo el lugar tanto perimetralmente así como en todas las paredes internas de la construcción para poder proteger el lugar.

Método: Perforar el piso a lo largo y en ambos lados de las paredes afectadas con una profundidad de 60 cm, y una distancia de 30cm entre perforaciones, así como las superficies que serán protegidas e inyectar una cantidad de 1 galón por mt de producto termicida (Imidacloprit neonicotinoides y Fipronil) en diferentes áreas y zonas de posible entrada.

Aplicación: Exterior e Interior de los muros. Dentro de la estructura se deben realizar las perforaciones a cada 12 y a 3 o 4 de la pared en los lugares con infestación, pudiendo ampliar la distancia a 18 en paredes sin signos de infestación o aplicaciones preventivas. En el caso de paredes perimetrales o adyacentes a jardines que tengan caminamientos de concreto estas deberán ser tratadas de la misma manera. Sin embargo si no tienen dicho caminamiento se

kaavoty
Servicios Integrales

Tel.: 021 503 989
Celular: 0981 970 678
Gral. Morinigo c/
11 de Setiembre
kaavoty@hotmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

trabajará haciendo un zanjeado de 6 de ancho por 6 de profundidad en el suelo donde se inyectara el producto para formar la barrera protectora.

En caso de algún obstáculo que dificulte la perforación, se podrá realizar haciendo dos perforaciones desde un solo lado, la primera seria en el piso para proteger un lado y la segunda entre la junta de la pared y el piso con una inclinación de 45 grados para poder traspasar el grosor de la pared y poder depositar el producto del otro lado.

Producto químico. Los productos deben ser de excelente residualidad y cero repelencias con el propósito de que las termitas se impregnen del producto y mueran. De tal manera a realizar la formación de una barrera protectora entre el piso y fundación de la estructura tratada y así afectar el sistema metabólico y digestivo del insecto.

Contenido: Imidacloprid. Efectividad Que sea garantizada. Cobertura de paredes y techos infectados y no infectados. Cobertura completa, tratamiento completo. Proteger las vías de acceso hacia la estructura.

Duración del tratamiento

La eliminación total de la plaga deberá realizarse en un plazo inferior a 1 año y durante 2 años más realizar visitas de comprobación de que la plaga está totalmente eliminada. Total 2 años de garantía de servicio. En forma parcial de barrera química (solo parte afectada), 1 año de garantía. En forma total de barrera química (parte afectada y no afectad por prevención) 2 años de garantía.

Cobertura de barrera

Servicio de pulverización Incluido. Tratamiento de termitas mediante pulverización exterior de la madera.

Aplicación superficial del producto de tratamiento. Para conseguir la mayor penetración en la madera, utilizar la aplicación a presión, mediante equipos de presión o bombas de inyección (con bombilla adecuada). Para que la madera absorba un mínimo de 250gr/m2 del producto. Mediante este sistema de tratamiento, se logra una penetración del producto en la madera del orden de 2-3mm. Seguridad Mantener fuera del alcance de personas inexpertas, no colocar cerca de alimentos, evitar la inhalación del mismo, contacto con la piel y los ojos, para la aplicación usar protector facial, ropa adecuada y guantes, no comer, beber ni fumar durante las aplicaciones.

kaavoty
RUC: 853.166-8