FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

# INFORME TÉCNICO

## Aire Acondicionado

Fecha: 13 / 01 / 2020
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – 5to Piso – Área Común Dirección Financiera
Marca/Tipo: Tipo Split Capacidad: 60.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.01.01.02

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| A. A. SPLIT DE 60.000 BTU | | | |
| 289 | Cambio de capacitor- Split de 60.000 BTU | Unidad | 1 |
| 293 | Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 60.000 BTU | Unidad | 1 |
| 303 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 60.000 BTU | Unidad | 1 |
| 311 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad | 1 |
| 331 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 60.000 BTU | Unidad | 1 |

**Obs: Se realizó el desmontaje del equipo para mantenimiento preventivo, cambio de capacitor, cambio de aislaciones de cañerías, prueba de hermeticidad, carga de gas y puesta en marcha.**

FYA Servicios de Ingeniería
Cel: 0982-989727
FYA Servicios de Ingeniería

DARIO ROLON
Jefe de Servicios Generales

IT. ORIGINAL