MUNICIPALIDAD DE LAMBARE

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

NOMBRE DE LA EMPRESA: A.Q. INGENIERIA de Alcides Quiroga Báez

OBRA:REPARACIÓN DE SANITARIOS - ESCUELA BASICA Nº 679 ANDRES DELMAS - ID 418214

| | | | | | | Avance Físico en Cantidad | | En Montos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | RUBROS | Unid. | Cant. | P. Unitario (IVA Incluido) | Total (IVA Incluido) | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Total Acumulado | % Total Acumulado |
| 1 | **Preparación de la obra** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Despeje de instalación eléctrica existente | gl | 1 | 1.310.000 | 1.310.000 | | 1 | | 1.310.000 | 1.310.000 | 100% |
| 1.2 | Despeje total de techo de tejas y tejuelones | m2 | 86 | 12.000 | 1.032.000 | | 86 | | 1.032.000 | 1.032.000 | 100% |
| 1.3 | Despeje de artefactos sanitarios | UN. | 24 | 80.000 | 1.920.000 | | 24 | | 1.920.000 | 1.920.000 | 100% |
| 1.4 | Despeje total de azulejos | m2 | 160 | 8.000 | 1.280.000 | | 160 | | 1.280.000 | 1.280.000 | 100% |
| 1.5 | Despeje de pisos | m2 | 44 | 12.000 | 528.000 | | 44 | | 528.000 | 528.000 | 100% |
| 1.6 | Despeje de revoque en mal estado | m2 | 80 | 12.000 | 960.000 | | 80 | | 960.000 | 960.000 | 100% |
| 1.7 | Envarillado de fisuras | rol | 3 | 60.000 | 180.000 | | 3 | | 180.000 | 180.000 | 100% |
| 2 | **Estructura de H° A° :** | | | | | | | | - | - | |
| 2.1 | Encadenados Superior de H° A° | M3 | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | | 1 | | 1.650.000 | 1.650.000 | 100% |
| 3 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 14,4 | 36.000 | 518.400 | | 14,4 | | 518.400 | 518.400 | 100% |
| 4 | **Techo :** | | | | | | - | | - | - | |
| 4.1 | Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº | M2 | 86 | 281.000 | 24.166.000 | | 86 | | 24.166.000 | 24.166.000 | 100% |
| 5 | **Revoques :** | | | | - | | - | | - | - | |
| 5.1 | De paredes interior y exterior a una capa (incluye revoque so | M2 | 206,76 | 25.600 | 5.293.056 | | 103,38 | | 2.646.528 | 2.646.528 | 50% |
| 9 | **Aberturas metálicas y maderas:** | | | | - | | - | | - | - | |
| 9.1 | Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradur | UN. | 2 | 980.000 | 1.960.000 | | 1 | | 980.000 | 980.000 | 50% |
| 9.2 | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradur | UN. | 4 | 880.000 | 3.520.000 | | 2 | | 1.760.000 | 1.760.000 | 50% |
| 9.3 | Puerta para boxes de madera, marco y cerradura. | UN. | 8 | 620.000 | 4.960.000 | | 4 | | 2.480.000 | 2.480.000 | 50% |
| 15 | **Instalación eléctrica:** | | | | | | - | | - | - | |
| 15.1 | Instalación del tablero TS de 3 AG. | Un. | 4 | 132.000 | 528.000 | | 4 | | 528.000 | 528.000 | 100% |
| 15.2 | Alimentación de los circuitos de luces. | Un. | 20 | 96.000 | 1.920.000 | | 20 | | 1.920.000 | 1.920.000 | 100% |
| 17 | **Instalación sanitaria :** | | | | | | - | | - | - | |
| 17.1 | Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y art | GL. | 1 | 12.800.000 | 12.800.000 | | 1 | | 6.400.000 | 6.400.000 | 50% |
| 17.2 | Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa | GL. | 1 | 5.750.000 | 5.750.000 | | - | | - | - | |
| 17.3 | Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | UN. | 1 | 7.200.000 | 7.200.000 | | 1 | | 7.200.000 | 7.200.000 | 100% |
| | | | | | 77.475.456 | | | - | 57.458.928 | 57.458.928 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Certificado Nº 01** | | **57.458.928** |
| | **Retencion del 5% del Total** | 2.872.946 |
| **Neto a cobrar Certificado Nº 01** | | **54.585.982** |

Ing. Ulises Solís Alegre

A.Q. INGENIERÍA
RUC: 2111548-6