GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CERTIFICADO Nº 3

CONTRATO N° 10/2022 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416.370"

CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.

Fecha: 7/12/2022

Avance del mes: 27,64%

Avance de obra: 88,11%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	8.154	52.000	424.008.000	6.050,00	1.000,00	7.050,00	314.600.000	52.000.000	366.600.000
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	8.154	13.000	106.002.000	6.050,00	1.000,00	7.050,00	78.650.000	13.000.000	91.650.000
1.9	Cartel de Obra	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.788.000	3.788.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Totales					2.144.500.000				1.296.715.000	592.843.298	1.889.558.298

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

ACTA DE MEDICION N° 3

LOTE NRO: 1							
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAPITAN BADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	12.795	6.750,00	4.898,40	11.648,40	91,04%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	12.795	6.750,00	4.900,00	11.650,00	91,05%
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.623	1.350,00	980,00	2.330,00	88,83%
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	576	297,00	210,00	507,00	88,02%
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1.535	810,00	575,00	1.385,00	90,23%
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.919	1.013,00	737,30	1.750,30	91,21%
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	12.795	6.750,00	4.900,00	11.650,00	91,05%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	12.795	6.750,00	4.900,00	11.650,00	91,05%
1.9	Cartel de Obra	Unidad	3	0,00		0,00	0,00%
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0,00		0,00	0,00%
LOTE NRO: 2							
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO KARAPAI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	8.154	6.050,00	1.000,00	7.050,00	86,46%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	8.154	6.050,00	1.000,00	7.050,00	86,46%
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.090	1.512,50	250,00	1.762,50	84,33%
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	367	266,00	44,00	310,00	84,47%
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	978	726,00	120,00	846,00	86,50%
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.223	908,00	150,00	1.058,00	86,51%
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	8.154	6.050,00	1.000,00	7.050,00	86,46%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	8.154	6.050,00	1.000,00	7.050,00	86,46%
1.9	Cartel de Obra	Unidad	2	0,00		0,00	0,00%
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0,00		0,00	0,00%

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1