CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 04 - REPARACION DE 10 AULAS.-

FECHA: 04/ 10/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°823 SOLDADO PARAGUAYO - KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO.-

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	880.000	880.000	0,000	0	1,000
	BLOQUE A							
2	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	341,631	21.000	7.174.251	341,631	7.174.251	0,000
3	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	4,000	25.000	100.000	4,000	100.000	0,000
4	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	14,000	25.000	350.000	14,000	350.000	0,000
5	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	267,867	10.500	2.812.604	267,867	2.812.604	0,000
6	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	0,600	13.125	7.875	0,600	7.875	0,000
7	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	346,810	390.000	135.255.900	280,000	109.200.000	66,810
8	Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	17,040	40.000	681.600	0,000	0	17,040
9	Carpeta nueva	m2	267,867	25.000	6.696.675	267,867	6.696.675	0,000
10	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	267,867	92.000	24.643.764	0,000	0	267,867
11	Piso-Zocalo ceramico	ml	147,550	25.000	3.688.750	0,000	0	147,550
12	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.176.000	8.704.000	0,000	0	4,000
13	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	27,930	115.000	3.211.950	0,000	0	27,930
14	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	27,930	406.000	11.339.580	0,000	0	27,930
15	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	718,283	31.500	22.625.915	0,000	0	718,283
16	Pintura de baranda metalica en sintetico (baranda existente h:0,94m)	m2	38,568	31.500	1.214.892	0,000	0	38,568
17	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	4,000	500.000	2.000.000	0,000	0	4,000
18	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	4,000	1.000.000	4.000.000	0,800	800.000	3,200
19	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	16,000	193.750	3.100.000	0,000	0	16,000
20	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	9,000	106.250	956.250	0,000	0	9,000
				SUB-TOTAL	**238.564.005**		**127.141.405**	
	BLOQUE B							
21	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	151,600	10.000	1.516.000	151,600	1.516.000	0,000
22	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	185,572	21.000	3.897.012	185,572	3.897.012	0,000
23	Desmonte de aberturas y acarreo	un	3,000	25.000	75.000	3,000	75.000	0,000
24	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	14,000	25.000	350.000	14,000	350.000	0,000
25	Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	5,000	10.000	50.000	5,000	50.000	0,000
26	Demolición de rampa existente y acarreo de escombros	m2	2,250	10.500	23.625	2,250	23.625	0,000
27	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	208,558	10.625	2.215.929	208,558	2.215.929	0,000
28	Relleno y apisonado de interiores	m2	2,358	75.000	176.850	0,000	0	2,358
29	Estructura de H° A°- Zapatas de 1,20x1,20 de H° A°, incluye excavacion	m3	1,296	1.850.000	2.397.600	0,000	0	1,296
30	Estructura de H° A°- Zapatas de 0,80x0,80 de H° A°, incluye excavacion, en galeria	m3	0,960	1.850.000	1.776.000	0,960	1.776.000	0,000
31	Estructura de H° A°- Pilares de H° A°	m3	2,340	2.100.000	4.914.000	0,710	1.491.000	1,630
32	Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	1,578	2.150.000	3.392.700	0,000	0	1,578
33	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	15,780	195.000	3.077.100	15,780	3.077.100	0,000
34	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	185,572	385.000	71.445.220	145,000	55.825.000	40,572
35	Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	48,253	40.000	1.930.120	11,000	440.000	37,253
36	Carpeta nueva	m2	203,612	25.750	5.243.009	140,250	3.611.438	63,362
37	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	203,612	92.625	18.859.562	0,000	0	203,612

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACION, FISCALIZACION Y EJECUCION DE OBRAS

Ruth Chaves
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 04 - REPARACION DE 10 AULAS.-

FECHA: 04/ 10/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°823 SOLDADO PARAGUAYO - KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO.-

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
38	Piso-Zocalo ceramico	ml	107,500	25.000	2.687.500	0,000	0	107,500
39	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	133,524	153.000	20.429.172	0,000	0	133,524
40	Provision y colocación de puerta Metalica de 1,10x2,10 . Incluye marco, contramarco y herrajes	m²	2,310	284.000	656.040	0,000	0	2,310
41	Provision y colocación de puerta Metalica de 1,20x2,10 . Incluye marco, contramarco y herrajes	m²	2,520	284.000	715.680	0,000	0	2,520
42	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	31,200	115.000	3.588.000	0,000	0	31,200
43	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	31,200	406.000	12.667.200	0,000	0	31,200
44	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	4,000	150.000	600.000	0,000	0	4,000
45	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	587,235	31.000	18.204.285	0,000	0	587,235
46	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	48,253	31.000	1.495.843	0,000	0	48,253
47	Pintura polideportiva para rampa	m2	3,750	35.000	131.250	0,000	0	3,750
48	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0	1,000
49	Baranda Metalica	ml	5,400	300.000	1.620.000	0,000	0	5,400
50	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	10,800	31.000	334.800	0,000	0	10,800
51	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	2,000	500.000	1.000.000	0,000	0	2,000
52	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	2,000	1.000.000	2.000.000	0,600	600.000	1,400
53	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	8,000	193.000	1.544.000	0,000	0	8,000
54	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	4,000	106.000	424.000	0,000	0	4,000
				SUB-TOTAL	190.387.496		74.948.103	
	BLOQUE C							
55	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	229,762	21.000	4.825.002	229,762	4.825.002	0,000
56	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	3,000	25.000	75.000	3,000	75.000	0,000
57	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	176,373	10.625	1.873.963	176,373	1.873.963	0,000
58	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	229,762	390.000	89.607.180	190,000	74.100.000	39,762
59	Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	7,200	40.000	288.000	7,200	288.000	0,000
60	Carpeta nueva	m2	176,373	25.000	4.409.325	176,373	4.409.325	0,000
61	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	176,373	92.000	16.226.316	0,000	0	176,373
62	Piso-Zocalo ceramico	ml	98,790	25.000	2.469.750	0,000	0	98,790
63	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con	m2	54,212	153.000	8.294.436	5,400	826.200	48,812
64	Provision y colocación de Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño	un	3,000	2.750.000	8.250.000	0,000	0	3,000
65	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	6,000	150.000	900.000	0,000	0	6,000
66	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	504,436	31.500	15.889.734	0,000	0	504,436
67	Pintura al latex de viga cumbrera	m2	27,084	31.500	853.146	0,000	0	27,084
68	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0	1,000
69	Pintura polideportiva para rampa	m2	4,000	35.000	140.000	0,000	0	4,000
70	Baranda Metalica	ml	4,000	300.000	1.200.000	0,000	0	4,000
71	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	8,000	31.500	252.000	0,000	0	8,000
72	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	3,000	500.000	1.500.000	0,000	0	3,000

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Dpto. Obras Municipales

Ruth Cáceres
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 04 - REPARACION DE 10 AULAS.-

FECHA: 04/ 10/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°823 SOLDADO PARAGUAYO - KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO.-

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
73	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	3,000	1.000.000	3.000.000	0,600	600.000	2,400
74	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	12,000	193.750	2.325.000	0,000	0	12,000
75	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	8,000	106.000	848.000	0,000	0	8,000
				SUB-TOTAL	**164.176.852**		**86.997.490**	
76	Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**596.008.353**		**289.086.998**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	289.086.998	**49%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-57.817.400	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-14.454.350	
MONTO NETO A PERCIBIR	**216.815.248**	

Son Guaraníes: DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO.----------

RUTH CACERES
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramon Martinez Fernandez
Oferente

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

31T

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001794

Villarrica, 12 de Octubre de 2021. — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad de Ciudad del Este. — RUC: 8000 8881-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado Nº 1 de la Obra: Lote 4. Reparac. de				5
	10 Aulas, Esc. Bas. Nº 823 Soldado Ranguayo, Km 7				
	Acaray, Bº Don Bosco, s/Cont. Nº 44/21 - C.E. Nº 02/21				
	Certificado Nº 1 Gs 289.086.998.				
	Dev. Anticipo 20% Gs 57.817.400.				
	Ret. Caucional 5% Gs 14.454.350.				
	Neto a Cobrar Gs 216.815.248.				231.269.598.-
SUBTOTALES					231.269.598.-

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Doscientos treinta y un millones, doscientos sesenta y nueve mil, quinientos noventa y ocho. — 231.269.598.#

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 21.024.509. Total del IVA: 21.024.509. #

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

Lote 4082526721 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270114869885

FECHA 18/10/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO
HASTA:19/11/2021

NÚMERO DE CONTROL :
903B085C

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427121422229038085C

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2142222 NRO. CERTIFICADO: 297554

FECHA EMISION: 14-10-2021 VENCIMIENTO: 14-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222 Nro. Certificado: 297554

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013 Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 04/10/2021