CERTIFICADO N° 1

CVE N° 1/24 - CONTRATO N° 16/2024 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y DESAGUE PLUVIAL EN

OBRA: **LOTE 2: RECONSTRUCCION DE PUENTES Y DESAGUE PLUVIAL**

UBICACIÓN: **KM 5 y 1/2 AVDA. BICENTENARIO.-**

FECHA: 29/ 11/ 2024

		ADJUDICADO				CERTIFICADO N° 1	
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	TOTAL MONTO
1	Cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Un	1,00	1.908.667	1.908.667	1,00	1.908.667
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	M2	1,00	7.933	7.933	370,00	2.935.210
3	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	M2	1,00	5.050	5.050	370,00	1.868.500
4	Estudios tecnicos. (Según EE.TT.)	Gl	1,00	25.000.000	25.000.000	1,00	25.000.000
5	Destronque de árboles. (Según EE.TT.)	Un	1,00	681.719	681.719	5,00	3.408.595
6	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT)	Hora	1,00	352.000	352.000	46,00	16.192.000
7	Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT.)	M3	1,00	103.333	103.333	64,82	6.698.045
8	Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.)	Ml	1,00	206.667	206.667	50,544	10.445.777
9	Construcción de cuneta de H° (Según EE.TT.)	M3	1,00	1.500.069	1.500.069	0,00	0
10	Relleno y compactacion con tierra colorada. (Según EE.TT.)	M3	1,00	63.999	63.999	30,00	1.919.970
11	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	M3	1,00	461.734	461.734	19,409277	8.961.923
12	Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.826.667	3.826.667	7,95	30.422.003
13	Construcción de muro de Hº Aº (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.526.667	3.526.667	9,13	32.198.470
14	Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigón ciclópeo. (Según EE.TT.)	M3	1,00	1.906.667	1.906.667	50,544	96.370.577
15	Construcción de cabezales Hº Aº (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.826.667	3.826.667	64,82	248.044.555
16	Construcción de viga superior H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	2.828.333	2.828.333	5,71	16.149.781
17	Construcción de losa superior de H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	4.516.667	4.516.667	0,00	0
18	Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular. (Según EE.TT.)	Ml	1,00	743.333	743.333	0,00	0
19	Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.)	M2	1,00	40.067	40.067	0,00	0
20	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Gl	1,00	2.118.267	2.118.267	0,00	0
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					53.624.506		502.524.073

	MONTO	CERTIF. 1	SALDO
MONTO MINIMO POR LOTE	468.000.000	0	468.000.000
MONTO MAXIMO POR LOTE / SALDO AL CERT. 1	936.000.000	-502.524.073	433.475.927

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	502.524.073
RETENCION CAUCIONAL 5%	-25.126.204
TOTAL MONTO A PERCIBIR	477.397.869

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE.----------

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ciudad del Este Municipio MUNICIPALIDAD DEL ESTE Dirección de Area Urbana

ING. JUAN CARLOS OLMEDO
Fiscal de Obra

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
Jefe
Div. Fiscalización de Obra

ING. RODRIGO GONZALEZ
Director
Dirección de Area Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Richard López

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel López Cantero
Constructora SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80039267-1

Escaneado con CamScanner