a: 038003825352
:F Nro:01376732

A 06-08-21
N Hermes SACIS
EPTO 2º Cert.
Empedrado
O ANTERIOR 520
SITO Arroyo
Itabo
Lote Nº 02
CHEQUE 71.352165
O ₲

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número
038003825352	F 01376732

₲71.352.165 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 06 - 08 - 2021
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Empresa Hermes S.A.C.I.S

La suma de Guaraníes Setenta y un millones, Trescientos Cincuenta y Dos mil, Ciento sesenta y cinco

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈0200⑆038003825352⑆01376732⑆01⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	01376732
IMPORTE	71.352.165
SON GUARANIES	SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
FECHA DE ELABORACIÓN	06/08/2021
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2º CERTIFICACION DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ACCESO NACIENTE ARROYO ITABO LOTE Nº 02 CONTRATO Nº 38

Firma y Sello
Intendente

0018000

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.

Super Carretera Itaipu km -95, San Alberto Alto Paraná -Paraguay

marcia@empresahermes-cantera.com.py – Fone. 0983-691548/0983-608917

Mbaracayu, 03 de agosto del 2021

SEÑOR

Edir Eduar Lermen Ritter

Intendente Municipal

Municipalidad de Mbaracayu

Presente

Referencia: Contrato N°38/2021- Construcción de Empedrados varios.

Lote 02: Construcción de empedrado (calle acceso naciente Arroyo Itabo Fracción 4)

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a quien corresponda con el fin de solicitar la certificación N°2 del contrato de referencia, para el posterior cobro de la misma.

Aguardando una respuesta favorable, me despido atentamente.

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Fatos
Fecha: 03-08-2021
Hora: 09:05
F

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.

Empresa Hermes Sociedad Anónima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC 80080374-4
Teléfono 20370

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.

2da. CERTIFICACION -LOTE 02- CALLE NACIENTE ARROYO ITABO

2da. Certificacion de Obras

Fecha de Inicio de Obras: 16 de Junio 2021

Fecha de 2da. Certificacion : 05 de Agosto de 2021

OBRA: Construcción de empedrado - **Lote Nº : 02** "Calle Acceso Naciente Arroyo Itabo "- Distrito de Mbaracayu

PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1		CERTIFICACION No2	
Items	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Uni	Precio Total	%	1era Certificacion	%	2da. Certificacion
1.10	Replanteo: Levantamiento Planimerico y Marcacion	m2	1600	8.097	12.955.200	100%	12.955.200		
1.11	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1600	7.844	12.550.400	100%	12.550.400		
1.12	Colchon de Tierra Colorada	m2	1600	7.971	12.753.600			100%	12.753.600
1.13	Piedra Bruta basaltica	m2	1200	21.506	25.807.200			100%	25.807.200
1.14	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1200	10.121	12.145.200			100%	12.145.200
1.15	Compactacion	m2	1200	8.477	10.172.400			100%	10.172.400
1.16	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	400	38.078	15.231.200	30%	4.569.360	70%	10.661.840
1.17	Cartel de Obras	Und.	1	1.796.301	1.796.301			100%	1.796.301
1.18	Limpieza Final	Und.	1	1.771.001	1.771.001			100%	1.771.001
	Total adjudicado Lote 01				105.182.502	1era Certificacion	30.074.960	2da. Certificacion	75.107.542

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 38/2021 LOTE 01 +LOTE 02	426.956.085		
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 02	105.182.502		Total Certificado
	1er. Certificacion	2da,Certificacion	
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	30.074.960	75.107.542	105.182.502
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	1.503.748	3.755.377	5.259.125
TOTAL A PAGAR	28.571.212	71.352.165	99.923.377

Total a pagar 2da. Certificacion : Son Setenta y un millon, Trescientos cincuenta y dos mil, ciento sesenta y cinco guaranies.-

Representante de la Empresa

Profesional Residente

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
R.U.C. 80010574-4
Telef. 0677-20370

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU ALTO PARANÁ CREADO POR LEY Nº 116/96

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú
DE: Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández
OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 2 de La Obra **"Construcción de Empedrados varios- Lote 02: Calle Acceso Naciente Arroyo Itabo"**
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2.021
Contrato Nº 38/2021
ID Nº 397790
FECHA: 05/08/21

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir **Dictamen** de fiscalización de la construcción denominado **"Construcción de Empedrados varios- Lote 02: Calle Acceso Naciente Arroyo Itabo"**, siendo ejecutado en el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa Hermes S.A.C.I.S, elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen y Muestras fotográficas de la obra.
Conforme verificaciones realizadas "In Situ" del avance de obras el monto correspondiente de las mismas es de 75.107.542 gs. (Setenta y cinco millones, Ciento siete mil, Quinientos cuarenta y dos guaraníes.).
Con la aplicación del Fondo de Reparación del 5% es de 3.755.377 gs.
(Tres millones, Setecientos cincuenta y cinco mil, Trescientos setenta y siete guaraníes).
El monto correspondiente al pago de las obras realizadas es de **71.352.165 gs. (Setenta y un millón, Trescientos cincuenta y dos mil, Ciento cincuenta y dos guaraníes)**

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 2 y recomienda a la Máxima Autoridad al estudio y si corresponde realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Empresa Hermes Sociedad Anónima Comercial, Industrial y de Servicios
Telef: 0677-20370

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras
Arq. Arq. Hilda Griselda Arévalos F

Municipalidad de Mbaracayú

ACTA DE VERIFICACION, MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRAS: SIN OBSERVACIONES:

ACTA No: 02/ 2.021

(1) CONTRATANTE: Municipalidad de Mbaracayu

(2) CONTRATISTA: Empresa Constructora: HERMES S.A.C.I.S.

(3) RUC: 8008037-4

(4) FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL: Arq., Hilda Griselda Arévalos Fernández

(5) LOCALIZACION DE LA OBRA: Distrito de Mbaracayu

(6) CODIGO DE CONTRATACION: CO-30168-21-200528

(7) OBJETO DE CONTRATO: Construcción de Empedrado- Lote 02: Calle Acceso Naciente Arroyo Itabo-Fraccion 4

(8) IMPORTE DEL CONTRATO: Lote 02: 105.182.502 gs.

(9) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos

(10) FECHA DE INICIO DE OBRA: 16 de Junio 2,021

(11) CERTIFICACION No: 02

En la Ciudad de Mbaracayu, a los 05 días del mes de Agosto de 2.021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Mbaracayu la Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández, C.I. No: 855.797, Matricula Profesional M.O.P.C No: 1.560 con cargo de Fiscal de Obras de la Institución Municipal y la Sr. Odilo Hermes , con C.I. Nº 1.599.468 en representación de la Empresa HERMES S.A.C.I.S., a objeto de suscribir el acta de certificación de obras No:02, en los siguientes términos:

La Fiscalización de Obras ha recibido por parte de la Empresa Contratista la solicitud de Certificación No: 02, realizadas conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato.

Forma parte del acta la planilla de avance de obra entregada por el Contratista correspondiente al mes de Julio.

Empresa Hermes Sociedad Anónima Comercial Industrial y de Servicios Telef: 0677-20370

Arq. Hilda Griselda Arévalos
Reg. MOPC 1560

Se ha verificado y medido las planillas de computo métrico avance físico de obras, y plano de la obra proyectada, manifiesto que el Contratista ha cumplido a entera satisfacción lo establecido en el contrato y las obligaciones pactadas lo que justifica solicitar el pago correspondiente por la suma de 75.107.542 gs. (Son Setenta y cinco millones, Ciento siete mil, Quinientos cuarenta y dos guaraníes.). Menos el 5% de Retención de Fondo de Reparo. El monto a ser pagado a la empresa es de 71.352.165 gs. (Setenta y un millon, trescientos cincuenta y dos mil, ciento sesenta y cinco guaraníes).

Para constancia y en prueba de conformidad se firma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto:

1.-En Representación de la Municipalidad de Mbaracayu:

Arq. Hilda Griselda Arévalos

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

2.- En Representación de la Empresa Contratista:

Sociedad Anónima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Empresa Hermes

Sr. Odilo Hermes

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: MARCAR CON X

• SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: X
• COPIA DE CERTIFICADOS ANTERIORES: X
• PLANILLAS DE COMPUTO METRICO: X
• PLANILLA DE CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO:X
• FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS DE LA OBRA EN EJECUCION:X
• LIBRO DE OBRAS:X

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

2da. CERTIFICACION -LOTE 02- CALLE NACIENTE ARROYO ITABO

2da. Certificacion de Obras

Fecha de Inicio de Obras: 16 de Junio 2021

Fecha de 2da. Certificacion : 05 de Agosto de 2021

OBRA: Construcción de empedrado - **Lote Nº : 02** "Calle Acceso Naciente Arroyo Itabo "- Distrito de Mbaracayu

PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1		CERTIFICACION No2	
Items	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Uni	Precio Total	%	1era Certificacion	%	2da. Certificacion
1.10	Replanteo: Levantamiento Planimerico y Marcacion	m2	1600	8.097	12.955.200	100%	12.955.200		
1.11	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1600	7.844	12.550.400	100%	12.550.400		
1.12	Colchon de Tierra Colorada	m2	1600	7.971	12.753.600			100%	12.753.600
1.13	Piedra Bruta basaltica	m2	1200	21.506	25.807.200			100%	25.807.200
1.14	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1200	10.121	12.145.200			100%	12.145.200
1.15	Compactacion	m2	1200	8.477	10.172.400			100%	10.172.400
1.16	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	400	38.078	15.231.200	30%	4.569.360	70%	10.661.840
1.17	Cartel de Obras	Und.	1	1.796.301	1.796.301			100%	1.796.301
1.18	Limpieza Final	Und.	1	1.771.001	1.771.001			100%	1.771.001
	Total adjudicado Lote 01				105.182.502	1era Certificacion	30.074.960	2da. Certificacion	75.107.542

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 38/2021 LOTE 01 +LOTE 02	426.956.085		
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 02	105.182.502		**Total Certificado**
	1er. Certificacion	2da,Certificacion	
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	30.074.960	75.107.542	105.182.502
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	1.503.748	3.755.377	5.259.125
TOTAL A PAGAR	28.571.212	71.352.165	99.923.377

Total a pagar 2da. Certificacion : Son Setenta y un millon, Trescientos cincuenta y dos mil, ciento sesenta y cinco guaranies.-

Representante de la Empresa

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC. [illegible]
Telef: 0077-20370

Profesional Residente

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Tel. – (0981) 794440

Dictamen Nro. 81/2021

Mbaracayú, 05 de agosto de 2021.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "HERMES S.A.C.I.S..", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado en Calle Acceso Naciente Arroyo Itabo – Fracción 4", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 04/2021, Lote 02, ID No.: 397790,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 05 de agosto de 2021, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Hilda Griselda Arevalos F., he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 16 de junio de 2021.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "HERMES S.A.C.I.S" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 02. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. Nº.: 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Tortos
Fecha: 05-08-2021
Hora: 12:50
F

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. **05**

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 02: Calle acceso naciente de Arroyo Itabo-Fraccion 4

Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 15/07/21

Visita a Obra Nº 03

En la fecha, se reunen, la Arq. Juana de Camargo, en su caracter de profesional residente de Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F, como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar el avance de las obras, conforme al recorrido de la misma, se han dado inicio a los trabajos de Colocacion de Colchon de tierra colorada, Colocacion de Piedra bruta basaltica y se continuan con los trabajos de Colocacion de Cordon de H°A°. Las obras se estan realizando conforme las especificaciones tecnicas. Sin mas puntos que tratar se da por terminada la reunion.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: [illegible]
Telef: 0677-20370

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. **06**

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 02: Calle acceso naciente de Arroyo Itabo-Fraccion 4

Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 29/07/21

Visita de Obra Nº: 04

En la fecha, se reunen, la Arq. Juana de Camargo, en su caractor de profesional residente de Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar el avance de las obras. se deja constancia de que continuan los trabajos de Colocación de Colchon de Tierra Colocación de Piedra bruta bagalica y colocación de Cordones de H°A°, los trabajos avanzan conforme al Cronograma de Obra y de acuerdo a las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

Sin más puntos que tratar se da por terminada la reunión.

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial Industrial y de Servicios
Telef: 0677-20370

CONTRATISTA

PROFESIONAL RESIDENTE

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560
FISCALIZACION

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. 07

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 02: Calle acceso naciente de Arroyo Itabo-Fraccion 4

Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 29/07/21

Visita a Obra N°: 05.

En la fecha se reunen la Arq. Juana De Camargo, en su caracter de profesional residente de Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de dejar constancia de los avances de la obra, que es cuanto sigue.: Se han culminado los trabajos de Colocación de Colchon de tierra Colocacion de Piedra basaltica, Colocación de Cordon, Se ha iniciado los trabajos de enripiado, y Limpieza final. Los trabajos se realizan conforme cronograma de avance de Obra y de acuerdo a las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

Sin mas puntos que tratar se da por terminada la reunion

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial Industrial y de Servicios
RUC: 80010035-4-4
Telef: 0677-20370

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. 08

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 02: Calle acceso naciente de Arroyo Itabo-Fraccion 4

Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 02/08/21

Visita a Obra Nº 06

En la fecha, se reunen, la Arq. Juana De Camargo, en su carácter de profesional residente de la Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayú, con el objeto de verificar los avances de la Obra. se encuentra en etapa de terminacion los rubros de Enripiado, Compactacion y Limpieza final.

Sin más puntos que tratar se da por terminada la reunión.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Empresa Hermes Sociedad Anónima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80000374-4
Telef: 0677-20370

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244