MUNICIALIDAD DE YATYTAY- ITAPUA

CERIFICADO BÁSICO DE OBRA N° 1 .-

OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTA DE FUTSAL, READECUACIÓN DE CANTINA Y ÁREA DE ESPARCIMIENTO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE YATYTAY",-con ID N° : 433930.-

UBICACIÓN: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE YATYTAY.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SAN JORGE **Rep. Legal:** Sr. Felix Gomez Vera -RUC N° 2.612.394-7

MODALIDAD: (L.C.O) LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 02/2023 ID N° 433930

FECHA: 26/12/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual:	41,22%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	41,22%

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	**Preparación de la obra**														
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	490,00	1.500	735.000	0,00	490,00	490,00	0,00	100%	0	735.000	735.000	0	100,00%
1.2	Trazado, Replanteo y Marcación.	M2	490,00	1.000	490.000	0,00	490,00	490,00	0,00	100%	0	490.000	490.000	0	100,00%
1.3.	Cartel de obra	UN	1,00	1.250.000	1.250.000	0,00	1,00	1,00	0,00	100%	0	1.250.000	1.250.000	0	100,00%
2	**EXCAVACIÓN**														
2.1	Excavación para cimientos de H° A° (Zapatas y encadenado inferior)	M3	14,00	110.000	1.540.000	0,00	6,97	6,97	7,03	50%	0	767.105	767.105	772.895	49,78%
2.2	Relleno y compactación de terreno.	M3	73,50	60.000	4.410.000	0,00	0,00	0,00	73,50	0%	0	0	0	4.410.000	0,00%
3	**HORMIGON ARMADO**														
3.1	Fundación de hormigón ciclópeo (según plano)	M3	1,25	1.800.000	2.250.000	0,00	0,00	0,00	1,25	0%	0	0	0	2.250.000	0,00%
3.2	Piso de Hormigón armado de 7 cm. Alisado con helicóptero	M2	390,00	240.000	93.600.000	0,00	390,00	390,00	0,00	100%	0	93.600.000	93.600.000	0	100,00%
4	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**														
4.1	Columnas de caños de 100x100 mm (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	ML.	45,50	125.000	5.687.500	0,00	0,00	0,00	45,50	0%	0	0	0	5.687.500	0,00%
4.2	Cubierta de Policarbonato sobre clavader de perfil "C" y estructura metálica (caños de 100x100 mm) - Pend. 10% (según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	M2	82,70	420.000	34.734.000	0,00	0,00	0,00	82,70	0%	0	0	0	34.734.000	0,00%
4.3	Provisión y colocación de canaleta y caños de bajada de chapa N° 26. Desarrollo de 40 cm.	ML.	21,30	110.000	2.343.000	0,00	0,00	0,00	21,30	0%	0	0	0	2.343.000	0,00%
5	**GUARDA OBRA**														
5.1	Guarda obra; cordón de ladrillo común, contrapiso de cascote de 10 cm, alisado de cemento y pintura polideportivo. Incluye pintura para piso polideportivo.	M2	31,30	115.000	3.599.500	0,00	0,00	0,00	31,30	0%	0	0	0	3.599.500	0,00%
6	**ABERTURAS**														
6.1	Ventana de blindex de 8 mm.	M2	1,60	750.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00	1,60	0%	0	0	0	1.200.000	0,00%
7	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**														
7.1	Contrapiso de 10 cm.	M2	82,15	30.000	2.464.500	0,00	0,00	0,00	82,15	0%	0	0	0	2.464.500	0,00%
7.2	Carpeta para piso (área de esparcimiento)	M2	82,15	33.000	2.710.950	0,00	0,00	0,00	82,15	0%	0	0	0	2.710.950	0,00%
7.3	Piso cerámico (0,30x0,30m) (área de esparcimiento)	M3	82,15	95.000	7.804.250	0,00	0,00	0,00	82,15	0%	0	0	0	7.804.250	0,00%
7.4	Revestimiento de azulejos - Revestimientos cerámicos (Azulejos)	M2	2,55	95.000	242.250	0,00	0,00	0,00	2,55	0%	0	0	0	242.250	0,00%
8	**INSTALACIÓN SANITARIA**														

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

Dr. Christian Rodriguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa

SAN JORGE CONSTRUCCIONES de Félix Gomez Vera R.U.C. 2612396 - 7

8.1	Provisón de agua corriente (Incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso. Tuberias según plano de instalación Hidráulica hasta bacha)	GL.	1,00	850.000	850.000	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0	0	0	850.000	0,00%
8.2	Desague cloacal (Incluye tuberias de desague hasta el 1er registro para bacha)	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0	0	0	1.200.000	0,00%
8.3	Mesada de granito color ocre, con zócalo, pollera y 1 bacha de acero inoxidable. Incluye base de mampostería revocado.	ML.	2,00	1.600.000	3.200.000	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	0	0	0	3.200.000	0,00%
8.4	Registros cloacales (0,40x0,40)	UN.	4,00	280.000	1.120.000	0,00	0,00	0,00	4,00	0%	0	0	0	1.120.000	0,00%
9	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**														
9.1	Readecuación de instalación eléctrica en cantina; Incluye tomas y puntos.	GL.	1,00	450.000	450.000	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0	0	0	450.000	0,00%
9.2	Alimentación eléctrica aérea con ducto con protección, cable tipo NYY 4X10 mm2	ML.	60,00	25.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	60,00	0%	0	0	0	1.500.000	0,00%
9.3	Suministro e Instalación de Reflector LED mínimo 20000 Lm, máx. 200W.	UN.	6,00	1.650.000	9.900.000	0,00	0,00	0,00	6,00	0%	0	0	0	9.900.000	0,00%
9.4	Suministro e Instalación de Focos LED de 80W para área de esparcimiento. Inclueye alimentación.	UN	6,00	250.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	6,00	0%	0	0	0	1.500.000	0,00%
10	**PINTURAS**														
10.1	Pintura de cancha (fondo y lineas de área con pintura para polideportivo- según plano)	M2	390,00	26.000	10.140.000	0,00	0,00	0,00	390,00	0%	0	0	0	10.140.000	0,00%
11	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**														
11.1	Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	UN	2,00	3.800.000	7.600.000	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	0	0	0	7.600.000	0,00%
11.2	Valla Protectora de caños de 2" y red de nylon (detalles en planos) Incluye portón de acceso.	M2	882,00	35.000	30.870.000	0,00	0,00	0,00	882,00	0%	0	0	0	30.870.000	0,00%
11.3	Área de juego; Incluye mampostería de nivelación (sin cantos) y arena lavada.	M2	35,00	22.500	787.500	0,00	0,00	0,00	35,00	0%	0	0	0	787.500	0,00%
12	**Limpieza final de obra.**														
12.1	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.	M2	490,00	1.500	735.000	0,00	0,00	0,00	490,00	0%	0	0	0	735.000	0,00%
	TOTAL GENERAL-IVA INCLUIDO				**234.913.450**						**0**	**96.842.105**	**96.842.105**	**138.071.345**	**0,00%**
													Ejecutado actual:		**41,22%**

MONTO DEL AVANCE	**96.842.105**
RETENCIÓN FONDO DE REPARO (5%)	**4.842.105**
IMPORTE NETO A COBRAR	**92.000.000**

SON GUARANIES: NOVENTA Y DOS MILLONES.

Daihana Martínez
ARQUITECTA
Reg. N° 3714
Dir. de Obras

Representante Legal

SAN JORGE
CONSTRUCCIONES
de Félix Ginez Yoro
R.U.C. 2612398 - 7

Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
INTENDENCIA

Dr. Christian Rodriguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa