Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista, Itapúa - Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista
Bella Vista mi Ciudad! YO
Capital de la Yerba Mate

INFORME

0401/21

DE: Fiscal de Obras

A: Eduardo Oswald

Intendente Municipal

Fecha: 05/10/2021

Tema: DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE

INFORME TECNICO

En fecha 19/07/2021 la Firma Metalúrgica Pirapo, representada por el Sr. Jorge Omar García firmo contrato de los trabajos para DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE, contaba con un plazo de 90 días corridos contados a partir de la fecha de orden de inicio y Acta de Inicio de obra de fecha 19/07/2021. El proyecto inicial sufrió modificaciones en el diseño, que fue presentado en fecha 27/07/2021 y se realizó un acta de compensación de obra con el fin de subsanar las diferencias. A la fecha se verifico un avance de obra del 100%.

INFORME FINANCIERO

OBRA: DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE						
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto Certificado
1	DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE	1	Gl.	110.947.836	100%	110.947.836
RETENCION DEL 5% PORCENTUAL						5.547.392
CERTIFICADO Nº 1 - AVANCE DE OBRA						52.795.796
CERTIFICADO Nº 2 - RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA						**52.604.648**

Verificada la planilla de Certificación y el avance de la Obra, se habilita el pago correspondiente al certificado Nº 2 – Recepción Provisoria – La suma de guaraníes 52.604.648.-

Victor A. Bogado
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 17957

Ing. Víctor A. Bogado
Fiscal de Obras.

Municipalidad de Bella Vista - Itapúa - Paraguay - Secretaría

Recibido por: Stephanie Sitzmann
Nombre/Apellido: Secretaria Intendencia Municipalidad de Bella Vista
Fecha: 03/11/21

Verónica López
Recibido por: Auxiliar Tesorería
Municipalidad de Bella Vista
en fecha: 03/11/21
Firma:

100 años Bella Vista 1918 - 2018

PLANILLA DE CERTIFICACION - CERTIFICACION Nº 2									
Modalidad : Concurso de Ofera			**Nombre** : DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE						
Contrato Nº 09/2021 - ID Nº 392954			**Empreda Contratista: Metalúrgica Pirapo, representada por el Sr. Jorge Omar García.**						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Ejecutado**	**Monto Certioficado**	**% de Avance**
1	**72131701-007**	**DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE**							
1.1		Cartel de Obra según especificaciones tecnicas	UN.	1,00	1.417.000	1.417.000	1,00	1.417.000	100%
1.2		Replanteo, Marcación y Nivelacion (Trabajos de Topografia)	ml	116,80	16.677	1.947.874	116,80	1.947.874	100%
1.3		Demolicion de Vereda Existente y retiro de escombros	m2	120,00	68.417	8.210.040	120,00	8.210.040	100%
1.4		Demolicion de canal existente y retiro de escombros	m2	129,00	68.417	8.825.793	129,00	8.825.793	100%
1.5		Excavacion para la realizacion de canal	m3	75,00	75.755	5.681.625	75,00	5.681.625	100%
1.6		Muro de Hormigon Ciclopeo (1:2:3+piedra bruta), incluye tubos de PVC para desagues sobre terreno compactado	m3	45,00	818.862	36.848.790	45,00	36.848.790	100%
1.7		Hormigon Armado FCK:180 Kg7cm2 para tapas moviles, incluye colocacion sobre canal	m3	12,00	2.370.750	28.449.000	12,00	28.449.000	100%
1.8		Hormigon Masa FCK: 180 kg/cm2 para cordones hundidos, aberturas para desagurs en calzada, incluye demolicion de cordon cuneta existente	m3	1,30	1.687.224	2.193.391	1,30	2.193.391	100%
1.9		Rejilla de Hierro movil (para facilitar limpieza) de 0,60m de ancho, perfiles cuadrados 1"x1" macizos, seun planos, incluye pintura antioxido y angulos de empotramientos en muro	m2	9,00	1.703.397	15.330.573	9,00	15.330.573	100%
1.10		Limpieza final de obra	un	1,00	2.043.750	2.043.750	1,00	2.043.750	100%
Precio Total						**110.947.836**		**110.947.836**	**100%**
ANTICIPO						-			
RETENCION DEL 5% PORCENTUAL								5.547.392	
CERTIFICADO Nº 1 - AVANCE DE OBRA								52.795.796	
CERTIFICADO Nº 2 - RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA								**52.604.648**	

Ingeniero Civil
MOPC N° 1795

METALURGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600-3